

ID	Task	Task Name	Duration	Start	Finish	Predecessors
1	Mode	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN NAVE LAS COLUMNAS.	77 days	3/2/2025	21/4/2025	
2		MURO LATERAL L= 13.86 Mts.	77 days	3/2/2025	21/4/2025	
3		Preliminares:	6 days	3/2/2025	9/2/2025	
4		Limpieza del area	1 day	7/2/2025	8/2/2025	8
5		Replanteo general. (A= 69.30 m2)	1 day	8/2/2025	9/2/2025	4
6		Demolicion de Garita del Edificio adyacente al Muro	2 days	3/2/2025	5/2/2025	
7		Demolicion de Rampa adyacente al Muro	1 day	5/2/2025	6/2/2025	6
8		Demolicion de Canaleta adyacente al Muro	1 day	6/2/2025	7/2/2025	7
9		Bote de escombros.	1 day	7/2/2025	8/2/2025	8
10		Movimiento de tierra	52 days	7/2/2025	31/3/2025	
11		Demolicion de Muro de Contencion existente Con Compresor	1 day	7/2/2025	8/2/2025	8
12		Demolicion de Zapata de Muro de Contencion existente con Compresor	2 days	8/2/2025	10/2/2025	11
13		Excavacion de material proximo al muro. (Con Equipo)	5 days	7/2/2025	12/2/2025	8
14		Excavacion de material en area de zapata del muro. (Con Equipo)	8 days	10/2/2025	18/2/2025	12
15		Bote de Material Excavado (Con Equipo) (Factor de Esp. = 1.20)	14 days	9/2/2025	23/2/2025	13SS+2 days
16		Relleño compactado caliche (Con Equipo) (Factor de Comp. = 1.30)	14 days	17/3/2025	31/3/2025	20
17		Hormigon Simple y armado en:	22 days	23/2/2025	17/3/2025	
18		Hormigon Simple de Limpieza debajo de la Zapata.	4 days	23/2/2025	27/2/2025	15
19		Zapata de Muro de Contencion $\phi\frac{1}{2}$ " @ 0.15 11 days A.D. cara inferior y $\phi\frac{1}{2}$ " @ 0.15 A.D en cara superior.	27/2/2025	10/3/2025	18	
20		Muro de Contencion $\phi\frac{1}{2}$ " @ 0.15 A.D. En cara izquierda y de $\phi\frac{1}{2}$ " @ 0.15 long. Y $\phi\frac{1}{2}$ " @ 0.15 transv. en cara derecha.	16 days	1/3/2025	17/3/2025	19SS+2 days
21		Construcción de Drenaje Frances:	34 days	10/3/2025	13/4/2025	
22		Suministro de Material Impermeabilizante en paredes y base del drenaje (Rollos de 1.00 m x 10 m)	3 days	24/3/2025	27/3/2025	26



Handwritten signature: CR2S

Task Mode	Task Name	Duration	Start	Finish	Predecessors	3 Feb '25	10 Feb '25	17 Feb '25	24 Feb '25	3 Mar '25	10 Mar '25	17 Mar '25	24 Mar '25	31 Mar '25	7 Apr '25	14 Apr '25	21 Apr '25
23	Suministro de Tubos perforados ϕ 8"x19' de PVC-SDR-26	3 days	27/3/2025	30/3/2025	22	S	M	T	W	T	F	S	M	T	W	T	F
24	Suministro de Grava de 1" @ 1 1/2" (V = 0.30 mts. X 5.00 mts. X 43.27) + 15% de desp.	14 days	30/3/2025	13/4/2025	23												
25	Mano de Obra de construcción de Drenaje	20 days	10/3/2025	30/3/2025	26SS												
26	Suministro y colocación de lloraderos en muro de contención con tubos ϕ 2" PVC SDR-26	14 days	10/3/2025	24/3/2025	19												
27	Construcción de Canaleta con Rejilla Metálica	5 days	13/4/2025	18/4/2025													
28	Construcción de Canaleta con muros y piso vaciados de H.S. con Rejilla compuesta de angulares 2"x2" y Perfiles de 2"x1"	5 days	13/4/2025	18/4/2025	24												
29	CONSTRUCCION DE CASSETA DE SEGURIDAD (2.00 mts. X 2.63 mts.)	35 days	17/3/2025	21/4/2025													
30	Movimiento de Tierras:	4 days	17/3/2025	21/3/2025													
31	Excavación zapata de muro 6", a mano, (0.45x9.26x 0.80mts.)	2 days	17/3/2025	19/3/2025	20												
32	Bote material excavado + 30% abutamiento.	1 day	19/3/2025	20/3/2025	31												
33	Relleño Apisonado en piso (MACO). (Caliche)	1 day	20/3/2025	21/3/2025	32												
34	Relleño de reposición.	1 day	20/3/2025	21/3/2025	32												
35	Hormigón armado en:	5 days	24/3/2025	26/3/2025													
36	Zapatas muros de 6", 9.26 x0.45 x 0.25, ϕ 3/8", ϕ 3/8" a 0.25mts.	1 day	21/3/2025	22/3/2025	34												
37	Dintel, 0.15x0.20x1.40 (2), ϕ 1/2" ϕ 3/8", ϕ 3/8" a 0.20mts.	1 day	22/3/2025	23/3/2025	36												
38	Losa hormigón armado, h=0.13mts. 3/8"@0.25m AD	1 day	23/3/2025	24/3/2025	37												
39	Vuelos, h=0.13mts. 3/8"@0.25m AD	1 day	24/3/2025	25/3/2025	38												
40	Viga amarre en muro 15x20 4 ϕ 3/8" est. 3/8"@0.20m 1:2:4 Ligado a Mano	1 day	25/3/2025	26/3/2025	39												
41	Muros de bloques de:	7 days	22/3/2025	29/3/2025													
42	Bloques horm. 6", ϕ 3/8" a 0.80mts. B.N.P 3 days		22/3/2025	25/3/2025	36												
43	Bloques horm. 6", ϕ 3/8" a 0.80mts, S.N.F 2 days		25/3/2025	27/3/2025	42												
44	Antepecho de Bloques horm. 6" (2 Lineas) 2 days		27/3/2025	29/3/2025	43												
45	Terminación de superficie:	5 days	29/3/2025	3/4/2025													



Cristhian R

ID	Task Mode	Task Name	Duration	Start	Finish	Predecessors
46	■	Fraguache.	1 day	29/3/2025	30/3/2025	44
47	■	Empañete maestro exterior.	1 day	30/3/2025	31/3/2025	46
48	■	Empañete maestro interior.	1 day	31/3/2025	1/4/2025	47
49	■	Cantos	1 day	1/4/2025	2/4/2025	48
50	■	Mochetas	1 day	2/4/2025	3/4/2025	49
51	■	Pisos y zócalos:	2 days	3/4/2025	5/4/2025	
52	■	Porcelanato 0.30 x 0.30mts. de alto tráfico 1 day	1 day	3/4/2025	4/4/2025	50
53	■	Zócalos	1 day	4/4/2025	5/4/2025	52
54	■	Portaje:	1 day	5/4/2025	6/4/2025	
55	■	Puerta polimetálica blanca (0.80 x 2.10)	1 day	5/4/2025	6/4/2025	53
56	■	Ventanas:	2 days	6/4/2025	8/4/2025	54
57	■	Ventanas corredizas de aluminio natural y cristal claro.(0.80 x 1.00)	1 day	6/4/2025	7/4/2025	
58	■	Rejas (Incluye pintura).	1 day	7/4/2025	8/4/2025	57
59	■	Pintura (Todo costo):	5 days	8/4/2025	13/4/2025	
60	■	Acrílica base Blanca (blanco 00 popular económ.).	1 day	8/4/2025	9/4/2025	58
61	■	Pintura semigloss pared interior.	1 day	9/4/2025	10/4/2025	60
62	■	Acrílica pared exterior	1 day	10/4/2025	11/4/2025	61
63	■	Indodoro Blanco de Servicio + Salidas	1 day	11/4/2025	12/4/2025	62
64	■	Lavamanos Blanco de Servicio + Salidas	1 day	12/4/2025	13/4/2025	63
65	■	Otras Partidas	8 days	13/4/2025	21/4/2025	
66	■	Asfáltado del área de intervención para la Construcción del Muro E= 2" (Ver	5 days	16/4/2025	21/4/2025	68
67	■	Malta ciclóptica de 6 pies de altura Cal. 9 con alambre Tipo Trinchería.	2 days	13/4/2025	15/4/2025	64
68	■	Rampa de Acceso Adyacente al Muro (Ver Planos)	1 day	15/4/2025	16/4/2025	67
69	■	MURO FRONTAL E= 55.20 Mts.				
70	■	Preliminares	76 days	3/2/2025	20/4/2025	
71	■	Limpieza area	7 days	3/2/2025	10/2/2025	
72	■	Replanteo general.	1 day	3/2/2025	4/2/2025	71
73	■	Demolicion de caseta (Garita) existente	1 day	5/2/2025	6/2/2025	72
74	■	Demolicion de muros de H.A. (Bases de Tanques de Combustible) existente	1 day	6/2/2025	7/2/2025	73

Project: CRONOGRAMA JUNTA

Date: 2/2/2025

Task

Split

Milestones

Summary

Project Summary

Inactive Task

Inactive Milestone

Inactive Summary

Manual Task

Duration-only

Manual Summary Rollup

Manual Summary

Start-only

Finish-only

External Tasks

External Milestone

Deadline

Progress

Manual Progress



Cristhian R

ID	Task Mode	Task Name	Duration	Start	Finish	Predecessors
75	■	Retiro de Chatarra metálica y Tanques de Combustibles de muros de H.A. existente	1 day	7/2/2025	8/2/2025	74
76	■	Corte de Arboles existentes	1 day	8/2/2025	9/2/2025	75
77	■	Bote de escombros, (Aprox. 8.00 camiones de 15.00 M3)	1 day	9/2/2025	10/2/2025	76
78	■	Movimiento de tierra	68 days	5/2/2025	14/4/2025	
79	■	Demolicion de Muro de Bloques existente Con Equipo	2 days	5/2/2025	7/2/2025	72
80	■	Demolicion de Zapata de Muro de Contencion existente con Equipo	1 day	7/2/2025	8/2/2025	79
81	■	Excavacion de material proximo al muro. (Con Equipo)	14 days	8/2/2025	22/2/2025	80
82	■	Excavacion de material en area de zapata del muro. (Con Equipo)	7 days	11/2/2025	18/2/2025	81SS+3 days
83	■	Relieno de Reposicion de Material Excavado	5 days	24/3/2025	29/3/2025	89
84	■	Bote de Material Excavado (Con Equipo) (Factor de Esp. = 1.20)	14 days	10/2/2025	24/2/2025	81SS+2 days
85	■	Relieno compactado caliche (Con Equipo) (Factor de Comp. = 1.30)	21 days	24/3/2025	14/4/2025	89
86	■	Hormigon armado en:	28 days	24/2/2025	24/3/2025	
87	■	Hormigon Simple de Limpieza debajo de la Zapata.	1 day	24/2/2025	25/2/2025	84
88	■	Zapata de Muro de Contencion $\phi\frac{3}{4}$ " @ 0.15 A.D. cara Inferior Y $\phi\frac{3}{4}$ " @ 0.15 A.D en cara superior	7 days	25/2/2025	4/3/2025	87
89	■	Muro de Contencion $\phi\frac{3}{4}$ " @ 0.15 A.D. En cara Izquierda y de $\phi\frac{3}{4}$ " @ 0.15 long. Y $\phi\frac{3}{4}$ " @ 0.15 Transv. en cara derecha.	20 days	4/3/2025	24/3/2025	88
90	■	Construccion de Drenaje Frances:	28 days	4/3/2025	1/4/2025	
91	■	Suministro de Material Impermeabilizante en paredes y base del drenaje (Rollos de 1.00 m x 10 m)	2 days	18/3/2025	20/3/2025	95
92	■	Suministro de Tubos perforados ϕ 8"X19' de PVC-SDR-26	2 days	20/3/2025	22/3/2025	91
93	■	Suministro de Grava de 1" @ 1X1" V = 0.30 mts. X 5.00 mts. X 55.20' + 15% de desp.	10 days	22/3/2025	1/4/2025	92



Cristhian R

ID	Task Mode	Task Name	Duration	Start	Finish	Predecessors
94		Mano de Obra de contruccion de Drenaje (perforado de tubos, colocacion de tubos, colocacion de material impermeable, colocacion de grava, etc.)	18 days	4/3/2025	22/3/2025	95SS
95		Suministro y colocacion de lloraderos en muro de contencion con tubos φ2" PVC SDR-26 (L= 0.60 Mts. c/u) (11.00 tubos φ2"x1.9' de PVC SDR-26)	14 days	4/3/2025	18/3/2025	88
96		Otras Partidas	22 days	29/3/2025	20/4/2025	
97		Asfaltado del area de intervencion para la Construcion del Muro y Area de Acceso Frontal E= 2' (ver planos)	10 days	1/4/2025	11/4/2025	93
98		Demolicion de Acera Frontal con Malla Electrosoldada V= 59.91 x 2.30 x 0.12/M3	3 days	29/3/2025	1/4/2025	83
99		Construccion Acera Frontal con Malla Electrosoldada V= 55.20 x 2.30 x 0.12/M3	1 day	1/4/2025	2/4/2025	98
100		Demolicion de Contenes en area frontal L= 59.91 MI	4 days	2/4/2025	6/4/2025	99
101		Construccion de Contenes Nuevos en area frontal L= 59.91 MI	5 days	6/4/2025	11/4/2025	100
102		Construccion de Contenes Nuevos en area perimetral del area verde L= 113.37 MI	4 days	11/4/2025	15/4/2025	101
103		Diseño de Letra JCE en Verja Frontal	1 day	15/4/2025	16/4/2025	102
104		Construccion de area verde con siembra de 2 dias grama A= 145.74 m²	2 days	16/4/2025	18/4/2025	103
105		Pintura Base (Blanco 00 Popular Economica) 1 day	1 day	18/4/2025	19/4/2025	104
106		Pintura Acrilica exterior, mostaza y marrón	1 day	19/4/2025	20/4/2025	105
107		ESTRUCTURAS METALICAS Y OTROS	4 days	29/3/2025	2/4/2025	
108		Construccion de Porton de Entrada (Ancho= 1 day 7.52 mts. Y L= 2.50 mts. con planchuelas de 1½" x ¾" x 20' de 1.6 mms., barras cuadradas de ¾" x 20', barras cuadradas de ½" x 20', paralelos de perfiles 3" x 3" con capiteles y tola de 4' x 8' x 3/16" (Incluye pi	4 days	1/4/2025	2/4/2025	109

3 Feb 25 10 Feb 25 17 Feb 25 24 Feb 25 3 Mar 25 10 Mar 25 17 Mar 25 24 Mar 25 31 Mar 25 7 Apr 25 14 Apr 25 21 Apr 25

Cristhian R



ID	Task Mode	Task Name	Duration	Start	Finish	Predecessors	3 Feb '25	10 Feb '25	17 Feb '25	24 Feb '25	3 Mar '25	10 Mar '25	17 Mar '25	24 Mar '25	31 Mar '25	7 Apr '25	14 Apr '25	21 Apr '25
119		Mano de Obra Instalacion Salidas de Alimentacion desde Registro Metalico 6"x6"x4" Hacia Tapon de Registro Roscado en PVC	1 day	9/4/2025	10/4/2025	118												
120		Postes para luminarias de hierro de 4"x4" de 2.25 mms. De espesor con tubos de 1 1/2" para soporte de lamparas con pernos y planchuelas y pedestal de H A	1 day	10/4/2025	11/4/2025	119												
121		Sistema Electrico de Potencia Suministro e Instalacion de Panel de Distribucion 8-16 Circuitos, 1F, 125A, 120/240V, Nema 3R Tipo de disyuntor: THQL. Para Alimentacion de lamparas Led de Calle, Compuesto por: Breaker 20A-----4Uds Canalizacion en tuberia EMT 1 1/2" Visto Desde P	5 days	29/3/2025	3/4/2025	83												
122			1 day	29/3/2025	30/3/2025													
123		Canalizacion en Tuberia PVC SDR-26 de 2" Soterrada desde Panel de Lamparas Led de Calle Hacia Registro. Incluye Registro Metalico Pintado 8"x8"x4" N3R y Alambre #10 AWG THHN Para Potencial, Neutro y Tierra Para la Alimentacion de los 4 Circuitos de Ilumin	3 days	30/3/2025	2/4/2025	122												
124		Mano de obra Instalacion Sistema electrico de Potencia	1 day	2/4/2025	3/4/2025	123												

Project: CRONOGRAMA JUNTA	Task	Project Summary	Manual Task	Start-only	Deadline
Date: 2/2/2025	Split	Inactive Task	Duration-only	Finish-only	Progress
	Milestone	Inactive Milestone	Manual Summary Rollup	External Task	Manual Progress
	Summary	Inactive Summary	Manual Summary	External Milestone	



Cristhian R