



Proyecto: IESPEC JCE
Fecha: jue 12/02/26

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Tareas críticas

División crítica

Progreso

Progreso manual

ID	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin		feb	mar	tri 2, 2026	abr	may	jun	tri 3, 2026	jul	ago
29		Puerta polimetálica lisa color blanco con cerradura para hueco de (0.90 x 2.10 Mts), en área de cocina 1er nivel comedor. [Ver plano de detalles]	0,05 mss	Jue 25/06/26	vie 26/06/26										
30		PUERTAS EN CLOSET (MADERA MDF BRASILEÑO, COLOR BEIGE)	0,05 mss	vie 26/06/26	lun 29/06/26										
31		Suministro e instalación de Puerta de closet de MDF brasileño color beige, con llavín para hueco de (2.52 x 2.40 Mts) en 1er nivel. Ver planta dimensionada propuesta.	0,5 días	vie 26/06/26	vie 26/06/26										
32		Suministro e instalación de Puerta de closet de MDF brasileño color beige, con llavín para hueco de (1.58 x 2.40 Mts) en 4to nivel. Ver planta dimensionada propuesta.	0,5 días	lun 29/06/26	lun 29/06/26										
33		TECHO DE COMEDOR (ESTRUCTURA METALICA DIVERSAS, CON BARRA DE 1/2" COLOR GRIS PERLA)	3,16 mss	mié 25/03/26	mar 30/06/26										
34		Puerta abatible de hierro con tola con sus herrajes de (1.34 x 2.57 Mts) en área de ascensor 1er nivel.	0,05 mss	lun 29/06/26	mar 30/06/26										
35		Puerta corrediza con sus herrajes para hueco de (1.45 x 2.57 Mts) en 1er nivel.	0,05 mss	vie 26/06/26	lun 29/06/26										
36		Techo Metalico del Comedor (5ta planta) con Columnas, Vigas Longitudinales y Vigas Transversales Metalicas con perfiles tipo H6'x4'x30' de 270.00 libras. Perfiles de hierro galvanizados (H.G.) 4'x4'x20' de 2.25 mms. de espesor; Techado con Planchas de Aluz	0,05 mss	mié 25/03/26	mié 25/03/26										
37		Muro de bloques de 6" Terminado (pañete, cantos, mochetas, etc.) y Adhesivo expósito para anclaje de varillas (Sika Ancor 3001). (0.69 mts. X 8.60 mts.) = 5.93 m². (Cierre parte Posterior del Comedor)	2 días	Jue 26/03/26	vie 27/03/26										
38		CRISTALES FLOTANTES (Suministro e Instalacion)	0,07 mss	mar 30/06/26	mié 1/07/26										
39		Cristal Flotante Templado de 1/2", laminado frost y bordes canteados, con moldura superior e inferior, de huecos de (22.65 Mts²), Ver planta dimensionada. En primer nivel.	0,5 días	mar 30/06/26	mar 30/06/26										
40		Cristal Flotante Templado de 1/2", laminado frost y bordes canteados, con moldura superior e inferior, de huecos de (23.28 Mts²), Ver planta dimensionada. En cuarto nivel	0,5 días	mié 1/07/26	mié 1/07/26										
41		Cristal Flotante Templado de 1/2", laminado frost y bordes canteados, con moldura superior e inferior, de huecos de (27.20 Mts²), Ver planta dimensionada. En quinto nivel	0,5 días	mié 1/07/26	mié 1/07/26										
42		VENTANAS CORREDIZAS (Suministro e Instalacion)	0,05 mss	lun 29/06/26	mar 30/06/26										
43		Ventana Corrediza cristal claro de 3/16" de espesor, láminado en estructura P-40 con perfil de aluminio negro, en área de garita para huecos de 1 ud (0.93 x 1.00Mts²), 1 ud de (1.00 x 1.00 Mts²).	0,05 mss	lun 29/06/26	mar 30/06/26										
44		INSTALACIONES SANITARIAS (Suministro e Instalacion)	0,27 mss	Jue 11/06/26	vie 19/06/26										
45		Inodoros Opcon Elongados tipo Helvex.	0,05 mss	lun 15/06/26	mar 16/06/26										
46		Lavamanos de Pedestal, color blanco.	0,05 mss	mar 16/06/26	mié 17/06/26										
47		Fregadero sencillo de una boca	0,05 mss	mié 17/06/26	Jue 18/06/26										
48		Especios rectangulares Sidney Canteados (1.20 mts. X 0.70 mts.)	0,05 mss	Jue 18/06/26	vie 19/06/26										
49		Tubería de arrastre Salida Sanitaria A.N.	0,05 mss	Jue 11/06/26	vie 12/06/26										
50		Salida Agua Potable en 1/2" con Tubería PVC	0,05 mss	vie 12/06/26	lun 15/06/26										
51		MISCELANEOS	1,41 mss	mar 19/05/26	mié 1/07/26										
52		Suministro e Instalación Tope de granito color negro en área de caja, registro, admisión y cocinacón estructura de hierro negro, tubo de 1 3/4" y angulares de hierro negro (1.58 m x 0.60 m), (0.80 m x 0.30 m) área de registro 1er nivel. (2.11 m x 0.60 m)	0,05 mss	Jue 21/05/26	vie 22/05/26										
53		Suministro e Instalación de Shutters enrollable con motor eléctrico, extruido 60 punzonado , color blanco con cierre de llave para hueco de 1 ud de (2.45 m x 2.45 m), 1 ud de (2.03 m x 2.45 m), 1 ud de (5.32 m x 2.32 m), 1 ud de (4.52 m x 2.32 m), 1 ud (	0,05 mss	mié 10/06/26	Jue 11/06/26										
54		Suministro e InstalaciónGabinete aéreo de cocina en andiroba, pintado de color bamiz natural (1.84 m de longitud) 1er nivel, (1.21 m de longitud) en área de comedor 5to nivel y (1.42 m de longitud) en área de rectoria en 5to nivel con (0.60 m de altura),	0,05 mss	vie 22/05/26	lun 25/05/26										
55		Suministro e InstalaciónGabinete de piso en cocina piso en andiroba, pintado de color bamiz natural de (1.84 m de longitud) el 1er nivel, (1.44 m de longitud) (1.38 m de longitud) en área de comedor en 5to nivel, (1.42 m de longitud) en rectoria en 5to n	0,05 mss	lun 25/05/26	mar 26/05/26										

Proyecto: IESPEC JCE
Fecha: jue 12/02/26

Tarea

División

Hito

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	feb	mar	tri 2, 2026	abr	may	jun	tri 3, 2026	jul	ago
56		Suministro e instalación revestimiento con planchas de PVC (en el 1er nivel salón de profesores y en el 4to. Nivel salón de reuniones y en el 5to. Nivel oficina del rector	0,05 mss	mié 20/05/26	jue 21/05/26									
57		Suministro e instalación de planchas de PVC ((Miga Louver L015-304 308 x 6MM x 2.40 Mt., con adhesivo (Nuribond HB050 300ML)).	0,05 mss	mar 26/05/26	mié 27/05/26									
58		Suministro e instalación de cortinas enrollables tipo zebra color ivory (neolux Cas Soft) 3 ud para hueco de ((1.55 m + 4.52 m + 5.32 m) x 2.32 m)), 1 ud de ((2.03 m + 2.45 m) x 2.45 m)), en el 1er nivel.	0,05 mss	mié 3/06/26	jue 4/06/26									
59		Suministro e instalación de cortinas enrollables tipo zebra color ivory (neolux Cas Soft) 4 ud para hueco de ((7.95 m + 1.50 m + 1.60 m + 1.93) x 2.10 m)), 2 ud de ((1.80 m + 1.80 m) x 1.20 m)), (1.51 m x 1.40 m), 2 ud de (2.70 m + 2.70 m) x 1.49 m)), 2 u	0,05 mss	jue 4/06/26	vie 5/06/26									
60		Suministro e instalación de cortinas de exterior tipo permas color white linen (VX screen 4105 al 5%) 2 ud para hueco de ((5.76 m + 8.70 m) x 3.22 m)), 5 ud de ((4.64 m + 4.53 m + 1.62 m + 1.60 m + 1.52) x 2.38 m)). En el 2do nivel.	0,05 mss	vie 5/06/26	lun 8/06/26									
61		Suministro e instalación de cortinas de exterior tipo permas color white linen (VX screen 4105 al 5%) 2 ud para hueco de ((5.76 m + 8.70 m) x 3.22 m)), 5 ud de ((4.64 m + 4.53 m + 1.62 m + 1.60 m + 1.52) x 2.38 m)). En el 3er nivel.	0,05 mss	lun 8/06/26	mar 9/06/26									
62		Suministro e instalación de alfombra comercial modular (shaw contract ST210 situation tile color nocturne de alto tránsito 1 ud para hueco de (165.82 M2).	0,05 mss	mar 9/06/26	mié 10/06/26									
63		uministro e instalación de laminado oscuro en cristales 3 ud para hueco de ((1.55 m + 4.52 m + 5.32 m) x 2.32 m)), 1 ud de ((2.03 m + 2.45 m) x 2.45 m)), en el 1er nivel. 2 ud de ((0.93 m + 1.00 m) x 1.00 m)) en garita.	0,05 mss	mié 27/05/26	jue 28/05/26									
64		Suministro e instalación de laminado oscuro 4 ud para hueco de ((7.95 m + 1.50 m + 1.60 m + 1.93) x 2.10 m)), 2 ud de ((1.80 m + 1.80 m) x 1.20 m)), (1.51 m x 1.40 m), 2 ud de (2.70 m + 2.70 m) x 1.49 m)), 2 ud de (1.96 m 5.56 m) x 4.87 m)). En el 4to nivel	0,05 mss	jue 28/05/26	vie 29/05/26									
65		Suministro e instalación de laminado oscuro 2 ud para hueco de ((5.76 m + 8.70 m) x 3.22 m)), 5 ud de ((4.64 m + 4.53 m + 1.62 m + 1.60 m + 1.52) x 2.38 m)), 1 ud de (2.36 m x 3.21 m). En el 2do nivel.	0,05 mss	vie 29/05/26	lun 1/06/26									
66		Suministro e instalación de laminado oscuro 2 ud para hueco de ((5.76 m + 8.70 m) x 3.22 m)), 5 ud de ((4.64 m + 4.53 m + 1.62 m + 1.60 m + 1.52) x 2.38 m)), 1 ud de (2.36 m x 3.21 m). En el 3er nivel.	0,05 mss	lun 1/06/26	mar 2/06/26									
67		Suministro e instalación de laminado oscuro 4 ud para hueco de ((1.11 m + 1.13 m + 0.12 m + 0.12 m) x 0.70 m)). En el 5to nivel.	0,05 mss	mar 2/06/26	mié 3/06/26									
68		Suministro e instalación de fibra acústica - 11KA 24'' x 96'' - 3.5'' DE 23.74 M2 (16- Pc-) 450125. En el 2do, 3er y 4to nivel, en aulas y salón reuniones. de (35.58 m x 2.60 m)	0,05 mss	mar 19/05/26	mié 20/05/26									
69		Suministro e instalación Toldo de Nylon color marron en área de comedor (5to. Nivel) de (3.91 m x 1.88 m) (Suministro e instalación) (completo con estructura metálica).	0,05 mss	jue 11/06/26	vie 12/06/26									
70		Bote y limpieza	3 días	vie 26/06/26	mié 1/07/26									
71		INSTALACIONES ELECTROMECANICAS Edificio IESPEC en el Sector Los Rios.	3,11 mss	mar 24/03/26	vie 26/06/26									
72		LUMINARIAS (Suministro e instalación)	0,34 mss	mié 17/06/26	vie 26/06/26									
73		Panel LED 2x2, 40 Watts, Luz Blanca, 5000K, Certificación UL, 100/277V, 4000 lumens, IP20. 1 año de garantía. Color blanco, Empotrable en plafón.	3 días	mié 17/06/26	vie 19/06/26									
74		Panel LED Circular de 11.5", 24 Watts, Luz Blanca, 5000K, Certificación UL, 100/277V, 4000 lumens, IP20. 1 año de garantía. Color blanco, Empotrable.	0,5 días	lun 22/06/26	lun 22/06/26									
75		Panel LED Circular de 8.5", 18 Watts, Luz Blanca, 5000K, Certificación UL, 100/277V, 4000 lumens, IP20. 1 año de garantía. Color blanco, Empotrable.	0,5 días	lun 22/06/26	lun 22/06/26									
76		Panel LED Circular de 11.5", 24 Watts, Luz Blanca, 5000K, Certificación UL, 100/277V, 4000 lumens, IP20. 1 año de garantía. Color blanco, Superficie.	0,5 días	mar 23/06/26	mar 23/06/26									
77		Luminaria LED Basculante (Ojo de Buey), 5 Watts, Luz Blanca, 65000K, Certificación UL, 100/277V, IP20. 1 año de garantía. Color blanco, Empotrable. Incluye Bombillo.	0,5 días	mar 23/06/26	mar 23/06/26									

Proyecto: IESPEC JCE

Fecha: jue 12/02/26

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Tareas críticas

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	feb	mar	tri 2, 2026	abr	may	jun	tri 3, 2026	jul	ago
78		Luminaria LED Lineal de 1.20 mts.. 37 Watts, Luz Blanca, 5000K, Certificación UL, 100/277V, IP20. 1 año de garantía. Colgante. Incluye elementos de suspensión y sujeción.	0,05 mss	mié 24/06/26	mié 24/06/26									
79		Lámpara LED de Emergencia de 6 Watts, Certificación UL, 100/277V, IP20. Con autonomía de 90 minutos. 1 año de garantía. Superficie.	0,05 mss	Jue 25/06/26	Jue 25/06/26									
80		Base de Superficie para Panel LED 2x4,Color blanco.	0,5 días	vie 26/06/26	vie 26/06/26									
81		EQUIPOS ELECTRICOS (Suministro e Instalacion)	0,64 mss	mar 24/03/26	vie 10/04/26									
82		Transformador Principal (TRI) tipo Pad-Mounted de 167 kVA, Monofasico, sumergido en aceite, 1Ø, 7,200V/240-120V, Taps +/- 2.5%, Loop Feed, frente muerto, protección Bay o Net.	0,05 mss	mar 24/03/26	mar 24/03/26									
83		Generador Eléctrico de Emergencia (G1) Encapsulado Nuevo de 200 kW, 1Ø, 240/120V, 60Hz. Motor: CUMMINS Diesel. Incluye breaker.	0,05 mss	mié 25/03/26	mié 25/03/26									
84		Modulo de Medición de 16 Zocalos Portacortadores, en barras 600 Amps, 240/120V, 1Ø, 3H, 60 Hz, con mirillas y troquelados de proteccion antivandalicos, puerta abisagradas, gabinete Nema 3R, norma EDESUR. Con los siguientes accesorios: 1 - MCB 600a, 2 Polo	0,05 mss	Jue 26/03/26	Jue 26/03/26									
85		Cubculo de Transferencias Automatica, barras de 700 Amps, 240/120V, 1Ø, 3H, 60 Hz, gabinete Nema 3R, con transfers switch esclavos. Con los siguientes accesorios: 1 - MCB 700A, 2 Polos 11 - ITA 70A, Monofásicos 2 - ITA 80A, Monofásicos 1 - ITA 125A, Mono	0,05 mss	vie 27/03/26	vie 27/03/26									
86		Cubculo de Transferencias Manual, barras de 700 Amps, 240/120V, 1Ø, 3H, 60 Hz, gabinete Nema 3R. Con los siguientes accesorios: 2 - MCB 630A, 2 Polos Con luz indicadora de entrada de Generador 1 y Generador Movil. 1 - Bloque neutro 1 - Bloque tierra	0,05 mss	lun 30/03/26	lun 30/03/26									
87		Caja de Conexión de Genrador Movil "CCGM", barras de 700 Amps, 240/120V, 1Ø, 3H, 60 Hz, gabinete Nema 3R. Con los siguientes accesorios: Embarrado de Cobre.. 1 - Bloque neutro 1 - Bloque tierra	0,05 mss	mar 31/03/26	mar 31/03/26									
88		Panel de Distribución (P4B/A-A), disponibilidad para 12/24 espacios con barras de 200A, Al, 1Ø, 240/120V, 60Hz, 3C y Tierra. Nema 3R. Dispositivos G.E. o Similar. Con los siguientes Accesorios: 2 - Breaker's de 20/2 THQP 5 - Breaker's de 30/2 THQP 1 - Bre	0,05 mss	mié 1/04/26	mié 1/04/26									
89		Panel de Distribución (PCC), disponibilidad para 12/24 espacios con barras de 200A, Al, 1Ø, 240/120V, 60Hz, 3C y Tierra. Nema 1. Dispositivos G.E. o Similar. Con los siguientes Accesorios: 6 - Breaker's de 20/1 THQP	0,05 mss	Jue 2/04/26	Jue 2/04/26									
90		Breaker's para instalación en los diferentes paneles de distribución. Según detalles de paneles. Incluye lo siguiente: 10 - Breaker's de 15/1 THQP 51 - Breaker's de 20/1 THQP 10 - Breaker's de 20/2 THQP 19 - Breaker's de 30/2 THQP 2 - Breaker's de 40/2 TH	0,05 mss	vie 3/04/26	vie 3/04/26									
91		Desconectivo de mantenimiento. Compuesto por: 1 - Caja Breaker PVC, 3 Circuitos. Con Protección para exterior. 1 - Breaker DIN Europeo doble 20 Amp.	0,05 mss	lun 6/04/26	lun 6/04/26									
92		Desconectivo de mantenimiento. Compuesto por: 1 - Caja Breaker PVC, 3 Circuitos. Con Protección para exterior. 1 - Breaker DIN Europeo doble 32 Amp.	0,05 mss	mar 7/04/26	mar 7/04/26									
93		Desconectivo de mantenimiento. Compuesto por: 1 - Caja Breaker PVC, 3 Circuitos. Con Protección para exterior. 1 - Breaker DIN Europeo doble 40 Amp.	0,05 mss	mié 8/04/26	mié 8/04/26									
94		Desconectivo de mantenimiento. Compuesto por: 1 - Caja Breaker PVC, 3 Circuitos. Con Protección para exterior.. 1 - Breaker DIN Europeo doble 50 Amp.	0,05 mss	Jue 9/04/26	Jue 9/04/26									
95		Suministro y colocación de registro Eléctricos. (Ver plano electricos)	0,05 mss	vie 10/04/26	vie 10/04/26									
96		INSTALACION DE SISTEMA DE GENERACION DE EMERGENCIA	0,45 mss	mié 25/03/26	mar 7/04/26									
97		Instalación mecánica	0,05 mss	mié 25/03/26	mié 25/03/26									
98		Instalación de generador eléctrico de emergencia de 200kW, 240/120V, 1Ø, 60 Hz. Incluye uso de grúa.	0,05 mss	mié 25/03/26	mié 25/03/26									
99		Sistema de combustible	0,41 mss	Jue 26/03/26	mar 7/04/26									
100		Tanque de Diario 300 galones. (Ver dimensiones en obra.)	0,05 mss	Jue 26/03/26	Jue 26/03/26									
101		Tubería de drenaje del Tanque de Diario del Generador en tubería H.N. 1".	0,05 mss	vie 27/03/26	vie 27/03/26									
102		Tubería de llenado del Tanque de Diario del Generador en tubería H.N. 1 1/2".	0,05 mss	lun 30/03/26	lun 30/03/26									
103		Tubería de llenado y retorno de los Generadores en tubería H.N. 1".	0,05 mss	mar 31/03/26	mar 31/03/26									

Proyecto: IESPEC JCE

Fecha: jue 12/02/26

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Tareas críticas

División crítica

Progreso

Progreso manual

ID	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin		feb	mar	tri 2, 2026	abr	may	jun	jul	ago
104		Válvulas de bola de 1" para bypass filtro separador de agua	0,05 mss	mié 1/04/26	mié 1/04/26									
105		Filtro trampa de agua NS10. (incluye elementos).	0,05 mss	jue 2/04/26	jue 2/04/26									
106		Codo 90 grado H.N. 1 1/2"	0,05 mss	vie 3/04/26	vie 3/04/26									
107		Codo 90 grado H.N. 1"	0,05 mss	lun 6/04/26	lun 6/04/26									
108		Conector tipo Tee H.N. 1"	0,05 mss	mar 7/04/26	mar 7/04/26									
109		Mano de obra instalación Tanque Diario de Combustible	0 días	mar 7/04/26	mar 7/04/26									
110		ALIMENTADORES (Suministro e instalación)	0,34 mss	lun 13/04/26	mié 22/04/26									
111		Alimentador monofásico (A1) desde Transformador Principal (TR1) hasta Módulo Contadores (MC1). Formado por: 1 x 3"Ø IMC 6 x #3/0 THHN - Fases 3 x #3/0 THHN - Neutro 1 x #2 THHN - Tierra	0,5 días	lun 13/04/26	lun 13/04/26									
112		Alimentador monofásico (A2) desde Módulo Contadores (MC1) hasta Panel "P1B". Formado por: 1 x 1 1/2"Ø EMT-PVC 2 x #4 THHN - Fases 1 x #6 THHN - Neutro 1 x #8 THHN - Tierra	0,5 días	lun 13/04/26	lun 13/04/26									
113		Alimentador monofásico (A3) desde Módulo Contadores (MC1) hasta Panel "P1C". Formado por: 1 x 1 1/2"Ø EMT-PVC 2 x #4 THHN - Fases 1 x #6 THHN - Neutro 1 x #8 THHN - Tierra	0,5 días	mar 14/04/26	mar 14/04/26									
114		Alimentador monofásico (A7) desde Módulo Contadores (MC1) hasta Panel "P2D". Formado por: 1 x 1 1/2"Ø EMT-PVC 2 x #4 THHN - Fases 1 x #6 THHN - Neutro 1 x #8 THHN - Tierra	0,5 días	mar 14/04/26	mar 14/04/26									
115		Alimentador monofásico (A8) desde Módulo Contadores (MC1) hasta Panel "P3A". Formado por: 1 x 1 1/2"Ø EMT-PVC 2 x #4 THHN - Fases 1 x #6 THHN - Neutro 1 x #8 THHN - Tierra	0,5 días	mié 15/04/26	mié 15/04/26									
116		Alimentador monofásico (A9) desde Módulo Contadores (MC1) hasta Panel "P3B". Formado por: 1 x 1 1/2"Ø EMT-PVC 2 x #4 THHN - Fases 1 x #6 THHN - Neutro 1 x #8 THHN - Tierra	0,5 días	mié 15/04/26	mié 15/04/26									
117		Alimentador monofásico (A10) desde Módulo Contadores (MC1) hasta Panel "P3C". Formado por: 1 x 1 1/2"Ø EMT-PVC 2 x #4 THHN - Fases 1 x #6 THHN - Neutro 1 x #8 THHN - Tierra	0,5 días	jue 16/04/26	jue 16/04/26									
118		Alimentador monofásico (A11) desde Módulo Contadores (MC1) hasta Panel "P3D". Formado por: 1 x 1 1/2"Ø EMT-PVC 2 x #4 THHN - Fases 1 x #6 THHN - Neutro 1 x #8 THHN - Tierra	0,5 días	jue 16/04/26	jue 16/04/26									
119		Alimentador monofásico (A12) desde Módulo Contadores (MC1) hasta Panel "P4A". Formado por: 1 x 1 1/2"Ø EMT-PVC 2 x #4 THHN - Fases 1 x #6 THHN - Neutro 1 x #8 THHN - Tierra	0,5 días	vie 17/04/26	vie 17/04/26									
120		Alimentador monofásico (A12A) desde Panel "P4A" hasta Panel "PCC". Formado por: 1 x 1"Ø EMT 2 x #8 THHN - Fases 1 x #8 THHN - Neutro 1 x #8 THHN - Tierra	0,5 días	vie 17/04/26	vie 17/04/26									
121		Alimentador monofásico (A13) desde Módulo Contadores (MC1) hasta Panel "P4B". Formado por: 1 x 1 1/2"Ø EMT-PVC 2 x #4 THHN - Fases 1 x #6 THHN - Neutro 1 x #8 THHN - Tierra	0,5 días	lun 20/04/26	lun 20/04/26									
122		Alimentador monofásico (A14) desde Módulo Contadores (MC1) hasta Panel "P4B/A-A". Formado por: 1 x 1 1/2"Ø EMT-PVC 2 x #2 THHN - Fases 1 x #4 THHN - Neutro 1 x #8 THHN - Tierra	0,5 días	lun 20/04/26	lun 20/04/26									
123		Alimentador monofásico (A16) desde Generador de Emergencia (G1) hasta Interruptor de transferencia Manual (ITM). Formado por: 2 x 3"Ø IMC-LT 6 x #4/0 THHN - Fases 3 x #4/0 THHN - Neutro 1 x #2 THHN - Tierra	0,5 días	mar 21/04/26	mar 21/04/26									
124		Alimentador monofásico (A17) desde Caja de Conexión de Generador Móvil (CCGM) hasta Interruptor de transferencia Manual (ITM). Formado por: 2 x 3"Ø IMC-LT 6 x #4/0 THHN - Fases 3 x #4/0 THHN - Neutro 1 x #2 THHN - Tierra	0,5 días	mar 21/04/26	mar 21/04/26									
125		Alimentador monofásico (A18) desde Interruptor de transferencia Manual (ITM) hasta Interruptor de transferencia Automática (ITA). Formado por: 2 x 3"Ø IMC 6 x #4/0 THHN - Fases 3 x #4/0 THHN - Neutro 1 x #2 THHN - Tierra	0,5 días	mié 22/04/26	mié 22/04/26									
126		SALIDAS ELECTRICAS (Suministro e instalación)	0,93 mss	mar 19/05/26	mar 16/06/26									
127		Salida eléctrica de techo para panel LED 2x2. No incluye luminaria.	2 días	mar 19/05/26	jue 21/05/26									
128		Salida eléctrica de techo para panel LED circular. No incluye luminaria.	0,5 días	jue 21/05/26	jue 21/05/26									
129		Salida eléctrica de techo para luminaria LED basculante. No incluye luminaria.	0,5 días	vie 22/05/26	vie 22/05/26									
130		Salida eléctrica de techo para lámpara LED de emergencia. No incluye luminaria.	0,5 días	vie 22/05/26	vie 22/05/26									
Proyecto: IESPEC JCE Fecha: jue 12/02/26 Tarea Resumen División Resumen del proyecto Hito Tarea														

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	feb												mar	tri 2, 2026	abr	may	jun	tri 3, 2026	jul	ago																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
131		Salida eléctrica de techo para luminaria LED colgante. No incluye luminaria.	0,05 mss	lun 25/05/26	lun 25/05/26																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	feb		mar	tri 2, 2026	abr	may	jun	tri 3, 2026	jul	ago
165		Tubería de Cobre Flexible 5/8". (Incluye: vascocel, tuerca campana, coupling, codo, etc.)	0,2 días	vie 1/05/26	vie 1/05/26										
166		Tubería de Cobre Flexible 3/4". (Incluye: vascocel, tuerca campana, coupling, codo, etc.)	0,2 días	vie 1/05/26	lun 4/05/26										
167		Conductor de Goma 14/4 AWG	0,2 días	lun 4/05/26	lun 4/05/26										
168		Conductor de Goma 12/4 AWG	0,2 días	lun 4/05/26	lun 4/05/26										
169		Tubería PVC de drenaje 3/4"	0,2 días	lun 4/05/26	lun 4/05/26										
170		Tubería PVC de drenaje 1"	0,2 días	lun 4/05/26	lun 4/05/26										
171		Codo PVC de drenaje 3/4" x 90º	0,2 días	lun 4/05/26	mar 5/05/26										
172		Codo PVC de drenaje 1" x 90º	0,2 días	mar 5/05/26	mar 5/05/26										
173		Tee PVC de drenaje 3/4"	0,2 días	mar 5/05/26	mar 5/05/26										
174		Union Coupling PVC de drenaje 3/4"	0,2 días	mar 5/05/26	mar 5/05/26										
175		Cemento PVC 8 OZ.	0,2 días	mar 5/05/26	mar 5/05/26										
176		Manguera transparen den de 3/8"	0,2 días	mar 5/05/26	mié 6/05/26										
177		Remoción e Instalación de Unidades Existentes	0,11 mss	mié 6/05/26	vie 8/05/26										
178		Bomba de Drenaje para Aire Acondicionado, 208/230V, 60Hz.	0,3 días	mié 6/05/26	mié 6/05/26										
179		Tubería de Cobre Flexible 1/4". (Incluye: vascocel, tuerca campana, coupling, codo, etc.)	0,3 días	mié 6/05/26	mié 6/05/26										
180		Tubería de Cobre Flexible 1/2". (Incluye: vascocel, tuerca campana, coupling, codo, etc.)	0,3 días	mié 6/05/26	mié 6/05/26										
181		Conductor de Goma 14/4 AWG	0,3 días	jue 7/05/26	jue 7/05/26										
182		Tubería PVC de Presión 1/2"	0,3 días	jue 7/05/26	jue 7/05/26										
183		Codo PVC de Presión 1/2" x 90º	0,3 días	jue 7/05/26	jue 7/05/26										
184		Union Coupling PVC de Presión 1/2"	0,3 días	jue 7/05/26	vie 8/05/26										
185		Manguera transparente de 3/8"	0,3 días	vie 8/05/26	vie 8/05/26										
186		Mano de obra Remoción A/A Mini Split de 18,000 BTU existente.	0 días	vie 8/05/26	vie 8/05/26										
187		Mano de obra Instalacion Sistema A/A Mini Split de 18,000 BTU existente y Elementos de sujeción y, lo necesario para la instalación y el correcto funcionamiento de los equipos mencionados en esta partida.	0 días	vie 8/05/26	vie 8/05/26										
188		Soporte para tubería de refrigeración	0,05 mss	vie 8/05/26	lun 11/05/26										
189		Suministro e Instalación de sistema de suspensión para soporte de tubería de cobre en el techo. Compuesto por: - Barra Unistrut - Elementos de anclaje	0,05 mss	vie 8/05/26	lun 11/05/26										
190		Equipos de Ventilación Mecánica	0,09 mss	lun 11/05/26	mié 13/05/26										
191		Abanico de techo, color blanco. Marca: KDK o similar. Incluye elemento de sujeción y suspensión.	0,05 mss	lun 11/05/26	mar 12/05/26										
192		Mano de obra Instalación de abanicos de techo, elementos de extensión y Elementos de sujeción y, lo necesario para la instalación y el correcto funcionamiento de los equipos mencionados en esta partida.	0,05 mss	mar 12/05/26	mié 13/05/26										
193		CANALIZACION DE DATA Y COMUNICACIÓN	0,5 mss	mié 22/04/26	jue 7/05/26										
194		Exterior	0,23 mss	mié 22/04/26	mié 29/04/26										
195		Suministro e Instalación de acometida de comunicación desde punto de interconexión hasta Gabinete de DATA Principal en archivo del primer nivel. Compuesto por: - Tubería EMT de 1 1/2"Ø - Tubería PVC de 1 1/2"Ø - Abrazaderas, conectores, couplings, curva	0,05 mss	mié 22/04/26	jue 23/04/26										
196		Suministro e instalación de canalización de comunicación desde Gabinete de DATA Principal "GDP" hasta Gabinetes de DATA (GD2N, GD3N, GD4N) en niveles superiores. Compuesto por: - Tubería EMT de 2"Ø - Abrazaderas, conectores, couplings, curvas, etc.	0,05 mss	jue 23/04/26	vie 24/04/26										
197		Suministro y colocación de registro Pintado 12" x 12" x 6", NEMA 3R.	0,05 mss	vie 24/04/26	lun 27/04/26										
198		Suministro y colocación de registro Pintado 15" x 15" x 6", NEMA 3R.	0,05 mss	lun 27/04/26	mar 28/04/26										
199		Suministro y colocación de registro Pintado 15" x 15" x 6", NEMA 1.	0,05 mss	mar 28/04/26	mié 29/04/26										
200		Interior	0,27 mss	mié 29/04/26	jue 7/05/26										
201		Suministro e instalación de canalización principal de DATA desde Gabinete de DATA en niveles (1, 2, 3, 4). Compuesto por: - Bandeja metálica portacables (Tipo rejilla) de 54mm x 150mm x 300mm - Tornillo de empalme para bandeja portacables tipo rejilla	0,05 mss	mié 29/04/26	jue 30/04/26										

</

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Gantt chart timeline (feb to ago)											
						feb	mar	tri 2, 2026	abr	may	jun	tri 3, 2026	jul	ago			
202		Suministro e instalación de perfil rectangular de aluminio 1 3/4" x 4" x 21". Incluye troquelado para instalación de accesorios.	0,05 mss	jue 30/04/26	vie 1/05/26												
203		Suministro e instalación de sistema de suspensión para soporte de bandeja metálica portacables. Compuesto por: - Barra Unistrut - Barra roscada de 3/8" - Expansión HDI de 3/8" x 1 1/2" - Tuerca y arandela galvanizadas	0,05 mss	vie 1/05/26	lun 4/05/26												
204		Suministro y colocación de registro Pintado 10" x 10" x 4", NEMA 1.	0,05 mss	lun 4/05/26	mar 5/05/26												
205		Suministro y colocación de registro Pintado 12" x 12" x 4", NEMA 1.	0,05 mss	mar 5/05/26	mié 6/05/26												
206		Suministro y colocación de registro Pintado 15" x 15" x 4", NEMA 1.	0,05 mss	mié 6/05/26	jue 7/05/26												
207		SISTEMA DE PUESTA A TIERRA (Suministro e instalación)	0,41 mss	jue 7/05/26	mié 20/05/26												
208		Varilla de puesta a tierra de Cobre de 5/8" x 8'	0,05 mss	jue 7/05/26	vie 8/05/26												
209		Conductor desnudo trenzado de cobre, calibre #2 AWG, 7 hilos. Certificado UL.	0,05 mss	vie 8/05/26	lun 11/05/26												
210		Terminal doble ojo a compresión para cable #2	0,05 mss	lun 11/05/26	mar 12/05/26												
211		Molde para soldadura exotérmica (Empalme cable #2 a varilla)	0,05 mss	mar 12/05/26	mié 13/05/26												
212		Molde para soldadura exotérmica (Empalme cable #2 a #2 en T)	0,05 mss	mié 13/05/26	jue 14/05/26												
213		Fundente (90gr - material para soldadura exotérmica)	0,05 mss	jue 14/05/26	vie 15/05/26												
214		Registro de Inspección para puesta a tierra de 10"	0,05 mss	vie 15/05/26	lun 18/05/26												
215		Master Ground de 8" x 2 1/2" x 1/4" con aislante y base.	0,05 mss	lun 18/05/26	mar 19/05/26												
216		Mano de obra instalación de sistema de puesta a tierra	0,05 mss	mar 19/05/26	mié 20/05/26												



Proyecto: IESPEC JCE Fecha: jue 12/02/26	Tarea	Resumen	Hito inactivo	solo duración	solo el comienzo	Hito externo	División crítica
	División	Resumen del proyecto	Resumen inactivo	Informe de resumen manual	solo fin	Fecha límite	Progreso
	Hito	Tarea inactiva	Tarea manual	Resumen manual	Tareas externas	Tareas críticas	Progreso manual