



**Junta Central Electoral**

*Garantía de Identidad y Democracia*

---

**CRONOGRAMA DE EJECUCION DE  
OBRA**

**INCOVER INGENIERIA  
CONSTRUCTIVA VERTICAL, S.R.L..**

---

ID	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predescomoras	Nombres de los recursos
0	NAVE PARAIISO INDUSTRIAL, ISABEL AGUIAR, AREA LOGISTICA ELECTORAL	81 dias	Jun 14/8/23	vie 3/11/23		
1	INICIO	0 dias	Jun 14/8/23	Jun 14/8/23		
2	PRELIMINARES	51 dias	Jun 14/8/23	mié 4/10/23		
3	TRABAJOS PRELIMINARES	3 dias	Jun 14/8/23	Jue 17/8/23		
4	Limpieza del Area	2 dias	Jun 14/8/23	mié 16/8/23	1	Brigada de limpieza (3 carpintero,ayudantes,jf
5	Desmantelar y sustituir planchales acanalados transición techo (Policarbonato)	3 dias	Jun 14/8/23	Jue 17/8/23	1	
6	ESTRUCTURA METALICA NAVE	51 dias	Jun 14/8/23	mié 4/10/23		
7	Cierre posterior en Peñas de 3 Naves en Alizaje (28 m/2	3 dias	Jun 14/8/23	Jue 17/8/23	1	Brigada de carpinterai (1 tc + 2 ayudante)
8	Estructura para Soporte Equipos de Aire Acondicionados (en cables de acero para sostener unidades evaporadoras)	2 dias	Jun 21/10/23	mié 4/10/23	29	Brigada de climatizacion
9	Restauracion y mantenimiento de vigas y Pintura Anti oxidn para estructura	3 dias	vie 25/8/23	Jun 28/8/23	15	Brigada de albañilerias
10	MURO DE CIERRE AREA DE LOGISTICA	2 dias	Jun 28/8/23	mié 30/8/23	9	Brigada de pintores
11	MOYMENTO DE TIERRA	13 dias	mié 16/8/23	mié 14/10/23		
12	Demolicion con Compresor Pico Hornigon Armado Existente para excavacion	3 dias	mié 16/8/23	mié 19/8/23	4	Operador de compresor,ayudante,exc
13	Excavacion Zapata muros de 6 dias 6' caliche	6 dias	sáb 19/8/23	vie 25/8/23	14CC	Brigada de excavacion (4 peones + 2
14	Excavacion Zapata de Columnas	4 dias	vie 25/8/23	mar 29/8/23	15	Brigada de excavacion (4 peones + 2 maquilo
15	Relevo Computado de reposicion	7 dias	sáb 19/8/23	sáb 26/8/23	14CC	compactador,Operador, maquilo,ayudantes camion
16	Bote de materiales	7 dias	sáb 19/8/23	sáb 26/8/23	14CC	volteo,ayudante,palete
17	HORNIGON ARMADO EN: Zapata de muros 6'	7 dias	vie 25/8/23	vie 19/23	15	Brigada de albañileria,Brigada de varillero
18	Zapata Columnas	7 dias	vie 25/8/23	vie 19/23	19CC	Brigada de albañileria1,Brigada de varillero1
19	Columnas Amurra	7 dias	vie 1/9/23	vie 8/9/23	20	Brigada de albañileria2,Brigada de varillero2
20	Viga de Amurra	7 dias	vie 8/9/23	vie 15/9/23	21	Brigada de albañileria3,Brigada de varillero3
21	Dinteles	7 dias	sáb 7/10/23	sáb 14/10/23	27	Brigada de albañileria3



Proyecto: NAVE PARAIISO INDUSTRIAL  
 Fecha: mié 27/8/23  
 Resumen manual  
 Tarea manual  
 solo duracion  
 Tareas externas

ID	Modo de Area	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Precedentes	Nombre de los recursos	Inicio	Fin
24	■	MUROS	19 días	vie 8/9/23	mié 27/9/23		Brigada de albañilería	31	10
25	■	muros de 6 B.N.P	6 días	vie 8/9/23	jue 14/9/23		Brigada de albañilería	5	15
26	■	muros de 6 S.N.P	15 días	mar 12/9/23	mié 27/9/23	25CC+4 días	Brigada de albañilería	25	10
27	■	TERMINACION DE SUPERFICIE (MUROS)	22 días	vie 15/9/23	sáb 7/10/23		Brigada de albañilería	14	24
28	■	Fraguete en Vigas y Columnas	5 días	vie 15/9/23	mié 20/9/23		Brigada de albañilería	14	19
29	■	Vitrificado en bloques Interior	5 días	mié 27/9/23	lun 21/10/23		Brigada de albañilería	23	28
30	■	Reaseme	5 días	lun 21/10/23	sáb 7/11/23		Brigada de albañilería	23	28
31	■	Mochetas	5 días	lun 21/10/23	sáb 7/11/23		Brigada de albañilería	23	28
32	■	Cauces	5 días	lun 21/10/23	sáb 7/11/23		Brigada de albañilería	23	28
33	■	PISOS	3 días	mié 27/9/23	sáb 30/9/23		Brigada de piso	23	26
34	■	Reposición piso pulido area de muro nuevo	3 días	mié 27/9/23	sáb 30/9/23		Brigada de piso	23	26
35	■	DEPOSITO Y AREAS DE PRODUCCION	27 días	mié 27/9/23	mar 24/10/23		Brigada de construcción ligera	23	26
36	■	MUROS LIGEROS	4 días	mié 27/9/23	dom 1/10/23		Brigada de construcción ligera	23	26
37	■	Divisiones en Siderack	1 día	mié 27/9/23	jue 28/9/23		Brigada de construcción ligera	23	26
38	■	Cierre de ventanas Caladas en siderack a una cara	3 días	jue 28/9/23	dom 1/10/23		Brigada de construcción ligera	23	26
39	■	PUEERTAS Y VENTANAS	2 días	sáb 14/10/23	lun 16/10/23		Brigada de puertas y ventanas	23	26
40	■	Suministro e Instalación de Puertas de Polimetil Eteridior blancas	2 días	sáb 14/10/23	lun 16/10/23		Brigada de puertas y ventanas	23	26
41	■	Suministro e Instalación de Puertas comerciales en cristal doble (2.0x2.10 M2)	2 días	sáb 14/10/23	lun 16/10/23		Brigada de puertas y ventanas	23	26
42	■	Cristales Fijos Interiores (Per Indicaciones en Planos) (37.67 M2)	2 días	sáb 14/10/23	lun 16/10/23		Brigada de puertas y ventanas	23	26
43	■	Suministro e Instalación de Puertas Emroillables (2 UJ de 4.30 x 4.00) con manor incluido	2 días	sáb 14/10/23	lun 16/10/23		Brigada de puertas y ventanas	23	26
44	■	Suministro e Instalación de Puertas Emroillables (2 UJ de 2.70 x 4.00)	2 días	sáb 14/10/23	lun 16/10/23		Brigada de puertas y ventanas	23	26
45	■	PISOS	6 días	sáb 30/9/23	vie 6/10/23		Brigada de piso	23	26
46	■	Colocacion de Pisos (Paralelismo) 50*50	3 días	sáb 30/9/23	mar 3/10/23		Brigada de piso	23	26
47	■	Zocada en Piso	3 días	mar 3/10/23	vie 6/10/23		Brigada de piso	23	26
48	■	PLAFOND EN TECHOS	5 días	dom 1/10/23	vie 6/10/23		Brigada de piso	23	26

Proyecto: NAVE PARAISO INDIO  
 Fecha: mié 27/9/23  
 Resumen del proyecto


Tarea Inactiva  
 Hitos Inactivo  
 Resumen Inactivo  
 Tarea manual  
 solo duración

Informe de resumen manual  
 Resumen manual  
 solo el comienzo  
 solo fin  
 Tareas externas

Hitos externo  
 Fecha Inicie  
 Tareas críticas  
 División crítica  
 Progreso manual




Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predcesores	Nombres de los recursos
49	■	Plafón pvc 2x2	5 días	dom 1/10/23	vie 6/10/23	38	Brigada de construcción ligera
50	■	PINTURA Pintura Acrílica	8 días	Jun 16/10/23	mar 24/10/23	44	Brigada de pintores
51	■	Pintura Interior Semigloss	4 días	vie 20/10/23	mar 24/10/23	51	Brigada de pintores
52	■	AREA ADMINISTRATIVA	60 días	vie 25/8/23	mar 24/10/23		
53	■	MUROS LIGEROS	3 días	vie 25/8/23	Jun 28/8/23	15	Brigada de construcción ligera
54	■	Divisiones en Silestone	3 días	vie 25/8/23	Jun 28/8/23		
55	■	PUEERTAS Y VENTANAS	5 días	Jun 28/8/23	sáb 2/9/23		
56	■	Puertas Polimetacril Everdoor blanca	2 días	Jun 28/8/23	mie 30/8/23	55	Brigada de puertas y ventanas
57	■	Puertas comercial en cristal doble	3 días	mie 30/8/23	sáb 2/9/23	57	Brigada de puertas y ventanas1
58	■	Chisales Pisos Interiores (Per Indicaciones en Planos) (25.03 P2)	3 días	mie 30/8/23	sáb 2/9/23	58CC	Brigada de puertas y ventanas
59	■	PISOS	6 días	sáb 2/9/23	vie 8/9/23	59	Brigada de piso
60	■	Colocación de Pisos (Porcelanato) 50*50	6 días	sáb 2/9/23	vie 8/9/23	59	Brigada de piso
61	■	Zoclos en Piso	6 días	sáb 2/9/23	vie 8/9/23	61CC	Brigada de piso1
62	■	PLAFOND EN TECHOS	4 días	vie 8/9/23	mar 12/9/23	62	Brigada de construcción ligera
63	■	Plafond PVC 2x2	4 días	vie 8/9/23	mar 12/9/23	62	Brigada de construcción ligera
64	■	PINTURA Pintura Acrílica	4 días	mar 12/9/23	sáb 16/9/23	64	Brigada de pintores
65	■	Pintura Interior Semigloss	2 días	Jue 14/9/23	sáb 16/9/23	66	Brigada de pintores
66	■	AREA OBSERVATORIO PARTIDOS POLITICOS MEZANINE	38 días	mar 16/9/23	mar 24/10/23		
67	■	REPUEERZO ESTRUCTURAL	2 días	sáb 16/9/23	Jun 18/9/23	67	Brigada de desmonte(1 herrero + 2
68	■	Desmonte de Escalera metálica	3 días	Jun 18/9/23	Jue 21/9/23	70	Brigada de desmonte(1 herrero + 2 ayudantes)
69	■	Cambio de Dirección de Escalera y Construcción de Descanso	3 días	Jun 18/9/23	Jue 21/9/23	70	Brigada de desmonte(1 herrero + 2 ayudantes)



Proyecto: NAVE PARANISO INDU  
Fecha: mié 21/6/23

Id	Modo de	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predescomos	Nombres de los recursos
72	1	Requerir de Alcantarilla Existente con Columnas Tipo II (R10X15), Vigas Tipo I (R9X15) y Perfiles Acero Tipo H (R9X15). Incluye Placa de fijación PL15/4220X1, Pernos 4/430/170 de Anclajes, materiales varios, Uso de Grúa y Mano de Obrav(Incluye: soldadura, etc	25 días	Jun 21/9/23	Jun 16/10/23	71	Brigada de desmonte(1 herrero + 5 ayudantes)
73	1	Porte en Mover	8 días	Jun 16/10/23	Mar 24/10/23	72	Brigada de albañilería
74	1	PLATAFORMA PARA PISO 8 días	8 días	Jun 16/9/23	Mar 26/9/23	70	Brigada de desmonte (1 ayudante + 3 peones)
75	1	Desmonte madera Plywood 1/2	3 días	Jun 18/9/23	Jun 21/9/23	70	Brigada de carpintería (1 tc + 2 ayudante)
76	1	Instalación Madera Plywood 3/4	5 días	Jun 21/9/23	Mar 26/9/23	75	Brigada de carpintería (1 tc + 2 ayudante)
77	1	MUROS LIGEROS	3 días	Mar 26/9/23	Vie 29/9/23	75	Brigada de construcción ligera.1
78	1	Divisiones en Sheetrock	3 días	Mar 26/9/23	Vie 29/9/23	75	Brigada de construcción ligera.1
79	1	PISOS	6 días	Vie 29/9/23	Jue 5/10/23	78	Brigada de piso.1
80	1	Colocación de Pisos laminado	3 días	Vie 29/9/23	Jun 2/10/23	78	Brigada de piso.1
81	1	Zoclos en Piso	3 días	Jun 2/10/23	Jue 5/10/23	80	Brigada de piso.1
82	1	PLAFOND EN TECHOS	4 días	Jue 5/10/23	Jun 9/10/23	80	Brigada de pintores
84	1	PINTURA	5 días	Vie 13/10/23	Dom 15/10/23	90	Brigada de pintores
85	1	Pintura Acrílica Base	2 días	Vie 13/10/23	Dom 15/10/23	90	Brigada de pintores
86	1	Pintura Exterior (Según muestra)	1 día	Dom 15/10/23	Jun 16/10/23	85	Brigada de pintores.1
87	1	Pintura Interior-Semiglos 2 días (Según muestra)	2 días	Jun 16/10/23	Mar 18/10/23	86	Brigada de pintores.1
88	1	PUERTAS Y VENTANAS	4 días	Jun 9/10/23	Vie 13/10/23	83	Brigada de puertas y ventanas
89	1	Puertas comercial en cristal	1 día	Jun 9/10/23	Mar 10/10/23	83	Brigada de puertas y ventanas
90	1	Cristales Fijos Interiores (Ter Indicaciones en Planos) (25.03 P2)	3 días	Mar 10/10/23	Vie 13/10/23	89	Brigada de puertas y ventanas
91	1	AREA BAÑOS NUEVOS	59 días	Jun 28/8/23	Jue 26/10/23	89	Brigada de excavación (4 peones + 2
92	1	MOVIMIENTO DE TIERRA	28 días	Jun 28/8/23	Jun 25/9/23	89	Brigada de desmonte (1 ayudante + 3 peones)
93	1	Demolicion con Compresor Paso Horizontal Para Zapata de Muro	3 días	Jun 28/8/23	Jue 31/8/23	55	Brigada de desmonte (1 ayudante + 3 peones)
94	1	Excavacion Zapata muros de 2 días 6	2 días	Jun 31/8/23	Sab 2/9/23	93	Brigada de excavación (4 peones + 2
95	1	Excavacion Zapata de Columnas	2 días	Jun 31/8/23	Sab 2/9/23	94CC	Brigada de excavación (4 peones + 2



Tarea inactivo  
 Hito inactivo  
 Resumen inactivo  
 Tarea manual  
 solo duración  
 Informe de resumen manual  
 solo al comienzo  
 solo fin  
 Tareas externas

Hito externo  
 Fecha límite  
 Tareas críticas  
 División crítica  
 Progreso manual



ID	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predicciones	Nombres de los recursos
96	Releño/Compactación de repavación	2 días	sáb 23/9/23	lun 25/9/23	102	maquillo compactador/Operador maquilo/ayudantes camion volteo/ayudante/palerc
97	Bote de materiales	3 días	jue 31/8/23	dom 3/9/23	94CC	
98	HORMIGON/ARMADO EN: Zapata de muros 6''	35 días	sáb 2/9/23	sáb 7/10/23	95	Brigada de albañilería3;Brigada de varileros
99	Zapata de muros 6''	7 días	sáb 2/9/23	sáb 9/9/23	95	Brigada de albañilería1;Brigada de varileros1
100	Zapata Columnas	7 días	sáb 2/9/23	sáb 9/9/23	99CC	Brigada de albañilería8;Brigada de varileros8
101	Columnas Amarré	7 días	sáb 9/9/23	sáb 16/9/23	100	Brigada de albañilería3;Brigada de varileros3
102	Viga de Amarré	7 días	sáb 16/9/23	sáb 23/9/23	101	Brigada de carpintería1;Brigada de albañilería4
103	Dinetales	7 días	sáb 30/9/23	sáb 7/10/23	107	Brigada de carpintería1
104	Losn de techo	10 días	mié 13/9/23	sáb 23/9/23	106	Brigada de albañilería4
105	MUEROS	21 días	sáb 9/9/23	sáb 30/9/23		Brigada de albañilería2
106	muros de 6' B.N.P	4 días	sáb 9/9/23	mié 13/9/23	99	Brigada de albañilería2
107	muros de 6' S.N.P	7 días	sáb 23/9/23	sáb 30/9/23	104	Brigada de albañilería
108	TERMINACION DE SUPERFICIE (MUROS)	5 días	sáb 30/9/23	jue 5/10/23		Brigada de albañilería9
109	Fraguete en Vigasy Columnas	1 día	sáb 30/9/23	dom 1/10/23	107	Brigada de albañilería8
110	Pañeter exterior de baños	3 días	dom 1/10/23	mié 4/10/23	109	Brigada de albañilería8
111	Resane	1 día	dom 1/10/23	lun 2/10/23	110CC	Brigada de albañilería10
112	Machucos	3 días	lun 2/10/23	jue 5/10/23	111	Brigada de albañilería10
113	Cantos	3 días	lun 2/10/23	jue 5/10/23	112CC	Brigada de albañilería2
114	PISOS	3 días	sáb 30/9/23	mar 3/10/23		Brigada de albañilería11
115	Reposicion piso pulido area de miro nuevo	3 días	sáb 30/9/23	mar 3/10/23	107	Brigada de albañilería11
116	PISOS Y REVESTIMIENTOS EN BAÑOS NUEVOS	4 días	mar 3/10/23	sáb 7/10/23		Brigada de pisos3
117	Porcelanato en Piso de Baños Nuevos	2 días	mar 3/10/23	jue 5/10/23	115	Brigada de pisos3
118	Ceramica Alto Transito en Piso Exterior	2 días	jue 5/10/23	sáb 7/10/23	117	Brigada de pisos3
119	PISOS HORMIGON	2 días	sáb 7/10/23	lun 9/10/23		Brigada de albañilería
120	Llornigon en Rampas Impedidos Fisicos	2 días	sáb 7/10/23	lun 9/10/23	118	Brigada de albañilería
121	REVESTIMIENTO DE PAREDES	5 días	sáb 7/10/23	jue 12/10/23		Brigada de pisos3
122	Ceramica en Pared de Baños 5 días Nuevos 4/9/23	5 días	sáb 7/10/23	jue 12/10/23	118	Brigada de pisos3

■ Tarea inactiva
 ■ Informe de resumen manual
 ■ Hilo externo
 ■ Progreso manual

◆ Hilo inactivo
 ◆ Resumen manual
 ◆ Fecha límite
 ◆ Tareas críticas

◆ Hilo
 ◆ Resumen inactivo
 ◆ Tareas críticas

◆ Tarea manual
 ◆ solo inicio
 ◆ División crítica

◆ Resumen del proyecto
 ◆ Tarea duración
 ◆ solo fin
 ◆ Progreso



Id	Modo de	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predcedoras	Nombres de los recursos
123	1	TOPES PARA LAVAMANOS EMPOTRABLE	2 días	Jun 12/10/23	sáb 14/10/23		
124	2	Tope de granito baño hombres	1 día	Jue 12/10/23	vie 13/10/23	122	Brigada de tope
125	2	Tope de granito baños mujeres	1 día	Vie 13/10/23	sáb 14/10/23	124	Brigada de tope
126	2	PUERTAS Y VENTANAS INDUSTRIALES	4 días	sáb 14/10/23	mié 18/10/23		
127	2	Ventanas Correderas (Aluminio y Cristal Claro)	2 días	sáb 14/10/23	Jun 16/10/23	125	Brigada de puertas y ventanas5
128	2	Puertas Polimeral Evador 2 días		Jun 16/10/23	mié 18/10/23	127	Brigada de puertas y ventanas
129	2	DIVISIONES PVC EN BAÑOS 2 días		sáb 14/10/23	Jun 16/10/23		
130	2	Puertas en Baños 0.70 x 1.60 1 día m <sup>2</sup>		sáb 14/10/23	dom 15/10/23	125	Brigada de puertas y ventanas6
131	2	Divisiones en Baños	1 día	dom 15/10/23	Jun 16/10/23	130	Brigada de construcción ligera
132	2	INSTALACION SANITARIA	12 días	sáb 14/10/23	Jue 26/10/23		
133	2	Excavacion Drenaje	2 días	sáb 14/10/23	Jun 16/10/23	125	Brigada de excavacion
134	2	Tuberías y Puercas de Drenaje Sanitario y de Agua Potable	10 días	Jun 16/10/23	Jue 26/10/23	133	Brigada sanitaria (1 plomero + 4
135	2	Ventilacion	10 días	Jun 16/10/23	Jue 26/10/23	134CC	Brigada sanitaria (1 pic
136	2	Camura de Inspeccion	10 días	Jun 16/10/23	Jue 26/10/23	134CC	Brigada sanitaria (1 pic
137	2	Desague de Piso	10 días	Jun 16/10/23	Jue 26/10/23	134CC	Brigada sanitaria (1 pic
138	2	Correccion en Desague de Techo y Canalatas	10 días	Jun 16/10/23	Jue 26/10/23	134CC	Brigada sanitaria (1 plomero + 4
139	2	Pozo Filtrone (1 Tubo DE 12*19')	10 días	Jun 16/10/23	Jue 26/10/23	134CC	Brigada sanitaria (1 plomero + 4
140	2	Cisterna 4,000 Gls. Tierra.	10 días	Jun 16/10/23	Jue 26/10/23	134CC	Brigada sanitaria (1 pic
141	2	Bomba de 2 HP. (Mayer)	10 días	Jun 16/10/23	Jue 26/10/23	134CC	Brigada sanitaria (1 pic
142	2	Tanque Filtramento 60 G/S	10 días	Jun 16/10/23	Jue 26/10/23	134CC	Brigada sanitaria (1 plomero + 4
143	2	Camura Septica	10 días	Jun 16/10/23	Jue 26/10/23	134CC	Brigada sanitaria (1 pic
144	2	Lavamanos Blanco Empotrable	10 días	Jun 16/10/23	Jue 26/10/23	134CC	Brigada sanitaria (1 plomero + 4
145	2	Lavamanos Blanco de Pedest.	10 días	Jun 16/10/23	Jue 26/10/23	134CC	Brigada sanitaria (1 pic
146	2	Inodoros	10 días	Jun 16/10/23	Jue 26/10/23	134CC	Brigada sanitaria (1 pic
147	2	Orinales Fyda Completo Blo. con Fijamiento Temporalizado	10 días	Jun 16/10/23	Jue 26/10/23	134CC	Brigada sanitaria (1 plomero + 4 ayudante)14
148	2	Dosificador Jabon Liq. De Primera Calidad	10 días	Jun 16/10/23	Jue 26/10/23	134CC	Brigada sanitaria (1 plomero + 4
149	2	Dispensador Papel para Inodoros	10 días	Jun 16/10/23	Jue 26/10/23	134CC	Brigada sanitaria (1 plomero + 4
150	2	Porta Servilletas para lavamanos	10 días	Jun 16/10/23	Jue 26/10/23	134CC	Brigada sanitaria (1 plomero + 4
151	2	Secamanos de Primera Calidad	10 días	Jun 16/10/23	Jue 26/10/23	134CC	Brigada sanitaria (1 plomero + 4

■ Tarea inactiva  
■ Tarea externa  
■ Hito externo  
■ Informe de resumen manual  
■ Tareas críticas  
■ Tareas externas  
■ Hito inactivo  
■ solo fin  
■ Tareas críticas  
■ Progreso  
■ Resumen inactivo  
■ solo fin  
■ Tareas críticas  
■ Progreso  
■ Resumen del contrato  
■ solo duración



ID	Modo de Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesores	Nombres de los recursos
152	Barra de Seguridad Inm. 0.60 CMX.	10 días	lun 16/10/23	jue 26/10/23	134CC	Brigada sanitaria (1 plomero + 4
153	M/O de Plomería	10 días	lun 16/10/23	jue 26/10/23	134CC	Brigada sanitaria (1 pic
154	AREAS BAÑOS EXISTENTE	62 días	sáb 2/9/23	vie 3/11/23		
155	TRABAJOS VARIOS	7 días	sáb 2/9/23	sáb 9/9/23		
156	Desmonte de cunetas sanitarias	3 días	sáb 2/9/23	mar 5/9/23		
157	Revisión sistema sanitario	2 días	jue 7/9/23	sáb 9/9/23		Brigada de desmonte (1 ayudante + 3 peones)
158	Bole de materiales	2 días	mar 5/9/23	jue 7/9/23		Brigada sanitaria (1 pic camion volteo,ayudante,palierc
159	PISOS	3 días	sáb 9/9/23	mar 12/9/23		
160	Cronica de Piso alto	3 días	sáb 9/9/23	mar 12/9/23		Brigada de piso
161	Traslate en Baños Existente	2 días	mar 12/9/23	jue 14/9/23		
162	PISOS HOMIGON	2 días	mar 12/9/23	jue 14/9/23		Brigada de albanilería.1
163	Lornagu en Reampas	2 días	mar 12/9/23	jue 14/9/23		
164	Impedidos físicos	2 días	mar 12/9/23	jue 14/9/23		
165	REVESTIMIENTO DE PAREDES	3 días	jue 14/9/23	dom 17/9/23		Brigada de piso
166	Ceramica en Pared de Baños	3 días	jue 14/9/23	dom 17/9/23		
167	Existencias 40x23 Blanca	3 días	jue 14/9/23	dom 17/9/23		
168	PINTURA	4 días	jue 28/9/23	lun 2/10/23		Brigada de pintores
169	Pintura Acrilica	2 días	jue 28/9/23	sáb 30/9/23		
170	Pintura Interior Semiglos (Según muestra)	2 días	sáb 30/9/23	lun 2/10/23		Brigada de pintores
171	TOPES PARA LAVAMANOS EMPOTRABLE	2 días	dom 17/9/23	mar 19/9/23		
172	Topes de granito baño hombres	1 día	dom 17/9/23	lun 18/9/23		Brigada de tope
173	Topes de granito baño mujeres	1 día	dom 17/9/23	lun 18/9/23		Brigada de tope
174	PUERTAS Y VENTANAS INDUSTRIALES	4 días	mar 19/9/23	sáb 23/9/23		Brigada de puertas y ventanas
175	Ventanas Corredoras (Aluminio y Cristal Claro)	2 días	mar 19/9/23	jue 21/9/23		Brigada de puertas y ventanas
176	Puertas Polimerica Everdoor	2 días	jue 21/9/23	sáb 23/9/23		Brigada de puertas y ventanas
177	DIVISIONES P/C EN BAÑOS	5 días	sáb 23/9/23	jue 28/9/23		Brigada de construcción ligera1
178	Puertas en Baños 0.70 x 1.60 2 m2	2 días	sáb 23/9/23	lun 25/9/23		
179	Divisiones en Baños	3 días	jue 28/9/23	jue 28/9/23		
180	INSTALACION SANTARIA	12 días	mar 19/9/23	dom 1/10/23		
181	Excavacion Drenaje	2 días	mar 19/9/23	jue 21/9/23		Brigada de excavacion
182	Tuberías y Piezas de Drenaje Sanitario y de Agua Potable	10 días	jue 21/9/23	dom 1/10/23		Brigada sanitaria (1 plomero + 4
183	Desague de Piso	10 días	jue 21/9/23	dom 1/10/23		Brigada sanitaria (1 pic
184	Bomba de 2 HP. (Koroy)	10 días	jue 21/9/23	dom 1/10/23		Brigada sanitaria (1 pic
185	Tanque Hidroneumático 60 G2S	10 días	jue 21/9/23	dom 1/10/23		Brigada sanitaria (1 plomero + 4



Proyecto: NAVE PARASIS INDU

Fecha: mié 21/9/23

Hito Resumen

Resumen del progreso

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo al comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Tareas críticas

Division crítica

Progreso

Progreso manual



ID	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predescomisos	Nombres de los recursos
183	■	Camara Septica	10 dias	jue 21/9/23	dom 1/10/23	179CC	Brigada sanitaria ( 1 plc
184	■	Lavamanos Blanco Empotrable	10 dias	jue 21/9/23	dom 1/10/23	179CC	Brigada sanitaria ( 1 plomero + 4
185	■	Lavamanos blanco de Polesi	10 dias	jue 21/9/23	dom 1/10/23	179CC	Brigada sanitaria ( 1 plc
186	■	Inodoro	10 dias	jue 21/9/23	dom 1/10/23	179CC	Brigada sanitaria ( 1 plc
187	■	Orinales Fobis	10 dias	jue 21/9/23	dom 1/10/23	179CC	Brigada sanitaria ( 1 plomero + 4
188	■	Plumero Temporalizado	10 dias	jue 21/9/23	dom 1/10/23	179CC	ayudante)9
189	■	Dosificador Jabon Liquido	10 dias	jue 21/9/23	dom 1/10/23	179CC	Brigada sanitaria ( 1 plc
190	■	Dispensador Papel para Inodoros	10 dias	jue 21/9/23	dom 1/10/23	179CC	Brigada sanitaria ( 1 plomero + 4
191	■	Puerta Serpillera para Lavamanos	10 dias	jue 21/9/23	dom 1/10/23	179CC	Brigada sanitaria ( 1 plomero + 4
192	■	Semanario de Primera Calidad	10 dias	jue 21/9/23	dom 1/10/23	179CC	Brigada sanitaria ( 1 plomero + 4
193	■	Barra de Seguridad Inox. 0,60 CMS.	10 dias	jue 21/9/23	dom 1/10/23	179CC	Brigada sanitaria ( 1 plomero + 4
194	■	M/O de Plomeria	3 dias	jue 21/9/23	dom 1/10/23	179CC	Brigada de limpieza ( 3 plomero + 4
195	■	MICELANEOS	3 dias	mar 31/10/23	vie 3/11/23	239	Brigada de limpieza ( 3
196	■	LIMPIEZA FINAL	24 dias	mié 27/9/23	sáb 21/10/23	239	Brigada de limpieza ( 3
197	■	PARTIDAS PRESUPUESTARIAS ELECTROMECANICAS NAVE PARAISO (AREA DE ADMINISTRACION Y AREA INSTALACION, ILUMINACION, TOMACORRIENTES Y PUNTOS DE RED, SALIDA CENTRAL	7 dias	mié 27/9/23	mié 4/10/23	26	Brigada electrica
198	■	Lamparas led 2x2 bho Plugind, 40 Wats, 6500K. Luz Blanca, duracion en horas mayor a 60,000 hrs. Voltaje de operacion 85-277Volts, 60hz, 6000K. Luz Blanca, 1 ano de garantia escrita, incluye conductor de goma 14/2 AWG.	7 dias	mié 27/9/23	mié 4/10/23	198CC	Brigada electrica1
199	■	Luminaria led de pared (ophique), 6 wats, 3500K, duracion en horas mayor a 60,000 Hrs. Voltaje de operacion 85-277Volts, 60hz, 6000K. Luz Blanca, 1 ano de garantia escrita, incluye conductor de goma 14/2 AWG.	7 dias	mié 27/9/23	mié 4/10/23	198CC	Brigada electrica1

■ Tarea inactiva  
◆ Hilo inactivo  
◆ Resumen inactivo  
■ Tarea manual  
■ solo duracion  
■ Informe de resumen manual  
■ Resumen manual  
■ solo el comienzo  
■ solo fin  
■ Tareas externas  
■ Hilo externo  
◆ Fecha limite  
■ Tareas criticas  
■ Division critica  
■ Progreso manual  
■ Progreso



ID	Motivo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Nombres de los recursos	Inicio	Fin
300		Campana Ojo de buey 12 Mata-dirección en horas mayor a 60,000 lfs. Voltaje de operación 85-277Volts, 60hz, 6000K, Luz Blanca, 1 ano de garantía escrita, fichaje conductor de goma 14/2 AWG, montaje en Panel, tubería Fmi desde alumi hecho hasta inicio Al	7 días	mié 27/9/23	mié 4/10/23	198CC	Brigada electrica2	31	37
201		Interruptor 3W 20A, 120V, Polarizado con panno de Tierra, en tubería EMT, USA, UL.	7 días	mié 27/9/23	mié 4/10/23	198CC	Brigada electrica3	31	37
202		Interruptor sencillo 20A, 120V, Polarizado con punto de Tierra, en tubería EMT, USA, UL.	7 días	mié 27/9/23	mié 4/10/23	198CC	Brigada electrica4	31	37
203		Tomacorriente 20A, 120V, Polarizado con punto de Tierra, en tubería EMT, USA, UL.	7 días	mié 27/9/23	mié 4/10/23	198CC	Brigada electrica5	31	37
204		Puntos de Red solo canalización, en tubería de 3/4" EMT, USA, UL.	7 días	mié 27/9/23	mié 4/10/23	198CC	Brigada electrica6	31	37
205		Suministro e instalación Tuberías de aducción Lamparas de Plafond, tuberías EMT de 1/2" Ul, USA	7 días	mié 27/9/23	mié 4/10/23	198CC	Brigada electrica7	31	37
206		Suministro e instalación de Tubería para canalización, Alimentación Circuitos Tomacorriente en tuberías EMT de 1/2" UL, US.	7 días	mié 27/9/23	mié 4/10/23	198CC	Brigada electrica8	31	37
207		Suministro e instalación de canalización, Alimentación principal puntos de Red. En Escalera 300mmx100 mm X 304stmm, Registros 4X4 Metalico UL5, USA, Registro Metalico 2x4, USA, UL.	7 días	mié 27/9/23	mié 4/10/23	198CC	Brigada electrica9	31	37
208		ILUMINACION Y TOMACORRIENTE NAVE PARAISO LINEA DE PRODUCCION, VALLAS, PRODUCCION PAQUETES BOLETAS, PRODUCCION EMPÁQUETS	7 días	mié 4/10/23	mié 11/10/23			31	37

**Tarea**  **Resumen**  **Informe de resumen manual**  **Hito externo**  **Progreso manual**

**Resumen del proyecto**  **Resumen inactivo**  **Resumen manual**  **Fecha límite**  **Tareas críticas**

**Resumen del proyecto**  **Resumen inactivo**  **Resumen manual**  **Tareas críticas**  **Progreso**



ID	Modo de Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesores	Nombre de los recursos
209	Suministro e instalación de Lamparas en tecnología Led, Circuitos Ipu Campana, 100 Watts, abstracion en horas mayor a 60,000 Hrs. Voltaje de operacion 85-277Volts, 60hz, 6000K, Luz Blanca, 1 ano de garantia escrita, incluye conductor de goma 14/2 AWG, 50/je	7 dias	mié 4/10/23	mié 11/10/23	207	Brigada electrica
210	Suministro e instalacion de dos Tomacorrientes, 120Volts, 20 Amperes, Polarizado, en caja chahado para las tomas, con tapa, identificación de circuito con etiqueta, Tuberia EMT 3/4"	7 dias	mié 4/10/23	mié 11/10/23	209CC	Brigada electrica1
211	Interruptor triple, 20A, 120V, En tuberia EMT de 3/4" USA, UL.	7 dias	mié 4/10/23	mié 11/10/23	209CC	Brigada electrica2
212	Interruptor doble, 20A, 120V, En tuberia EMT de 3/4" USA, UL.	7 dias	mié 4/10/23	mié 11/10/23	209CC	Brigada electrica3
213	Interruptor sencillo, 20A, 120V, En tuberia EMT de 3/4" USA, UL.	7 dias	mié 4/10/23	mié 11/10/23	209CC	Brigada electrica4
214	Suministro e instalacion de Canalizaciones Regillas 50mmX 20mm, X3048mm, accesorio de curva y empalme, todos elementos y regillas, certificación USA, UL.	7 dias	mié 4/10/23	mié 11/10/23	209CC	Brigada electrica5
215	Suministro e instalacion Canalizacion para circuitos de instalaciones electricas Regillas 50mmX 20mm X 3048mm, accesorio de curva y empalme, todos elementos y regillas, certificación USA, UL.	7 dias	mié 4/10/23	mié 11/10/23	209CC	Brigada electrica6
216	Suministro e instalacion de Canalizacion para circuitos de instalaciones cableado estructurado, 30mmX 20mm X 3048mm	7 dias	mié 4/10/23	mié 11/10/23	209CC	Brigada electrica7
217	Suministro e instalacion de puntos de Red de datos cableado estructurado, tuberia EMT de 3/4" Caja 2x4 Madeira UL, USA, KD 3/4" Sondauda desde Punto hasta Regilla de cableado, solo canalizacion.	7 dias	mié 4/10/23	mié 11/10/23	209CC	Brigada electrica8



Tareas: Tarea inactiva, Tarea activa, Tarea manual, Tarea externa  
 Hitos: Hitos inactivos, Hitos activos, Hitos de inicio, Hitos de fin, Hitos críticos, Hitos de división crítica  
 Resúmenes: Resumen inactivo, Resumen activo, Resumen de inicio, Resumen de fin, Resumen crítico, Resumen de división crítica  
 Informe de resumen manual: Resumen manual, solo al comienzo, solo fin, Tareas externas



ID	Modo de	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predesoresores	Nombres de los recursos	31 agosto 2023	5	10	15	20	25	30 septiembre 2023	4	9	14	19	24	29 octubre 2023	4	9	14	19	24	29 noviembre 2023	3	8	
218	■	SISTEMA DE POTENCIA/ NAVE PARARISO LINEA DE PRODUCCION, VALULAS PRODUCCION PAQUETES BOLETAS, PRODUCCION EMPAQUES	10 días	mié 11/1/0/23	sáb 21/1/0/23																								
219	■	Alimentación de electrica de potencia panel POA 3 Conductores # 4 THHN Fase I Conductor # 6 THHN Neuro 1 Conductor # 8 THHN Tierra Tuberia EMT, LT. 1 1/2" Soportada en Chanel Unistrut, 4ms altura sobre piso terminado	10 días	mié 11/1/0/23	sáb 21/1/0/23	217	Brigada electrica																						
220	■	Alimentación de electrica de potencia panel PLJ 3 Conductores # 2 THHN Fase I Conductor # 4 THHN Neuro 1 Conductor # 6 THHN Tierra Tuberia EMT, LT. 1 1/2" Soportada en Chanel Unistrut, 4ms altura sobre piso terminado	10 días	mié 11/1/0/23	sáb 21/1/0/23	219CC	Brigada electrica1																						
221	■	Alimentación de electrica de potencia panel P2L3 3 Conductores # 2 THHN Fase I Conductor # 4 THHN Neuro 1 Conductor # 6 THHN Tierra Tuberia EMT, LT. 1 1/2" Soportada en Chanel Unistrut, 4ms altura sobre piso terminado	10 días	mié 11/1/0/23	sáb 21/1/0/23	219CC	Brigada electrica2																						
222	■	Alimentación de electrica de potencia panel P4AR 3 Conductores # 4 THHN Fase I Conductor # 6 THHN Neuro 1 Conductor # 8 THHN Tierra Tuberia EMT, LT. 1 1/2" Soportada en Chanel Unistrut, 4ms altura sobre piso terminado	10 días	mié 11/1/0/23	sáb 21/1/0/23	219CC	Brigada electrica3																						
223	■	Alimentación de electrica de potencia panel POA 3 Conductores # 4 THHN Fase I Conductor # 6 THHN Neuro 1 Conductor # 8 THHN Tierra Tuberia EMT, LT. 1 1/2" Soportada en Chanel Unistrut, 4ms altura sobre piso terminado	10 días	mié 11/1/0/23	sáb 21/1/0/23	219CC	Brigada electrica4																						



Proyecto: NAVE PARARISO INICI  
Fecha: mié 21/8/23

Informe de resumen manual  
Resumen manual  
solo el comienzo  
solo fin  
Tareas externas

Hilo externo  
Fecha fin  
Tareas críticas  
División crítica

Progreso manual

ID	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predcesores	Nombres de los recursos	Gantt Chart (Timeline)																																																													
								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
224	Area	Dispositivos de potencia Panel board y Panel de Distribucion, Panel Board Burra 400 Amperes, 3 Polos, en Cobre Metal breaker 400 Amperes 3(fase) Breakers 100 amperes 3 Polos 2(fase) Breakers 80 Amperes 3 Polos 1(fase) Breaker 80 Amperes 3 Polos Dos Espacitas D	10 dias	mié 11/10/23	sáb 21/10/23	219CC	Brigada electrica5	[Gantt bar from Oct 11 to Oct 21]																																																													
225	Area	Alimentacion de electrica de potencia panel board Nave Ojchas administrativas y depósitos de materiales, 6 Conductores # 3/0 THHN Fase 3 Conductor # 1/0 THHN Nave, 3 Conductor # 2 THHN, Tierra Tuberia EMT, 1/2", Soportada en Cablea Unistrut, 4ms altura	10 dias	mié 11/10/23	sáb 21/10/23	219CC	Brigada electrica6	[Gantt bar from Oct 11 to Oct 21]																																																													
226	Area	Sistema de tierra para aerriade Columnas existentes, Regillas y dispositivos de potencia	10 dias	mié 11/10/23	sáb 21/10/23	219CC	Brigada electrica7	[Gantt bar from Oct 11 to Oct 21]																																																													
227	Area	Parafus Presurizadas Electromecanicas (Arce de operacion)	10 dias	sáb 21/10/23	mar 31/10/23			[Gantt bar from Oct 21 to Nov 10]																																																													
228	Area	CLIMATIZACION Suministro e instalacion de unidad de acondicionador de aire de tipo manejadora de 5 un inverter eficiencia minima 18 en areas administrativas, incluye acondicionador de aire tipo power cassette de tira vertical con separin de cubres, soporte a est	10 dias	sáb 21/10/23	mar 31/10/23	226	Brigada de climatizacion	[Gantt bar from Oct 21 to Nov 10]																																																													
230	Area	Suministro e instalacion de unidad de acondicionador de aire de tipo power cassette de 2 con inverter eficiencia minima 18 en areas administrativas, incluye acondicionador de aire tipo power cassette de tira vertical con separin de cubres, soporte a est	10 dias	sáb 21/10/23	mar 31/10/23	229CC	Brigada de climatizacion1	[Gantt bar from Oct 21 to Nov 10]																																																													

Tarea Inactiva  
 Tarea Inactivo  
 Resumen Inactivo  
 Resumen del proyecto  
 Tarea manual  
 solo duracion  
 Informe de resumen manual  
 Resumen manual  
 solo el comienzo  
 solo fin  
 Tareas externas  
 Hito externo  
 Fecha limite  
 Tareas criticas  
 Division critica  
 Progreso manual  
 Progreso





ID	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Nombres de los recursos	31	5	10	15	20	25	30	4	9	14	19	24	29	4	9	14	19	24	29	3	8
231	1	Suministro e instalación de unidad de acondicionador de aire de tipo power cassette de 1.5 ton inverter eficiencia mínima 18 en áreas administrativas. Incluye acumulador de aire tipo power cassette de tipo vertical con serpentín de cobre, soporte a e	10 días	sáb 21/10/23	mar 31/10/23	229CC	Brigada de climatización2																					
232	1	Pies de tubería de cobre rígida de 5/8 y 3/8, con instalación en vascoel, incluye piezas de acople, soldadura, soporte, mano de obra y todo lo necesario para su instalación.	10 días	sáb 21/10/23	mar 31/10/23	229CC	Brigada de climatización3																					
233	1	Pies de tubería de cobre rígida de 7/8 y 3/8, con instalación en vascoel, incluye piezas de acople, soldadura, soporte, mano de obra y todo lo necesario para su instalación.	10 días	sáb 21/10/23	mar 31/10/23	229CC	Brigada de climatización4																					
234	1	Suministro e instalación de base de para unidades condensoras	10 días	sáb 21/10/23	mar 31/10/23	229CC	Brigada de climatización5																					
235	1	Ducto en Poluretano, similar a P3, incluye soportes gancho geoflidos, acoples, cemento para pulvireta, ductape y todo lo necesario para su funcionamiento.	10 días	sáb 21/10/23	mar 31/10/23	229CC	Brigada de climatización6																					
236	1	Suministro e instalación de Regilla de suministro 12X12	10 días	sáb 21/10/23	mar 31/10/23	229CC	Brigada de climatización7																					
237	1	Suministro e instalación de Regilla de retorno 22X22	10 días	sáb 21/10/23	mar 31/10/23	229CC	Brigada de climatización8																					
238	1	Suministro e instalación de regilla cuadrada para BisFas de retornos	10 días	sáb 21/10/23	mar 31/10/23	229CC	Brigada de climatización9																					
239	1	Base para condensadores	10 días	sáb 21/10/23	mar 31/10/23	229CC	Brigada de climatización10																					
240	1	FIN	0 días	vie 3/11/23	vie 3/11/23	195																						

■ Tarea inactiva  
■ Tarea manual  
■ Tarea externa  
■ Resumen manual  
■ Resumen inactivo  
■ solo el comienzo  
■ solo fin  
■ Tareas críticas  
■ División crítica  
■ Tareas externas  
■ solo duración

■ Informe de resumen manual  
■ Resumen manual  
■ solo el comienzo  
■ solo fin  
■ Tareas críticas  
■ División crítica  
■ Tareas externas  
■ solo duración

■ Tarea inactiva  
■ Tarea manual  
■ Tarea externa  
■ Resumen manual  
■ Resumen inactivo  
■ solo el comienzo  
■ solo fin  
■ Tareas críticas  
■ División crítica  
■ Tareas externas  
■ solo duración



# agosto 2023

Lunes      martes      miércoles      jueves      viernes      sábado      domingo

1      2      3      4      5      6

7      8      9      10      11      12      13

14      15      16      17      18      19      20

INICIO

Limpieza del Area: 2 dias

Desmantelar y sustituir plancha acanalada translucida techo (policarbonato): 3 dias

Cierre posterior en Pines de Navas en Aluzinc (28 mt2 c/A): 3 dias

Demolicion con Compresor Piso Hormigon Armado Existente para excavacion: 3 dias

Excavacion Zapata muros de 6' caliche: 6

Excavacion Zapata de Columnas: 6 dias

Bote de materiales: 7 dias

21      22      23      24      25      26      27

NAVE PARAIISO INDUSTRIAL, ISABEL AGUIAR, AREA LOGISTICA ELECTORAL: 81 dias

Excavacion Zapata muros de 6' caliche: 6 dias

Excavacion Zapata de Columnas: 6 dias

Bote de materiales: 7 dias

Restauracion y mantenimiento de vigas y columnas metalicas: 3 dias

Relleno Compactado de reposicion: 4 dias

Zapata de muros 6' x 7 dias

Zapata Columnas: 7 dias

28      29      30      31

NAVE PARAIISO INDUSTRIAL, ISABEL AGUIAR, AREA LOGISTICA ELECTORAL: 81 dias

Restauracion y mant: Pintura Anti oxido para estructura: 2 dias

Relleno Compactado de reposicion: 4 dias

Zapata de muros 6' x 7 dias

Zapata Columnas: 7 dias



Tareas desbordadas

Identificador	Nombre	Comienzo	Fin
55	Divisiones en Sheetrock	vie 25/8/23	lun 28/8/23
57	Puertas Polimetal Everdoor blanca	lun 28/8/23	mie 30/8/23
58	Puertas comercial en cristal doble	mie 30/8/23	sáb 2/9/23
59	Cristales Fijos Interiores (Ver Indicaciones en Planos) (25.03 P2)	mie 30/8/23	sáb 2/9/23
93	Demolicion con Compresor Piso Hormigon Para Zapata de Muro	lun 28/8/23	jue 31/8/23
94	Excavacion Zapata muros de 6'	jue 31/8/23	sáb 2/9/23
95	Excavacion Zapata de Columnas	jue 31/8/23	sáb 2/9/23
97	Bote de materiales	jue 31/8/23	dom 3/9/23



# septiembre 2023

lunes	martes	miércoles	jueves	viernes	sábado	domingo
		NAVE PARAISO INDUSTRIAL, ISABEL AGUIAR, AREA LOGISTICA ELECTORAL; 81 dias				
					1	2
						3
						4
						5
						6
						7
						8
						9
						10
						11
						12
						13
						14
						15
						16
						17
						18
						19
						20
						21
						22
						23
						24
						25
						26
						27
						28
						29
						30



Tareas desbordadas

Identificador	Nombre	Comienzo	Fin
58	Puertas comercial en cristal doble	mié 30/8/23	sáb 2/9/23
59	Cristales Fijos Interiores (Ver Indicaciones en Planos) (25.03 P2)	mié 30/8/23	sáb 2/9/23
94	Excavacion Zapata muros de 6"	jue 31/8/23	sáb 2/9/23
95	Excavacion Zapata de Columnas	jue 31/8/23	dom 3/9/23
97	Bote de materiales	sáb 2/9/23	sáb 9/9/23
99	Zapata de muros 6"	sáb 2/9/23	sáb 9/9/23
100	Zapata Columnas	sáb 2/9/23	mar 5/9/23
156	Desmonte de aparatos sanitarios	sáb 9/9/23	sáb 16/9/23
101	Columnas Amarre	sáb 9/9/23	mié 13/9/23
106	muros de 6" B. N.P	sáb 9/9/23	mar 12/9/23
160	Ceramica de Piso alto Transito en Baños Existente	jue 7/9/23	sáb 9/9/23
157	Revisión sistema sanitarios	mar 5/9/23	jue 7/9/23
158	Bote de materiales	sáb 16/9/23	sáb 23/9/23
102	Viga de Amarre	mar 12/9/23	sáb 23/9/23
104	Losa de techo	jue 14/9/23	dom 17/9/23
162	Hornigón en Rampas Impedidos Físicos	dom 17/9/23	lun 18/9/23
164	Ceramica en Pared de Baños Existentes 40x25 Blanca	jue 21/9/23	lun 16/10/23
169	Topo de granito baño hombres	jue 21/9/23	mar 26/9/23
75	Desmonte madera Plywood 1/2	sáb 23/9/23	lun 25/9/23
72	Refuerzo de Mezahine Existente con Columnas Tipo H (W10X15), Vigas Tipo HW8X15) y Perfiles Metálicos Tipo HW8X15). Incluye Placas de fijación PL154x20X1, Pernos 5/8":	sáb 23/9/23	sáb 30/9/23
76	Instalación Madera Plywood 3/4	lun 18/9/23	mar 19/9/23
96	Relleno Compactado de reposición muros de 6" S.N.P	mar 19/9/23	jue 21/9/23
107	Topo de granito baños mujeres	sáb 23/9/23	lun 25/9/23
170	Ventanas Correderas (Aluminio y Cristal Claro)	mar 19/9/23	jue 21/9/23
172	Puertas Polimetálicas Everdoor	sáb 23/9/23	lun 25/9/23
173	Puertas en Baños 0.70 x 1.60 m2	mar 19/9/23	jue 21/9/23
175	Excavacion Drenaje	mar 19/9/23	jue 21/9/23
178	Tuberías y Piezas de Drenaje Sanitario y de Agua Potable	jue 21/9/23	dom 1/10/23
179	Desague de Piso	jue 21/9/23	dom 1/10/23
180	Bomba de 2 HP. (Mayer)	jue 21/9/23	dom 1/10/23
181	Tanque Hidroneumático 60 GLS	jue 21/9/23	dom 1/10/23
182	Camara Septica	jue 21/9/23	dom 1/10/23
183	Lavamanos Blanco Empotrable	jue 21/9/23	dom 1/10/23
184	Lavamanos Blanco de Pedestal	jue 21/9/23	dom 1/10/23
186	Inodoros	jue 21/9/23	dom 1/10/23
187	Orinales Falda Completa, Bico. con Fluxometro Temporizado	jue 21/9/23	dom 1/10/23
188	Dosificador Jabon Líquido	jue 21/9/23	dom 1/10/23
189	Dispensador Papel para Inodoros	jue 21/9/23	dom 1/10/23
190	Porta Servilletas para lavamanos	jue 21/9/23	dom 1/10/23
191	Secamanos de Primera Calidad	jue 21/9/23	dom 1/10/23
192	Barra de Seguridad Inox. 0.60 CMS.	jue 21/9/23	dom 1/10/23
193	M/O de Plomería	vie 29/9/23	jue 21/10/23
78	Colocacion de Sheetrock	vie 29/9/23	jue 21/10/23
80	Dinteles	sáb 30/9/23	sáb 7/10/23
103	Fijación en Vigasy Columnas	sáb 30/9/23	dom 1/10/23
109	Pintura Acrílica	jue 28/9/23	sáb 30/9/23
166	Divisiones en Baños	lun 25/9/23	jue 28/9/23
176	Reposicion piso pulido area de muro nuevo	sáb 30/9/23	mar 3/10/23
115	Pintura Interior Semiglos (Segun muestra)	sáb 30/9/23	lun 2/10/23
167	Lamparas led 2x2 tipo Platitud. 40 Watts,6500K. Luz Blanca, duracion en horas mayor a 60,000 Hrs. Voltaje de operacion 85-277Voltios, 60hz, 6000K. Luz Blanca, 1 año de gara	mié 27/9/23	mié 4/10/23
198			





Tareas desbordadas

Identificador	Nombre	Comienzo	Fin
199	Luminaria led de pared (aplique), 6 watts,5500K,duracion en horas mayor a 60,000 Hrs. Voltaje de operacion 85-277Voltios, 60hz, 6000K, Luz Blanca, 1 ano de garantia escrita,	mié 27/9/23	mié 4/10/23
200	Lampara Ojo de buey 12 Watts,duracion en horas mayor a 60,000 Hrs. Voltaje de operacion 85-277Voltios, 60hz, 6000K, Luz Blanca, 1 ano de garantia escrita, iduye conductor	mié 27/9/23	mié 4/10/23
201	Interruptor 3W,20A, 120V, Polarizado con punto de Tierra, en tubería EMT, USA, UL	mié 27/9/23	mié 4/10/23
202	Interruptor sencillo,20A, 120V, Polarizado con punto de Tierra, en tubería EMT, USA, UL	mié 27/9/23	mié 4/10/23
203	Tomacorriente 20A, 120V, Polarizado con punto de Tierra, en tubería EMT, USA, UL	mié 27/9/23	mié 4/10/23
204	Puntos de Red (solo canalizacion), en tubería de 3/4" EMT, USA, UL	mié 27/9/23	mié 4/10/23
205	Suministro e Instalacion Tuberías de adecuacion Lamparas de Plafond, tuberías EMT de 1/2" UL, USA	mié 27/9/23	mié 4/10/23
206	Suministro e Instalacion de Tubería para canalizacion, Alimentacion Circuitos Tomacorriente en tuberías EMT de 1/2" UL, US	mié 27/9/23	mié 4/10/23
207	Suministro e Instalacion de canalizacion, Alimentacion principal puntos de Red. En Escalera 300mmX 100 mm X 3048mm, Registros 4X4 Metalico UL5, USA, Registro Metalico	mié 27/9/23	mié 4/10/23



# octubre 2023

lunes	martes	miércoles	jueves	viernes	sábado	domingo
		NAVE PARAISO INDUSTRIAL, ISABEL AGUIAR, AREA LOGISTICA ELECTORAL: 81 dias				
		Viñinado en bloques Interior: 5 dias				
		Cierre de ventanas Celadas en diltrock a una cara: 3 dias				
		NAVE PARAISO INDUSTRIAL, ISABEL AGUIAR, AREA LOGISTICA ELECTORAL: 81 dias				
		Viñinado en bloque: Estructura para Soporte Equinos de Area Acordada (en c)				
		Resane: 5 dias				
		Mochetas: 5 dias				
		Cantos: 5 dias				
		NAVE PARAISO INDUSTRIAL, ISABEL AGUIAR, AREA LOGISTICA ELECTORAL: 81 dias				
		Dinteles: 7 dias				
		NAVE PARAISO INDUSTRIAL, ISABEL AGUIAR, AREA LOGISTICA ELECTORAL: 81 dias				
		Pintura Acrilica: 4 dias				
		Pañete en Nave: 8 dias				
		NAVE PARAISO INDUSTRIAL, ISABEL AGUIAR, AREA LOGISTICA ELECTORAL: 81 dias				
		Pintura Interior Semigloss: 4 dias				
		Suministro e Instalacion de Puertas de P				
		Suministro e Instalacion de Puertas con				
		Cristales Fijos Interiores (Ver Indicacione				
		Suministro e Instalacion de Puertas Entr				
		NAVE PARAISO INDUSTRIAL, ISABEL AGUIAR, AREA LOGISTICA ELECTORAL: 81 dias				
		Pintura Interior Semigloss: 4 dias				
		Pañete en Nave: 8 dias				
		NAVE PARAISO INDUSTRIAL, ISABEL AGUIAR, AREA LOGISTICA ELECTORAL: 81 dias				
		LIMPIEZA FINAL: 3 dias				



Tareas desbordadas

Identificador	Nombre	Comienzo	Fin
46	Colocacion de Pisos ( Porcelanato ) 50*50	sáb 30/9/23	mar 3/10/23
49	Plafon PVC 2x2	dom 1/10/23	vie 6/10/23
72	Refuerzo de Mezamline Existente con Columnas Tipo H (W10X15), Vigas Tipo H(W8X15) y Perfiles Metálicos Tipo H(W8X15), Incluye Placas de fijacion PL153AX20X1, Pernos 3/8"	vie 21/9/23	lun 16/10/23
80	Colocacion de Pisos laminado	vie 29/9/23	lun 2/10/23
103	Dinteles	sáb 30/9/23	sáb 7/10/23
109	Fraguache en Vigasy Columnas	sáb 30/9/23	dom 1/10/23
110	Pañete exterior de baños	dom 1/10/23	mié 4/10/23
111	Resane	dom 1/10/23	lun 2/10/23
115	Reposicion piso pulido area de muro nuevo	sáb 30/9/23	mar 3/10/23
167	Pintura Interior Semiglos (Segun muestra)	sáb 30/9/23	lun 2/10/23
179	Tuberías y Piezas de Drenaje Sanitario y de Agua Potable	dom 1/10/23	dom 1/10/23
180	Desague de Piso	vie 21/9/23	dom 1/10/23
181	Bomba de 2 HP. (Mayer)	vie 21/9/23	dom 1/10/23
182	Tanque Hidroneumatico 60 GIS	vie 21/9/23	dom 1/10/23
183	Camara Septica	vie 21/9/23	dom 1/10/23
184	Lavamanos Blanco Empotrable	vie 21/9/23	dom 1/10/23
185	Lavamanos Blanco de Pedestal	vie 21/9/23	dom 1/10/23
186	Inodoros	vie 21/9/23	dom 1/10/23
187	Orinales Falda Completa,blco. con Fluxometro Temporizado	vie 21/9/23	dom 1/10/23
188	Dosificador Jabon Liquido	vie 21/9/23	dom 1/10/23
189	Dispensador Papel para inodoros	vie 21/9/23	dom 1/10/23
190	Porta Servilletas para lavamanos	vie 21/9/23	dom 1/10/23
191	Secamanos de Primera Calidad	vie 21/9/23	dom 1/10/23
192	Barra de Seguridad Inox. 0.60 CMS.	vie 21/9/23	dom 1/10/23
193	M/O de Plomería	vie 21/9/23	dom 1/10/23
198	Lamparas led 2x2 tipo Plafond, 40 Watts,6500K, Luz Blanca, duracion en horas mayor a 60,000 Hrs. Voltaje de operacion 85-277Volts, 60hz, 6000K, Luz Blanca, 1 ano de ga	mie 27/9/23	mie 4/10/23
199	Luminaria led de pared (aplique), 6 watts,5500K,duracion en horas mayor a 60,000 Hrs. Voltaje de operacion 85-277Volts, 60hz, 6000K, Luz Blanca, 1 ano de garantia escrit	mie 27/9/23	mie 4/10/23
200	Lampara Ojo de buey 12 Watts,duracion en horas mayor a 60,000 Hrs. Voltaje de operacion 85-277Volts, 60hz, 6000K, Luz Blanca, 1 ano de garantia escrita, icluye conduci	mie 27/9/23	mie 4/10/23
201	Interruptor 3W,20A, 120V, Polarizado con punto de Tierra, en tubería EMT, USA, UL.	mie 27/9/23	mie 4/10/23
202	Interruptor sencillo,20A, 120V,Polarizado con punto de Tierra, en tubería EMT, USA, UL.	mie 27/9/23	mie 4/10/23
203	Tomacorriente 20A, 120V, Polarizado con punto de Tierra, en tubería EMT, USA, UL.	mie 27/9/23	mie 4/10/23
204	Puntos de Red (solo canalizacion), en tubería de 3/4" EMT, USA, UL.	mie 27/9/23	mie 4/10/23
205	Suministro e Instalacion de Tuberías de adecuacion Lamparas de Plafond, tuberías EMT de 1/2" UL, USA	mie 27/9/23	mie 4/10/23
206	Suministro e Instalacion de Tubería para canalizacion , Alimentacion Circuitos Tomacorriente, en tuberías EMT de 1/2" UL, US.	mie 27/9/23	mie 4/10/23
207	Suministro e Instalacion de canalizacion , Alimentacion principal puntos de Red. En Escalera 300mmX 100 mm X 3048mm, Registros 4X4 Metalico U.S, USA, Registro Metalli	mie 27/9/23	mie 4/10/23
47	Zocalos en Piso	mar 3/10/23	vie 6/10/23
81	Hozcalos en Piso	lun 2/10/23	lun 2/10/23
120	Hormigon en Rampas Impedidos Fisicos	sáb 7/10/23	lun 9/10/23
122	Ceramica en Pared de Baños Nuevos 40x25	sáb 7/10/23	lun 12/10/23
118	Ceramica Alto Transito en Piso Exterior	jue 5/10/23	sáb 7/10/23
112	Mochetas	lun 2/10/23	jue 5/10/23
113	Cantos	lun 2/10/23	jue 5/10/23
117	Porcelanato en Piso de Baños Nuevos	mar 3/10/23	jue 5/10/23
209	Suministro e Instalacion de Lamparas en tecnologia Led, Circular tipo Campana, 100 Watts, duracion en horas mayor a 60,000 Hrs. Voltaje de operacion 85-277Volts, 60hz	mie 4/10/23	mie 11/10/23
210	Suministro e Instalacion de dos Tomacorriente, 120Volts, 20 Amperes, Polarizado, en caja cuadrada para dos tomas, con tapa, Identificacion de circuito con equiqueta, Tuberi	mie 4/10/23	mie 11/10/23
211	Interruptor triple, 20A, 120V, En tubería EMT de 3/4" USA, UL.	mie 4/10/23	mie 11/10/23
212	Interruptor doble, 20A, 120V, En tubería EMT de 3/4" USA, UL.	mie 4/10/23	mie 11/10/23
213	Interruptor sencillo,20A, 120V, En tubería EMT de 3/4" USA, UL.	mie 4/10/23	mie 11/10/23
214	Suministro e Instalacion de Canalizacion Regillas 50mmX 20mm X 3048mm, Accesorio de curva y empalme, todos elementos y regillas, certificación USA, UL.	mie 4/10/23	mie 11/10/23
215	Suministro e Instalacion Canalizacion para circuitos de Instalaciones electricas Regillas 30mmX 20mm X 3048mm, Accesorio de curva y empalme, todos elementos y regillas, ce	mie 4/10/23	mie 11/10/23
216	Suministro e Instalacion de Canalizacion para circuitos de instalaciones cableado estructurado 30mmX 20mm X 3048mm	mie 4/10/23	mie 11/10/23
217	Suministro e Instalacion de puntos de Red de datos cableado estructurado, tubería EMT de 3/4" Caja 2x4 Metalica UL, USA, KO 3/4" Sondaada desde Punto hasta Regilla de i	mie 4/10/23	mie 11/10/23



Tareas desbordadas

Identificador	Nombre	Comienzo	Fin
44	Suministro e Instalacion de Puertas Enrollables (2 Ud de 2.70 x 4.00)	sáb 14/10/23	lun 16/10/23
85	Pintura Acrilica Base	vie 13/10/23	dom 15/10/23
86	Pintura Exterior (Según muestra)	dom 15/10/23	lun 16/10/23
89	Puertas comercial en cristal	lun 9/10/23	mar 10/10/23
90	Cristales Fijos Interiores (Ver Indicaciones en Planos) (25.03 P2)	mar 10/10/23	vie 13/10/23
124	Tope de granito baño hombres	lun 12/10/23	vie 13/10/23
125	Tope de granito baños mujeres	vie 13/10/23	sáb 14/10/23
127	Ventanas Correderas (Aluminio y Cristal Claro)	sáb 14/10/23	dom 15/10/23
130	Puertas en Baños 0.70 x 1.60 m2	dom 15/10/23	lun 16/10/23
131	Divisiones en Baños	lun 16/10/23	lun 16/10/23
133	Excavacion Drenaje	sáb 14/10/23	lun 16/10/23
219	Alimentacion de electrica de potencia panel POA 3 Conductores # 4 THHN Fase 1 Conductor # 6 THHN Neutro 1 Conductor # 8 THHN Tierra Tuberia EMT, LT, 1 1/2" Sopot	mié 11/10/23	sáb 21/10/23
220	Alimentacion de electrica de potencia panel Pl1 3 Conductores # 2 THHN Fase 1 Conductor # 4 THHN Neutro 1 Conductor # 6 THHN Tierra Tuberia EMT, LT, 1 1/2" Sopot	mié 11/10/23	sáb 21/10/23
221	Alimentacion de electrica de potencia panel Pl2 3 Conductores # 2 THHN Fase 1 Conductor # 4 THHN Neutro 1 Conductor # 6 THHN Tierra Tuberia EMT, LT, 1 1/2" Sopot	mié 11/10/23	sáb 21/10/23
222	Alimentacion de electrica de potencia panel PAAR 3 Conductores # 4 THHN Fase 1 Conductor # 6 THHN Neutro 1 Conductor # 8 THHN Tierra Tuberia EMT, LT, 1 1/2" Sopot	mié 11/10/23	sáb 21/10/23
223	Alimentacion de electrica de potencia panel POA 3 Conductores # 4 THHN Fase 1 Conductor # 6 THHN Neutro 1 Conductor # 8 THHN Tierra Tuberia EMT, LT, 1 1/2" Sopot	mié 11/10/23	sáb 21/10/23
224	Dispositivos de potencia Panel board y Panel de Distribucion Panel Board Barra 400 Amperes 3 Polos, en Cobre Main breaker 400 Amperes 3(tres) Breakers 100 amperes 3 I	mié 11/10/23	sáb 21/10/23
225	Alimentacion de electrica de potencia panel board Nave Oficinas administrativas y depositos de materiales: 6 Conductores # 3/0 THHN Fase 3 Conductor # 1/0 THHN Neutr	mié 11/10/23	sáb 21/10/23
226	Sistema de tierra para aterrizaje Columnas existentes, Regillas y dispositivos de potencia	mié 11/10/23	sáb 21/10/23
134	Tuberías y Piezas de Drenaje Sanitario y de Agua Potable	lun 16/10/23	lun 16/10/23
135	Ventilacion	lun 16/10/23	lun 16/10/23
136	Camara de Inspeccion	lun 16/10/23	lun 16/10/23
137	Desague de Piso	lun 16/10/23	lun 16/10/23
138	Correccion en Desague de Techo y Canaletas	lun 16/10/23	lun 16/10/23
139	Pozo Filtroante ( 1 Tubo DE 12*19' )	lun 16/10/23	lun 16/10/23
140	Cisterna 4,000 Gls.Tierra.	lun 16/10/23	lun 16/10/23
141	Bomba de 2 HP. (Mayer)	lun 16/10/23	lun 16/10/23
142	Tanque Hidroneumatico 60 GLS	lun 16/10/23	lun 16/10/23
143	Camara Septica	lun 16/10/23	lun 16/10/23
144	Lavamanos Blanco Empotrable	lun 16/10/23	lun 16/10/23
145	Lavamanos Blanco de Pedestal	lun 16/10/23	lun 16/10/23
146	Inodoros	lun 16/10/23	lun 16/10/23
147	Orinales Falda Completa,Blco. con Fluxometro Temporizado	lun 16/10/23	lun 16/10/23
148	Dosificador Jabon Liq. De Primera Calidad	lun 16/10/23	lun 16/10/23
149	Dispensador Papel Para Inodoros	lun 16/10/23	lun 16/10/23
150	Porta Servilletas para lavamanos	lun 16/10/23	lun 16/10/23
151	Secamanos de Primera Calidad	lun 16/10/23	lun 16/10/23
152	Barra de Seguridad Inox. 0.60 CMS.	lun 16/10/23	lun 16/10/23
153	M/O de Plomería	lun 16/10/23	lun 16/10/23
229	Suministro e instalacion de unidad de acondicionador de aire de tipo manejadora de 5 ton Inverter eficiencia minima 18 en areas administrativas. Incluye acondicionador de	sáb 21/10/23	mar 31/10/23
230	Suministro e instalacion de unidad de acondicionador de aire de tipo power cassette de 2 ton Inverter eficiencia minima 18 en areas administrativas. Incluye acondicionador c	sáb 21/10/23	mar 31/10/23
231	Pies de tubería de cobre rigidez de 5/8 y 3/8, con insulacion en vascoel. Incluye piezas de acople, soldadura, soporteña, mano de obra y todo lo necesario para su instalac	sáb 21/10/23	mar 31/10/23
232	Pies de tubería de cobre rigidez de 7/8 y 3/8, con insulacion en vascoel. Incluye piezas de acople, soldadura, soporteña, mano de obra y todo lo necesario para su instalac	sáb 21/10/23	mar 31/10/23
233	Suministro e instalacion de base de para unidades condensoras	sáb 21/10/23	mar 31/10/23
234	Suministro e instalacion de base de para unidades condensoras	sáb 21/10/23	mar 31/10/23
235	Suministro e instalacion de Regilla de suministro 12X12	sáb 21/10/23	mar 31/10/23
236	Suministro e instalacion de Regilla de suministro 12X12	sáb 21/10/23	mar 31/10/23
237	Suministro e instalacion de regilla cuadriculada para BisPass de retornos	sáb 21/10/23	mar 31/10/23
238	Base Para condensador r3	sáb 21/10/23	mar 31/10/23
239	Base Para condensador r3	sáb 21/10/23	mar 31/10/23



# noviembre 2023

Lunes      martes      miércoles      jueves      viernes      sábado      domingo

NAVE PARASO INDUSTRIAL, ISABEL AGUIAR, AREA LOGISTICA ELECTORAL: 81 días

LIMPIEZA FINAL: 3 días

FIN

1      2      3      4      5

6      7      8      9      10      11      12

13      14      15      16      17      18      19

20      21      22      23      24      25      26

27      28      29      30

