


DOS CAMINOS DEVELOPMENT, SRL

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	24	24	10 nov '24	17 nov '24	24 nov '24	1 dic '24	8 dic '24	15 dic '24	22 dic '24
1		PROYECTO: CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN LATERAL LAS COLINAS.	28.5 días	lun 11/11/24	jue 19/12/24									
2		INICIO	0 días	lun 11/11/24	lun 11/11/24									
3		MURO LATERAL L= 29.41 Mts.	28.5 días	lun 11/11/24	jue 19/12/24									
4														
5														
6		Preliminares:	6.5 días	lun 11/11/24	mar 19/11/24									
7		Limpieza area	2.5 días	lun 11/11/24	mié 13/11/24									
8		Replanteo general. (A= 147.05 M2)	0.5 días	mar 19/11/24	mar 19/11/24									
9		Demolicion de Canaleta adyacente al Murco	0.5 días	jue 14/11/24	jue 14/11/24									
10		Bote de escombros. (Aprox. 10.00 Camiones de 6 M3)	0.5 días	jue 14/11/24	jue 14/11/24									
11														
12		Movimiento de tierra	24.5 días	jue 14/11/24	mié 18/12/24									
13		Demolicion de Muro de Contencion existente Con Compresor	7.5 días	jue 14/11/24	lun 25/11/24									
14		Demolicion de Zapata de Muro de Contencion existente con Compresor	3.5 días	mié 20/11/24	lun 25/11/24									
15		Excavacion de material proximo al muro (V= 5.00 mts. x 29.41 mts. x 5.00 mts. (Con Equipo)	6 días	mié 20/11/24	mié 27/11/24									
16		Excavacion de zapata del muro (V= 1.15 mts. x 29.41 mts. x 2.60 mts. (Con	10 días	vie 22/11/24	jue 5/12/24									
17		Relleno de Reposicion de Material Excavado (V= 0.60 x 2.00 x 29.41)M3 (Factor de Esp. = 1.20)	1.5 días	mar 3/12/24	mié 4/12/24									
18		Bote de Material Excavado (Con Equipo) (Factor de Esp. = 1.20)	14 días	lun 18/11/24	vie 6/12/24									
19		Relleno compactado caliche (Con Equipo) (Factor de Comp. = 1.30)	1.5 días	mar 17/12/24	mié 18/12/24									
20														
21		Hormigon Simple y armado en:	17 días	vie 22/11/24	lun 16/12/24									
22		Hormigon Simple de Limpieza debajo de la Zapata (V= 29.41 x 0.10 x 2.60)	1 día	vie 22/11/24	vie 22/11/24									



Proyecto: Const. Muro Contención Lateral Las Colinas
Fecha: sáb 28/9/24

DOS CAMINOS DEVELOPMENT, SRL

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	24	10 nov '24	17 nov '24	24 nov '24	1 dic '24	8 dic '24	15 dic '24	22 dic '24
23		Zapata de Muro de Contención $\phi 3/4"$ @ 0.15 A.D. cara inferior y $\phi 1/2"$ @ 0.15 A.D. en cara superior (V= 2.60 mts x 0.40 mts x 29.41 mts)	7 días	lun 25/11/24	mar 3/12/24	X	V	D	M	J	S	L	X
24		Muro de Contención $\phi 1/2"$ @ 0.15 A.D. En cara izquierda y de $\phi 1/2"$ @ 0.15 long. Y $\phi 3/4"$ @ 0.15 transv. en cara derecha (V= (0.30+0.60)/2 x 5.00 x 29.41)m3	14 días	mié 27/11/24	lun 16/12/24								
25		Suministro y colocacion de Lloraderos en muro y Construcción de Canaleta con Rejilla Metálica	11 días	jue 5/12/24	jue 19/12/24								
27		Suministro y colocacion de lloraderos en muro de contencion con tubos $\phi 2"$ PVC SDR-26 (L= 0.60 Mts. c/u) (11.00 tubos $\phi 2" \times 19'$ de PVC SDR-26)	1.5 días	jue 5/12/24	vie 6/12/24								
28		Construcción de Canaleta con muros y piso de H.S. con Rejilla compuesta de angulares 2"x2" y Perfiles de 2"x1"	3 días	mar 17/12/24	jue 19/12/24								
29		FIN	0 días	jue 19/12/24	jue 19/12/24								
30		GASTOS INDIRECTOS	28 días	lun 11/11/24	jue 19/12/24								
31		DIRECCION TECNICA	28 días	lun 11/11/24	jue 19/12/24								
32		GASTOS ADMINISTRATIVOS	28 días	lun 11/11/24	jue 19/12/24								
33		SEGUROS Y FIANZAS	28 días	lun 11/11/24	jue 19/12/24								
34		LEY 6-86	28 días	lun 11/11/24	jue 19/12/24								
35		CODIA	28 días	lun 11/11/24	jue 19/12/24								
36		TRANSPORTE	28 días	lun 11/11/24	jue 19/12/24								
37		IMPREVISTOS	28 días	lun 11/11/24	jue 19/12/24								
38		ESTUDIO Y DISEÑO (Pago contra facturas)	28 días	lun 11/11/24	jue 19/12/24								
39		ITBIS Norma 7 del 2007 de la DGII.	28 días	lun 11/11/24	jue 19/12/24								
40													

Tarea	Resumen inactivo	Tareas externas
División		Hito externo
Hito		Fecha límite
Resumen		Tareas críticas
Resumen del proyecto		División crítica
Tarea inactiva		Progreso
Hito inactivo		Progreso manual

Proyecto: Const. Muro Contención Lateral Las Colinas
Fecha: sáb 28/9/24