



CRONOGRAMA DE EJECUCION

Proyecto: Construcción de un muro lateral en la nave Las Colinas.

Expediente: JCE-CCC-CP-2024-0015

Fecha: 03/10/2024

Proponente: Jarez, Srl

RNC: 131754171

Dirección: C/ Max. Enríquez Ureña. Esq. Miguel A. Garrido. No.131 Los Prados

Teléfono: 809-933-7790

Correo Electrónico: nrodriguez@jarezdominicana.com

Cronograma Detallado de Ejecución del Proyecto (9 semanas)

Fase 1: Preparación del Sitio (5 días)

1. **Limpieza y desbroce del terreno - 2 días**
2. **Replanteo y marcaje topográfico - 2 días**

Fase 2: Movimiento de Tierra (10 días)

1. **Demolición del muro existente - 3 días**
2. **Demolición de zapatas existentes - 2 días**
3. **Excavación de terreno para nuevas zapatas - 3 días**
4. **Retiro de material excavado - 2 días**

Fase 3: Construcción del Muro (15 días)

1. **Colocación de hormigón de limpieza en zapatas - 2 días**
2. **Armado y colocación de acero de refuerzo en zapatas - 3 días**
3. **Vaciado de hormigón en zapatas - 2 días**
4. **Levantamiento de encofrados para el muro - 3 días**
5. **Armado de acero en muro de contención - 3 días**
6. **Vaciado de hormigón en el muro - 2 días**

Fase 4: Instalaciones Complementarias (5 días)

1. **Instalación de lloraderos de PVC en el muro - 2 días**
2. **Construcción de canaleta con rejilla metálica - 3 días**


Nombre y Firma del Representante Legal
Sello de la Empresa





Fase 5: Terminaciones (5 días)

1. **Aplicación de pañetes en el muro** - 2 días
2. **Impermeabilización del muro** - 2 días
3. **Limpieza del área de trabajo** - 1 día

Fase 6: Cierre del Proyecto (5 días)

1. **Inspección final y entrega de documentación** - 2 días
2. **Recepción provisional de la obra** - 1 día
3. **Correcciones finales (si aplica)** - 2 días

Cronograma Detallado: Con cada tarea y sus dependencias.

ID	HITOS PARA REALIZAR	DURACIÓN (DÍAS)	Predecesor
1	Fase 1: Preparación del Sitio	5	
2	Limpieza y desbroce del terreno	2	1
3	Replanteo y marcaje topográfico	2	2
4	Instalación de casetas y señalización	1	3
5	Fase 2: Movimiento de Tierra	10	
6	Demolición del muro existente	3	5
7	Demolición de zapatas existentes	2	6
8	Excavación de terreno para nuevas zapatas	3	7
9	Retiro de material excavado	2	8
10	Fase 3: Construcción del Muro	15	
11	Colocación de hormigón de limpieza en zapatas	2	10
12	Armado y colocación de acero de refuerzo en zapatas	3	11
13	Vaciado de hormigón en zapatas	2	12
14	Levantamiento de encofrados para el muro	3	13
15	Vaciado de hormigón en el muro	2	14


Nombre y Firma del Representante Legal
Sello de la Empresa

