

Id		No.	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
Relación de Partidas muro nave Las Colinas II						
Inicio de Obra						
0				70 días	3 mar '25	3 jun '25
1				0 días	3 mar '25	3 mar '25
2	A.-		MURO LATERAL L= 13.86 Mts.	58 días	3 mar '25	19 may '25
3	1		Preliminares:	4 días	3 mar '25	6 mar '25
4	1.01		Limpieza del area	1 día	3 mar '25	3 mar '25
5	1.02		Replanteo general. (A= 69.30 M2)	1 día	3 mar '25	3 mar '25
6	1.03		Demolicion de Garita del Edificio adyacente	2 días	4 mar '25	5 mar '25
7	1.04		Demolicion de Rampa adyacente al Muro	1 día	4 mar '25	4 mar '25
8	1.05		Demolicion de Canaleta adyacente al Muro	2 días	4 mar '25	5 mar '25
9	1.06		Bote de escombros.	3 días	4 mar '25	6 mar '25
10	2		Movimiento de tierra	13 días	7 mar '25	24 mar '25
11	2.01		Demolicion de Muro de Contencion existente Con Compresor	1 día	7 mar '25	7 mar '25
12	2.02		Demolicion de Zapata de Muro de Contencion existente con Compresor	1 día	7 mar '25	7 mar '25
13	2.03		Excavacion de material proximo al muro. (Con Equipo)	3 días	8 mar '25	12 mar '25
14	2.04		Excavacion de material en area de zapata del muro. (Con Equipo)	3 días	8 mar '25	12 mar '25
15	2.05		Bote de Material Excavado (Con Equipo) (Factor de Esp. = 1.20)	5 días	8 mar '25	14 mar '25
16	2.06		Relleno compactado caliche (Con Equipo) (Factor de 7 días Comp. = 1.30)	7 días	14 mar '25	24 mar '25
17	3		Hormigon Simple y armado en:	25 días	24 mar '25	28 abr '25
18	3.01		Hormigon Simple de Limpieza debajo de la Zapata.	1 día	24 mar '25	25 mar '25
19	3.02		Zapata de Muro de Contencion $\phi \frac{3}{4}$ " @ 0.15 A.D. cara inferior y $\phi \frac{1}{2}$ " @ 0.15 A.D en cara superior.	3 días	25 mar '25	28 mar '25
20	3.03		Muro de Contencion $\phi \frac{1}{2}$ " @ 0.15 A.D. En cara izquierda y de $\phi \frac{1}{2}$ " @ 0.15 long. Y $\phi \frac{3}{4}$ " @ 0.15 transv. en cara derecha.	21 días	28 mar '25	28 abr '25
21	4		Construccion de Drenaje Frances:	33 días	28 mar '25	14 may '25
22	4.01		Suministro de Material Impermeabilizante en paredes y base del drenaje (Rollos de 1.00 m x 10	10 días	28 abr '25	12 may '25
23	4.02		Suministro de Tubos perforados ϕ 8"X19' de PVC-SDR-26	1 día	12 may '25	13 may '25
24	4.03		Suministro de Grava de 1"@ 1½" (V = 0.30 mts. X 5.00 mts. X 43.27) + 15% de desp.	1 día	13 may '25	14 may '25

3/3



Id		No.	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
25	4.04		Mano de Obra de construcción de Drenaje	1 día	13 may '25	14 may '25
26	4.05		Suministro y colocación de lloraderos en muro de contención con tubos $\phi 2"$ PVC SDR-26	1 día	28 mar '25	29 mar '25
27	5		Construcción de Canaleta con Rejilla Metálica	1 día	14 may '25	15 may '25
28	5.01		Construcción de Canaleta con muros y piso vaciados de H.S. con Rejilla compuesta de angulares 2"x2" y Perfiles de 2"x1"	1 día	14 may '25	15 may '25
29	6		CONSTRUCCION DE CASETA DE SEGURIDAD (2.00 mts. X 2.63 mts.)	57 días	4 mar '25	19 may '25
30	6.01		Movimiento de Tierras:	3 días	4 mar '25	6 mar '25
31	6.01.1		Excavación zapata de muro 6", a mano, (0.45x9.26x 0.80mts.).	2 días	4 mar '25	5 mar '25
32	6.01.2		Bate material excavado + 30% abultamiento.	2 días	4 mar '25	5 mar '25
33	6.01.3		Relleno Apisonado en piso (MACO). (Caliche)	1 día	6 mar '25	6 mar '25
34	6.01.4		Relleno de reposición .	1 día	6 mar '25	6 mar '25
35	6.02		Hormigón armado en:	15 días	7 mar '25	26 mar '25
36	6.02.1		Zapatas muros de 6", 9.26 x 0.45 x 0.25, $3\phi 3/8"$, $3\phi 3/8$ a 0.25mts.	3 días	7 mar '25	11 mar '25
37	6.02.2		Dintel, 0.15x0.20x1.40 (2), $3\phi 1/2"$ $2\phi 3/8"$, $3\phi 3/8"$ a 0.20mts.	3 días	22 mar '25	26 mar '25
38	6.02.3		Losa hormigón armado, h=0.13mts. $3/8"@0.25m$ AD	3 días	22 mar '25	26 mar '25
39	6.02.4		Vuelos, h=0.13mts. $3/8"@0.25m$ AD	3 días	22 mar '25	26 mar '25
40	6.02.5		Viga amarre en muro 15x20 $4\phi 3/8"$ est. $3/8"@0.20m$ 1:2:4 Ligado a Mano	3 días	22 mar '25	26 mar '25
41	6.03		Muros de bloques de:	14 días	11 mar '25	28 mar '25
42	6.03.1		Bloques horm. 6", $\phi 3/8"$ a 0.80mts. B.N.P.	2 días	11 mar '25	13 mar '25
43	6.03.2		Bloques horm. 6", $\phi 3/8"$ a 0.80mts., S.N.P.	7 días	13 mar '25	21 mar '25
44	6.03.2		Antepecho de Bloques horm. 6" (2 Lineas)	2 días	26 mar '25	28 mar '25
45	6.04		Terminación de superficie:	10 días	28 mar '25	10 abr '25
46	6.04.1		Fragüache.	2 días	28 mar '25	31 mar '25
47	6.04.2		Empañete maestrado exterior.	3 días	1 abr '25	3 abr '25
48	6.04.3		Empañete maestrado interior.	3 días	4 abr '25	8 abr '25
49	6.04.4		Cantos	2 días	8 abr '25	10 abr '25
50	6.04.5		Mochetas	2 días	8 abr '25	10 abr '25
51	6.05		Pisos y zócalos:	4 días	10 abr '25	15 abr '25
52	6.05.1		Porcelanato 0.30 x 0.30mts. de alto tráfico.	2 días	10 abr '25	12 abr '25
53	6.05.2		Zócalos	2 días	14 abr '25	15 abr '25

Id	No.	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	junio 2025											
						19	24	1	6	11	16	21	26	31	5	10	15
54	6.06	Portaje:	1 día	16 abr '25	16 abr '25												
55	6.06.1	Puerta polimetal blanca (0.80 x 2.10)	1 día	16 abr '25	16 abr '25												
56	6.07	Ventanas:	2 días	16 abr '25	21 abr '25												
57	6.07.1	Ventanas corredizas de aluminio natural y cristal claro. (0.80 x 1.00)	1 día	16 abr '25	16 abr '25												
58	6.07.2	Rejas (incluye pintura).	1 día	21 abr '25	21 abr '25												
59	6.08	Pintura (Todo costo):	4 días	22 abr '25	25 abr '25												
60	6.08.1	Acrílica base blanca (blanco 00 popular económ.).	2 días	22 abr '25	23 abr '25												
61	6.08.2	Pintura semigloss pared interior.	2 días	24 abr '25	25 abr '25												
62	6.08.3	Acrílica pared exterior	2 días	24 abr '25	25 abr '25												
63	6.08.4	Inodoro Blanco de Servicio + Salidas	1 día	24 abr '25	24 abr '25												
64	6.08.5	Lavamanos Blanco de Servicio + Salidas	1 día	24 abr '25	24 abr '25												
65	7	Otras Partidas	3 días	15 may '25	19 may '25												
66	7.01	Asfaltado del área de Intervención para la Construcción del Muro E= 2" (Ver Planos)	1 día	15 may '25	16 may '25												
67	7.02	Malla ciclónica de 6 pies de altura Cal. 9 con alambre Tipo Trinchera.	1 día	16 may '25	17 may '25												
68	7.03	Rampa de Acceso Adyacente al Muro (Ver Planos)	1 día	19 may '25	19 may '25												
69	B.-	MURO FRONTAL L= 55.20 Mts.	70 días	3 mar '25	3 jun '25												
70	1	Preliminares	5 días	3 mar '25	7 mar '25												
71	1.01	Limpieza area	1 día	3 mar '25	3 mar '25												
72	1.02	Replanteo general.	1 día	4 mar '25	4 mar '25												
73	1.03	Demolicion de coseta (Garita) existente	1 día	5 mar '25	5 mar '25												
74	1.04	Demolicion de muros de H.A. (Bases de Tanques de Combustible) existente	1 día	5 mar '25	5 mar '25												
75	1.05	Retiro de Chatarra metalica y Tanques de Combustibles de muros de H.A. existente	1 día	5 mar '25	5 mar '25												
76	1.06	Corte de Arboles existentes	1 día	5 mar '25	5 mar '25												
77	1.07	Bote de escombros. (Aprox. 8.00 camiones de 15.00 M3)	2 días	6 mar '25	7 mar '25												
78	2	Movimiento de tierra	17 días	8 mar '25	29 mar '25												
79	2.01	Demolicion de Muro de Bloques existente Con Equipo	1 día	8 mar '25	10 mar '25												
80	2.02	Demolicion de Zapata de Muro de Contencion existente con Equipo	1 día	8 mar '25	10 mar '25												
81	2.03	Excavacion de material proximo al muro. (Con Equipo)	5 días	10 mar '25	15 mar '25												



Id	No.	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	junio 2025											
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
102		Construccion de Contenes Nuevos en area perimetral del area verde L= 113.37 MI	1 día	2 jun '25	2 jun '25												
103		Diseño de Letra JCE en Verja frontal	1 día	8 mar '25	10 mar '25												
104		Construccion de area verde con siembra de grama A= 145.74 m ²	1 día	3 jun '25	3 jun '25												
105	5.04	Pintura Base (Blanco 00 Popular Economica)	1 día	7 mar '25	7 mar '25												
106	5.05	Pintura Acrilica exterior, mostaza y marrón	1 día	8 mar '25	10 mar '25												
107	6	ESTRUCTURAS METALICAS Y OTROS	4 días	3 mar '25	6 mar '25												
108	6.01	Construccion de Porton de Entrada (Ancho= 7.52 mts. Y L= 2.50 mts. con planchuelas de 1½" x ¾" x 20', barras cuadradas de ¾" x 20', barras cuadradas de ½" x 20', parales de perfiles 3" x 3" con capiteles y tola de 4' x 8' x 3/16" (Incluye pi	1 día	3 mar '25	3 mar '25												
109	6.02	Verja metalica sobre muros frontal y lateral derecho. Con planchuelas de 1½" x ¾" x 20' de 1.6 mms. , barras cuadradas de ¾" x 20', barras cuadradas de ½" x 20', parales de perfiles 3" x 3" con capiteles. Columnas de H.A. 0.20 mts. X 0.20	3 días	3 mar '25	5 mar '25												
110	6.03	Reduccion y terminacion de Columnas soporte de puerta de Bloques de 8" con Capiteles	1 día	6 mar '25	6 mar '25												
111		Partidas Presupuestarias Electromecanicas	3 días	3 mar '25	5 mar '25												
112	7	Iluminacion y Salidas de Alimentacion	3 días	3 mar '25	5 mar '25												
113	7.01	Suministro de Lampara Led de Calle 60W, Con Fotocelda Integrada, 120V, 5000K, IP65.	1 día	3 mar '25	3 mar '25												
114	7.02	Canalizacion de Salidas de Alimentacion Desde Tapon de Registro Roscado de 4" en PVC Hacia Lamparas Led de Calle en Tuberia PVC de 3/4", Registro Metalico 2"x4" con Ko. de 3/4" y Alambre #10 AWG THHN (Negro o Rojo para el Potencial, Blanco para Neutro y V	3 días	3 mar '25	5 mar '25												
115	7.03	Suministro e Instalacion de Tapon de Registro Roscado en PVC de 4". Canalizacion en Tuberia en PVC de 2" , 1 1/2" y 1" SDR-26 Desde Registro Metalico Pintado 6"x6"x4" N3R. Alambre #10 AWG THHN Potencial, Neutro y Tierra Para la Alimentacion de los 4 Circu	2 días	3 mar '25	4 mar '25												
116	7.04	Mano de Obra Instalacion de Lampara Led de calle 0 días	0 días	3 mar '25	3 mar '25												



Id	No.	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	marzo 2025	abril 2025	mayo 2025	junio 2025
117	7.05	Alquiler por Dia de Grúa Con Canasto para Instalacion de Lampara Led de Calle	2 días	3 mar '25	4 mar '25	1	6	11	16
118	7.06	Mano de Obra Instalacion Salidas de Alimentacion 0 días desde Tapon de Registro Roscado en PVC Hacia Lampara Led de Calle	0 días	3 mar '25	3 mar '25	19	24	31	4
119	7.07	Mano de Obra Instalacion Salidas de Alimentacion 0 días desde Registro Metalico 6"x6"x4" Hacia Tapon de Registro Roscado en PVC	0 días	3 mar '25	3 mar '25	19	24	31	4
120	7.08	Postes para Luminarias de hierro de 4"x4" de 2.25 mms. De espesor con tubos de 1½" para soporte de lamparas con pernos y planchuelas y pedestal de H.A.	1 día	3 mar '25	3 mar '25	19	24	31	4
121	8	Sistema Electrico de Potencia	1 día	4 mar '25	4 mar '25	19	24	31	4
122	8.01	Suministro e Instalacion de Panel de Distribucion 8-16 Circuitos, 1F, 125A, 120/240V, Nema 3R Tipo de disyuntor: THQL. Para Alimentacion de Lamparas Led de Calle, Compuesto por: Breaker 20A-----4Uds Canalizacion en tuberia EMT 1 1/2" Visto Desde P	1 día	4 mar '25	4 mar '25	19	24	31	4
123	8.02	Canalizacion en Tuberia PVC SDR-26 de 2" Soterrada desde Panel de Lamparas Led de Calle Hacia Registro. Incluye Registro Metalico Pintado 8"x8"x4" N3R y Alambre #10 AWG THHN Para Potencial, Neutro y Tierra Para la Alimentacion de los 4 Circuitos de Ilumin	1 día	4 mar '25	4 mar '25	19	24	31	4
124	8.03	Mano de obra Instalacion Sistema electrico de Potencia	0 días	4 mar '25	4 mar '25	19	24	31	4
125		Fin de Obra	0 días	3 jun '25	3 jun '25	19	24	31	4



Handwritten signature