

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	MAYO												Junio		
					semana 1	semana 2	semana 3	semana 4	semana 5	semana 6	semana 7	semana 8	semana 9	semana 10	semana 11	semana 12		semana 13	semana 14
1	MURO LATERAL	0 días	lun 3/3/25	lun 3/3/25															
2	Preliminares	0 días	lun 3/3/25	lun 3/3/25															
3	Limpieza del area	4 días?	jue 3/6/25	jue 3/6/25															
4	Replanteo general	1 día?	jue 3/6/25	jue 3/6/25															
5	Demolicion de Garita del Edificio adyacente	1 día?	mié 3/5/25	mié 3/5/25															
6	Demolicion de Rampa adyacente al Muro	1 día?	mié 3/5/25	mié 3/5/25															
7	Demolicion de Canchales adyacente al Muro	1 día?	mié 3/5/25	mié 3/5/25															
8	Bota de sacombras	3 días?	mar 3/4/25	jue 3/6/25															
9	Movimiento de tierra	0 días	lun 3/3/25	lun 3/3/25															
10	Demolicion de Muro de Contencion existente	2 días	sáb 3/6/25	lun 3/10/25															
11	Demolicion de Zapata de Muro de Contencion existente	1 día?	lun 3/10/25	lun 3/10/25															
12	Excavacion de material proximo al muro	2 días	vie 3/7/25	sáb 3/6/25															
13	Excavacion de material en area de zapata del muro	2 días	mar 3/11/25	mié 3/12/25															
14	Bota de Material Excavado	2 días	mar 3/11/25	mié 3/12/25															
15	Relevo compactado caliche	7 días	mar 4/1/25	mié 4/6/25															
16	Hormigon Simple y armado	0 días	lun 3/3/25	lun 3/3/25															
17	Hormigon Simple de Limpieza debajo de la Zapata.	1 día?	lun 3/17/25	lun 3/17/25															
18	Zapata de Muro de Contencion	3 días?	lun 3/17/25	mié 3/19/25															
19	Muro de Contencion	7 días?	mar 3/16/25	mié 3/19/25															
20	Construccion de Drenaje Frances	0 días	lun 3/3/25	lun 3/3/25															
21	Suministro de Material Impermeabilizante	3 días	jue 3/27/25	sáb 3/29/25															
22	Suministro de Tubos perforados φ 8" X 19' de PVC-SDR-26	1 día?	jue 3/27/25	jue 3/27/25															
23	Suministro de Grava de 1" @ 1½"	3 días	lun 3/31/25	mié 4/2/25															
24	Mano de Obra de construccion de Drenaje	6 días?	jue 3/27/25	mar 4/2/25															
25	Suministro y colocacion de lacerados en muro de contencion	1 día?	mar 3/25/25	mar 3/25/25															
26	Construccion de Canchales con Rejilla Metálica	0 días	lun 3/3/25	lun 3/3/25															
27	Construccion de Canchales con muros y piso veciados de H.I.	7 días	jue 4/1/25	jue 4/17/25															
28	Construccion Caseta Seguridad	0 días	lun 3/3/25	lun 3/3/25															
29	Movimiento de Tierra	0 días	lun 3/3/25	lun 3/3/25															
30	Excavacion zapata de muro 6" a mano	2 días	jue 4/1/25	vie 4/11/25															
31	Bota material excavado	1 día?	vie 4/11/25	vie 4/11/25															
32	Relevo Apisonado en piso con Macquito	1 día?	mié 4/6/25	mié 4/6/25															
33	Relevo de reposicion	1 día?	mar 4/15/25	mar 4/15/25															
34	Hormigón armado	0 días	lun 3/3/25	lun 3/3/25															
35	Zapatas muros de 6"	1 día?	sáb 4/12/25	sáb 4/12/25															
36	Dimto 0,15x0,20x1,40	1 día?	vie 4/18/25	vie 4/18/25															
37	Losas hormigón armado, h=0,13mts, 3/6"@0,25m AD	2 días	sáb 4/19/25	lun 4/12/25															
38	Vuelos, h=0,13mts, 3/6"@0,25m AD	1 día?	lun 4/12/25	vie 4/18/25															
39	Viga anclera en muro 15x20 4 φ 3/8" est, 3/6"@0,20m	1 día?	vie 4/18/25	vie 4/18/25															
40	Muros de bloques	1 día?	lun 4/14/25	lun 4/14/25															
41	Bloques horm. 5", Ø3/8" a 0,80mts, B.N.P.	0 días	lun 3/3/25	lun 3/3/25															
42	Bloques horm. 6", Ø3/8" a 0,80mts, S.N.P.	1 día?	lun 4/14/25	lun 4/14/25															
43	Antepecho de Bloques horm. 6" (2 Lineas)	2 días	jue 4/17/25	vie 4/18/25															
44	Terminación de superficie	1 día?	mar 4/22/25	mar 4/22/25															
45	Fraguante	0 días	lun 3/3/25	lun 3/3/25															
46	Empañete maestro exterior.	1 día?	mié 4/23/25	mié 4/23/25															
47	Empañete maestro interior.	2 días	jue 4/24/25	vie 4/25/25															
48	Cantos	2 días	jue 4/24/25	vie 4/25/25															
49	Mochetas	1 día?	lun 4/28/25	lun 4/28/25															
50	Pisos y zócalos	1 día?	sáb 4/26/25	sáb 4/26/25															
51	Porcelanato 0,30 x 0,30mts. de alto tráfico.	2 días	mar 4/29/25	mié 4/30/25															
52	Zócalos	0 días	lun 3/3/25	lun 3/3/25															
53	Portale	1 día?	mié 4/30/25	mié 4/30/25															
54	Puerta polimetálica (0,80 x 2,10)	0 días	lun 3/3/25	lun 3/3/25															
55	Ventanas	3 días	lun 4/28/25	mié 4/30/25															
56	Ventanas corredizas de aluminio natural y cristal claro	0 días	lun 3/3/25	lun 3/3/25															
57	Rejas (incluye pintura).	3 días	lun 4/28/25	mié 4/30/25															
58	Pintura	1 día?	lun 5/5/25	lun 5/5/25															
59	Acilica base blanca (blanco 00 popular económ.).	0 días	lun 3/3/25	lun 3/3/25															
60	Pintura semiglosa pared interior.	1 día?	mar 5/6/25	mar 5/6/25															
61	Acilica pared exterior	1 día?	mié 5/7/25	mié 5/7/25															
62	Inodoro Blanco de Servicio + Salidas	1 día?	jue 5/8/25	jue 5/8/25															
63	Lavamanos Blanco de Servicio + Salidas	1 día?	jue 5/8/25	jue 5/8/25															
64	Otras Partidas	0 días	lun 3/3/25	lun 3/3/25															
65	Asfaltado del area de intervencion para la Construccion del	5 días?	jue 5/1/25	mié 5/12/25															
66	Malla ciclónica de 6 pies de altura Cai, 9 con alambre Tipo 1	2 días?	lun 3/3/25	sáb 5/3/25															
67	Rampa de Acceso Adyacente al Muro	0 días	jue 5/1/25	sáb 5/3/25															
68	MURO FRONTAL	0 días	lun 3/3/25	lun 3/3/25															
69	Preliminares	0 días	lun 3/3/25	lun 3/3/25															
70	Limpieza area	4 días?	jue 3/6/25	jue 3/6/25															
71	Replanteo general.	1 día?	lun 3/6/25	jue 3/6/25															
72	Demolicion de caseta (Garita) existente	1 día?	mié 3/5/25	mié 3/5/25															

MT

REFERENCIA: JCE-CCC-CP-2025-0002					
ID	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	
73	Demolicion de muros de H.A. (Bases de Tanques de Combustible)	2 dias	lun 3/3/25	mar 3/4/25	
74	Rentio de Chatarra metalica y Tanques de Combustibles de Corte de Arboles existentes	3 dias	lun 3/3/25	mé 3/6/25	
75	Corte de Arboles existentes	1 dia?	mé 3/5/25	mé 3/6/25	
76	Bote de escombros	3 dias?	mar 3/4/25	jue 3/6/25	
77	Movimiento de tierra	0 dias	lun 3/3/25	lun 3/3/25	
78	Demolicion de Muro de Bloques existente	2 dias	mar 3/11/25	mé 3/12/25	
79	Demolicion de Zapata de Muro de Contencion existente	2 dias	jue 3/13/25	vie 3/14/25	
80	Excavacion de material proximo al muro	3 dias	vie 3/7/25	lun 3/10/25	
81	Excavacion de material en area de zapata del muro	1 dia?	sáb 3/15/25	sáb 3/15/25	
82	Relevo de Reposicion de Material Excavado.	1 dia?	sáb 3/29/25	sáb 3/29/25	
83	Bote de Material Excavado	2 dias	sáb 3/15/25	dom 3/16/25	
84	Relieno compactado caliche	7 dias	vie 4/4/25	sáb 4/12/25	
85	Hormigon armado	0 dias	lun 3/3/25	lun 3/3/25	
86	Hormigon Simple de Limpieza debajo de la Zapata.	2 dias	lun 3/17/25	mar 3/18/25	
87	Zapata de Muro de Contencion	4 dias?	lun 3/17/25	jue 3/20/25	
88	Muro de Contencion	9 dias?	mar 3/18/25	vie 3/28/25	
89	Construccion de Drenaje Francese	0 dias	lun 3/3/25	lun 3/3/25	
90	Suministro de Material impermeabilizante en paredes y base	4 dias	lun 3/3/25	jue 4/3/25	
91	Suministro de Tubos perforados φ 8"x19' de PVC-SDR-26	1 dia?	lun 3/3/125	lun 3/3/125	
92	Suministro de Grava de 4" @ 11"	3 dias	vie 4/4/25	mar 4/6/25	
93	Mano de Obra de contruccion de Drenaje	7 dias?	lun 3/3/125	mar 4/6/25	
94	Suministro y colocacion de lacereros en muro de contencio	1 dia?	jue 3/27/25	jue 3/27/25	
95	Otras Perdidas	0 dias	lun 3/3/25	lun 3/3/25	
96	Astallato del area de intervencion para la Construccion del	5 dias?	jue 5/1/25	mé 5/7/25	
97	Demolicion de Acera Frontal con Malla Electrosoldada	1 dia?	jue 3/13/25	jue 3/13/25	
98	Construccion de Acera Frontal con Malla Electrosoldada	4 dias	lun 4/14/25	jue 4/17/25	
99	Demolicion de Contenes en area frontal	1 dia?	jue 3/13/25	jue 3/13/25	
100	Construccion de Contenes Nuevos en area frontal	2 dias	vie 4/18/25	sáb 4/19/25	
101	Construccion de Contenes Nuevos en area perimetral del ai	1 dia?	lun 4/21/25	lun 4/21/25	
102	Diseño de Letra JCE en Verja frontal	3 dias?	mé 5/28/25	vie 5/30/25	
103	Construccion de area verde con siembra de grama	5 dias?	lun 5/26/25	vie 5/30/25	
104	Pintura Base (Blanco 00 Popular Economica)	1 dia?	lun 5/6/25	lun 5/6/25	
105	Pintura Acrilica exterior, mostaza y merón	3 dias?	vie 5/23/25	mar 5/27/25	
106	Estructuras Metalicas	0 dias	lun 3/3/25	lun 3/3/25	
107	Construccion de Porton de Entrada	5 dias?	lun 5/19/25	vie 5/23/25	
108	Verja metálica sobre muros frontal y lateral derecho	15 dias?	lun 5/6/25	vie 5/23/25	
109	Redequeacion y terminacion de Columnas soporte de puent	3 dias	lun 5/6/25	mé 5/7/25	
110	Partidas Presupuestarias Electromecanicae	0 dias	lun 3/3/25	lun 3/3/25	
111	Iluminacion y Salidas de Alimentacion	4 dias	mar 4/22/25	vie 4/25/25	
112	Suministro de Lampara Led de Calle 60W, Con Fotocelda li	4 dias	mar 4/22/25	vie 4/25/25	
113	Canalizacion de Salidas de Alimentacion Desde Tapon de f	4 dias	mar 4/22/25	vie 4/25/25	
114	Suministro e instalacion de Tapon de Registro Roscado en	3 dias	sáb 4/26/25	mar 4/29/25	
115	Mano de Obra Instalacion de Lampara Led de calle	9 dias	mar 4/22/25	jue 5/1/25	
116	Aquilar por Dia de Grua Con Camstro para instalacion de L	9 dias?	mar 4/22/25	jue 5/1/25	
117	Mano de Obra Instalacion Salidas de Alimentacion desde Ti	8 dias?	mar 4/22/25	jue 5/1/25	
118	Mano de Obra Instalacion Salidas de Alimentacion desde Ri	8 dias?	mar 4/22/25	jue 5/1/25	
119	Postes para luminarias de hierro de 4"x4" de 2.25 mms. De	14 dias?	mé 4/16/25	jue 5/1/25	
120	Sistema Electrico de Potencia	0 dias	lun 3/3/25	lun 3/3/25	
121	Canalizacion en Tuberia PVC SDR-26 de 2" Soportada desc	5 dias	lun 4/7/25	vie 4/11/25	
122	Mano de obra instalacion Sistema electrico de Potencia	5 dias	lun 4/7/25	vie 4/11/25	
123	GASTOS INDIRECTOS	72 dias?	lun 3/3/25	vie 5/30/25	

