

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	abril 2026												mayo 2026												junio 2026												julio 2026												agosto 2026											
				16	21	26	31	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	4	9	14	19	24	29	4	9	14	19	24	29	3																															
1		CRONOGRAMA BASE PARA ADECUACION EDIFICIO INSTITUTO ESPECIALIZADO SUPERIOR EN FORMACION POLITICO ELECTORAL Y DEL ESTADO CIVIL (IESPEC).	98 días																																																												
2		PRELIMINARES	1 día																																																												
3		Desmonte de puerta de baños varones del primer nivel de (0.80 x 2.10 m). (Ver plano de demolición).	1 día																																																												
4		MUROS LIGEROS	15.5 días																																																												
5		Muro en denglass a dos cara: En 1er nivel nivel (33.03 x 2.60 Mts), en el 2do nivel (6.20 x 2.60 Mts), en el 3er nivel (6.20 x 2.60 Mts), en el 4to nivel (6.20 x 2.60 Mts), y en el 5to nivel (17.21 x 2.60 Mts). Ver planta dimensionada propuesta).	9.5 días																																																												
6		Muro en denglass de 1 cara: en el 2do nivel (13.27 x 2.60 Mts), en el 3er nivel (13.27 x 2.60 Mts), en el 4to nivel (1.80 x 2.60 Mts). Ver planta dimensionada propuesta).	6 días																																																												
7		TERMINACION EN TECHOS	38 días																																																												
8		Plafones USG Mars Clima Pluss 2"x2"x 3/4" SQ: En 1er nivel (102.70 Mts), en el 2do nivel (145.09 Mts), en el 3er nivel (145.09 Mts), en el 4to nivel (81.16 Mts).	7 días																																																												
9		Facias de (26.12 m de longitud, 0.40 Mts de ancho), en área de Estantería Biblioteca, (17.10 m de longitud, 0.40 m de ancho) en área de Salón de Reuniones, 4to nivel.	5 días																																																												
10		PISOS Y ZÓCALOS (Suministro e Instalacion)	8 días																																																												
11		Colocación de Piso Porcelanato tipo madera en comedor (0.15Mts. x 0.80 Mts)= (71.72 M²). En área de comedor y cocina.	5 días																																																												
12		Revestimiento en Ceramica en pared Baños, color banco de dimensión (0.20 m x 0.60 m), en área de 1er nivel y 5to nivel. De (4.50 m x 2.50 m), (5.20 m x 2.40 m).	2 días																																																												
13		Revestimiento de Cerámica en pared de Cocina del Comedor de dimensión (0.20 m x 0.20 m). Con área de (3.65 m x 0.60 m), en Cocina de Rector 5to nivel de (2.99 m x 0.60 m), en cocina 1er nivel de (3.04 m x 0.60 m) Color blanco.	1 día																																																												
14		Colocación de Zócalos de porcelanato tipo madera de (0.15 x 0.80 Mt) color marron. En el 1er nivel (L=58.26 Mts), en el 2do y 3er nivel (L=51.34 Mts), en el 4to nivel (L=17.25 Mts), en el 5to nivel (L=68.84 Mts).	3 días																																																												
15		PINTURA	10 días																																																												
16		Aplicacion estuco Veneciano en área Estantería Biblioteca en el 4to nivel. (A= 49.62 M2), Estuco Veneciano en área de Rectoría (A= 47.07 M2).	5 días																																																												
17		Pintura Semigloss color arena del sur 71 Interior.	4 días																																																												
18		Pintura Semigloss color arena del sur 71 Exterior.	0.5 días																																																												
19		Pintura Acrilica Exterior. color Mostaza	3 días																																																												
20		Pintura Acrilica Exterior. Color Marron	2 días																																																												
21		PUERTAS COMERCIALES (Suministro e Instalacion)	3 días																																																												
22		Puerta comercial en estructura P-40, aluminio color negro, cristal claro de 1/4" de espesor con laminado frost, y cierre de botella, para huecos de (0.80 x 2.10 Mts). Ver planta	2 días																																																												
23		Puerta comercial en estructura P-40, aluminio color negro, cristal claro de 1/4" de espesor con laminado frost, y cierre de botella, para huecos de (0.90 x 2.10 Mts). Ver planta	0.5 días																																																												
24		Puerta comercial en estructura P-40, aluminio color negro, cristal claro de 1/4" de espesor con laminado frost, y cierre de botella, para huecos de (0.95 x 2.10 Mts). Ver planta	0.5 días																																																												


Página 1




Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	abril 2026							mayo 2026							junio 2026							julio 2026							agosto 2026																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
				16	21	26	31	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	4	9	14	19	24	29	4	9	14	19	24	29	3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
25		Puerta comercial en estructura P-40, aluminio color negro, cristal claro de 1/4" de espesor con laminado frost, y cierre de botella, para huecos de (1.00 x 2.10 Mts). (Ver detalles plano)	1 día																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							



Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	abril 2026							mayo 2026							junio 2026							julio 2026							agosto 2026						
				16	21	26	31	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	4	9	14	19	24	29	4	9	14	19	24	29	3						
49		Tubería de arrastre Salida Sanitaria A.N.	2 días																																			
50		Salida Agua Potable en 1/2" con Tubería PVC	2 días																																			
51		MISCELANEOS	86 días																																			
52		Suministro e Instalación Tope de granito color negro en área de caja, registro, admisión y cocina con estructura de hierro negro, tubo de 1 3/4" y angulares de hierro negro (1.58 m x 0.60 m), (0.80 m x 0.30 m) área de registro 1er nivel. (2.11 m x 0.60 m)	1 día																																			
53		Suministro e Instalación de Shutters enrollable con motor electrico, extruido 60 punzonado, color blanco con cierre de llave para hueco de 1 ud de (2.45 m x 2.45 m), 1 ud de (2.03 m x 2.45 m), 1 ud de (5.32 m x 2.32 m), 1 ud de (4.52 m x 2.32 m), 1	1 día																																			
54		Suministro e InstalaciónGabinete aéreo de cocina en andiroba, pintado de color barniz natural (1.84 m de longitud) 1er nivel, (1.21 m de longitud) en área de comedor 5to nivel y (1.42 m de longitud) en área de rectoria en 5to nivel con (0.60 m de altura),	3 días																																			
55		Suministro e InstalaciónGabinete de piso en cocina piso en andiroba, pintado de color barniz natural de (1.84 m de longitud) el 1er nivel, (1.44 m de longitud) (1.38 m de longitud) en área de comedor en 5to nivel, (1.42 m de longitud) en	3 días																																			
56		Suministro e Instalación revestimiento con planchas de PVC (en el 1er nivel salon de profesores y en el 4to. Nivel salon de reuniones y en el 5to. Nivel oficina del rector	1 día																																			
57		Suministro e Instalación de planchas de PVC ((Miga Louver L015-304 308 x 6MM x 2.40 Mt., con adhesivo (Nuribond HB050	1 día																																			
58		Suministro e Instalaciónde cortinas enrollables tipo zebra color ivory (neolux Cas Soft) 3 ud para hueco de ((1.55 m + 4.52 m + 5.32 m) x 2.32 m)), 1 ud de ((2.03 m + 2.45 m) x 2.45 m)), en el	1 día																																			
59		Suministro e Instalaciónde cortinas enrollables tipo zebra color ivory (neolux Cas Soft) 4 ud para hueco de ((7.95 m + 1.50 m + 1.60 m+ 1.93) x 2.10 m)), 2 ud de ((1.80 m + 1.80 m) x 1.20 m)), (1.51 m x 1.40 m), 2 ud de (2.70 m + 2.70 m) x 1.49 m)), 2 u	1 día																																			
60		Suministro e Instalaciónde cortinas de exterior tipo permas color white linen (VX screen 4105 al 5%) 2 ud para hueco de ((5.76 m + 8.70 m) x 3.22 m)), 5 ud de ((4.64 m + 4.53 m + 1.62 m + 1.60 m + 1.52) x 2.38 m)). En el 2do nivel.	1 día																																			
61		Suministro e Instalación de cortinas de exterior tipo permas color white linen (VX screen 4105 al 5%) 2 ud para hueco de ((5.76 m + 8.70 m) x 3.22 m)), 5 ud de ((4.64 m + 4.53 m + 1.62 m + 1.60 m + 1.52) x 2.38 m)). En el 3er nivel.	1 día																																			
62		Suministro e Instalaciónde alfombra comercial modular (shaw contract 5T210 situation tile color nocturne de alto tránsito 1 ud para hueco de (165.82 M2).	1 día																																			
63		uministro e Instalaciónde láminado oscuro en cristales 3 ud para hueco de ((1.55 m + 4.52 m + 5.32 m) x 2.32 m)), 1 ud de ((2.03 m + 2.45 m) x 2.45 m)), en el 1er nivel. 2 ud de ((0.93 m + 1.00 m) x 1.00 m)) en garita.	1 día																																			
64		Suministro e Instalaciónde láminado oscuro 4 ud para hueco de ((7.95 m + 1.50 m + 1.60 m+ 1.93) x 2.10 m)), 2 ud de ((1.80 m + 1.80 m) x 1.20 m)), (1.51 m x 1.40 m), 2 ud de (2.70 m + 2.70 m) x 1.49 m)), 2 ud de (1.96 m 5.56 m) x 4.87m)). En el 4to nivel	2 días																																			
65		Suministro e Instalaciónde láminado oscuro 2 ud para hueco de ((5.76 m + 8.70 m) x 3.22 m)), 5 ud de ((4.64 m + 4.53 m + 1.62 m + 1.60 m + 1.52) x 2.38 m)), 1 ud de (2.36 m x 3.21 m). En el	2 días																																			



Página 3



Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	abril 2026							mayo 2026							junio 2026							julio 2026							agosto		
				16	21	26	31	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	4	9	14	19	24	29	4	9	14	19	24	29	3		
87		Caja de Conexión de Genrador Movil "CCGM", barras de 700 Amps, 240/120V, 1Ø, 3H, 60 Hz, gabinete Nema 3R. Con los siguientes accesorios: Embarrado de Cobre.. 1 - Bloque neutro	6 días																															
88		Panel de Distribución (P4B/A-A), disponibilidad para 12/24 espacios con barras de 200A, Al, 1Ø, 240/120V, 60HZ, 3C y Tierra. Nema 3R. Dispositivos G.E. o Similar. Con los siguientes Accesorios: 2 - Breaker's de 20/2 THQP 5 - Breaker's de 30/2	2 días																															
89		Panel de Distribución (PCC), disponibilidad para 12/24 espacios con barras de 200A, Al, 1Ø, 240/120V, 60HZ, 3C y Tierra. Nema 1. Dispositivos G.E. o Similar. Con los siguientes	2 días																															
90		Breaker's para instalación en los diferentes paneles de distribución. Según detalles de paneles. Incluye lo siguiente: 10 - Breaker's de 15/1 THQP 51 - Breaker's de 20/1 THQP 10 - Breaker's de 20/2 THQP 19 - Breaker's de 30/2 THQP 2 -	2 días																															
91		Desconectivo de mantenimiento. Compuesto por: 1 - Caja Breaker PVC, 3 Circuitos. Con Protección para exterior. 1 - Breaker DIN Europeo doble 20 Amp.	3 días																															
92		Desconectivo de mantenimiento. Compuesto por: 1 - Caja Breaker PVC, 3 Circuitos. Con Protección para exterior. 1 - Breaker DIN Europeo doble 32 Amp.	2 días																															
93		Desconectivo de mantenimiento. Compuesto por: 1 - Caja Breaker PVC, 3 Circuitos. Con Protección para exterior. 1 - Breaker DIN Europeo doble 40 Amp.	1 día																															
94		Desconectivo de mantenimiento. Compuesto por: 1 - Caja Breaker PVC, 3 Circuitos. Con Protección para exterior.. 1 - Breaker DIN Europeo doble 50 Amp.	1 día																															
95		Suministro y colocación de registro Eléctricos. (Ver plano electr	8 días																															
96		INSTALACION DE SISTEMA DE GENERACION DE EMERGENCIA	13 días																															
97		Instalación mecánica	10 días																															
98		Instalación de generador eléctrico de emergencia de 200kW, 240/120V, 1Ø, 60 Hz. Incluye uso de grúa.	10 días																															
99		Sistema de combustible	6 días																															
100		Tanque de Diario 300 galones. (Ver dimensiones en obra.)	4 días																															
101		Tubería de drenaje del Tanque de Diario del Generador en tubería H.N. 1".	1 día																															
102		Tubería de llenado del Tanque de Diario del Generador en tubería H.N. 1 1/2".	1 día																															
103		Tubería de llenado y retorno de los Generadores en tubería 1 1/2"	1 día																															
104		Válvulas de bola de 1" para bypass filtro separador de agua	1 día																															
105		Filtro trampa de agua NS10. (incluye elementos).	1 día																															
106		Codo 90 grado H.N. 1 1/2"	1 día																															
107		Codo 90 grado H.N. 1"	1 día																															
108		Conector tipo Tee H.N. 1"	1 día																															
109		Mano de obra instalación Tanque Diario de Combustible	2 días																															
110		ALIMENTADORES (Suministro e Instalación)	29 días																															
111		Alimentador monofásico (A1) desde Transformador Principal (TR1) hasta Módulo Contadores (MC1). Formado por: 1 x 3"Ø IMC 6 x #3/0 THHN - Fases 3 x #3/0 THHN - Neutro 1 x #2	2 días																															
112		Alimentador monofásico (A2) desde Módulo Contadores (MC1) hasta Panel "P1B". Formado por: 1 x 1 1/2"Ø EMT-PVC 2 x #4 THHN - Fases 1 x #6 THHN - Neutro 1 x #8 THHN -	4 días																															



Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	abril 2026							mayo 2026							junio 2026							julio 2026							agosto 2026								
				16	21	26	31	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	4	9	14	19	24	29	4	9	14	19	24	29	3								
113	🔧	Alimentador monofásico (A3) desde Módulo Contadores (MC1) hasta Panel "P1C". Formado por: 1 x 1 1/2"Ø EMT-PVC 2 x #4 THHN - Fases 1 x #6 THHN - Neutro 1 x #8 THHN -	3 días																																					
114	🔧	Alimentador monofásico (A7) desde Módulo Contadores (MC1) hasta Panel "P2D". Formado por: 1 x 1 1/2"Ø EMT-PVC 2 x #4 THHN - Fases 1 x #6 THHN - Neutro 1 x #8 THHN -	3 días																																					
115	🔧	Alimentador monofásico (A8) desde Módulo Contadores (MC1) hasta Panel "P3A". Formado por: 1 x 1 1/2"Ø EMT-PVC 2 x #4 THHN - Fases 1 x #6 THHN - Neutro 1 x #8 THHN -	4 días																																					
116	🔧	Alimentador monofásico (A9) desde Módulo Contadores (MC1) hasta Panel "P3B". Formado por: 1 x 1 1/2"Ø EMT-PVC 2 x #4 THHN - Fases 1 x #6 THHN - Neutro 1 x #8 THHN -	4 días																																					
117	🔧	Alimentador monofásico (A10) desde Módulo Contadores (MC1) hasta Panel "P3C". Formado por: 1 x 1 1/2"Ø EMT-PVC 2 x #4 THHN - Fases 1 x #6 THHN - Neutro 1 x #8 THHN -	4 días																																					
118	🔧	Alimentador monofásico (A11) desde Módulo Contadores (MC1) hasta Panel "P3D". Formado por: 1 x 1 1/2"Ø EMT-PVC 2 x #4 THHN - Fases 1 x #6 THHN - Neutro 1 x #8 THHN -	4 días																																					
119	🔧	Alimentador monofásico (A12) desde Módulo Contadores (MC1) hasta Panel "P4A". Formado por: 1 x 1 1/2"Ø EMT-PVC 2 x #4 THHN - Fases 1 x #6 THHN - Neutro 1 x #8 THHN -	4 días																																					
120	🔧	Alimentador monofásico (A12A) desde Panel "P4A" hasta Panel "PCC". Formado por: 1 x 1"Ø EMT 2 x #8 THHN - Fases 1 x #8 THHN - Neutro 1 x #8 THHN - Tierra	4 días																																					
121	🔧	Alimentador monofásico (A13) desde Módulo Contadores (MC1) hasta Panel "P4B". Formado por: 1 x 1 1/2"Ø EMT-PVC 2 x #4 THHN - Fases 1 x #6 THHN - Neutro 1 x #8 THHN -	4 días																																					
122	🔧	Alimentador monofásico (A14) desde Módulo Contadores (MC1) hasta Panel "P4B/A-A". Formado por: 1 x 1 1/2"Ø EMT-PVC 2 x #2 THHN - Fases 1 x #4 THHN - Neutro 1 x #8	4 días																																					
123	🔧	Alimentador monofásico (A16) desde Generador de Emergencia (G1) hasta Interruptor de transferencia Manual (ITM). Formado por: 2 x 3"Ø IMC-LT 6 x #4/0 THHN - Fases 3 x #4/0 THHN - Neutro 1 x #2 THHN - Tierra	4 días																																					
124	🔧	Alimentador monofásico (A17) desde Caja de Conexión de Generador Móvil (CCGM) hasta Interruptor de transferencia Manual (ITM). Formado por: 2 x 3"Ø IMC-LT 6 x #4/0 THHN - Fases 3 x #4/0 THHN - Neutro 1 x #2 THHN - Tierra	4 días																																					
125	🔧	Alimentador monofásico (A18) desde Interruptor de transferencia Manual (ITM) hasta Interruptor de transferencia Automática (ITA). Formado por: 2 x 3"Ø IMC 6 x #4/0 THHN - Fases 3 x #4/0 THHN - Neutro 1 x #2 THHN - Tierra	4 días																																					
126	🔧	SALIDAS ELECTRICAS (Suministro e Instalación)	24 días																																					
127	🔧	Salida eléctrica de techo para panel LED 2x2. No incluye luminc5 días	5 días																																					
128	🔧	Salida eléctrica de techo para panel LED circular. No incluye lur1 día	1 día																																					
129	🔧	Salida eléctrica de techo para luminaria LED basculante. No incluye luminaria.	1 día																																					
130	🔧	Salida eléctrica de techo para lámpara LED de emergencia. No incluye luminaria.	1 día																																					
131	🔧	Salida eléctrica de techo para luminaria LED colgante. No incluye luminaria.	2 días																																					
132	🔧	Salida eléctrica en pared para interruptor sencillo. Color blanco. Marca: Leviton cien o similar.	2 días																																					



Página 6



Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	abril 2026							mayo 2026							junio 2026							julio 2026							agosto 2026								
				15	21	26	31	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	4	9	14	19	24	29	4	9	14	19	24	29	3								
133	→	Salida eléctrica en pared para interruptor doble. Color blanco. Marca: Leviton cien o similar.	0.5 días																																					
134	→	Salida eléctrica en pared para interruptor triple. Color blanco. Marca: Leviton cien o similar.	0.5 días																																					
135	→	Salida eléctrica en pared para interruptor tres vías. Color blanco. Marca: Leviton cien o similar.	1 día																																					
136	→	Salida eléctrica de pared para tomacorriente doble, 120V. Color blanco. Marca: Leviton cien o similar.	8 días																																					
137	→	Salida eléctrica de piso para tomacorriente doble, 120V. Color blanco. Marca: Leviton cien o similar.	1 día																																					
138	→	Salida eléctrica de techo para abanico de techo.	1 día																																					
139	→	Salida eléctrica en pared para control de abanico.	1 día																																					
140	→	Salida de pared para DATA.(Solo canalización)	5 días																																					
141	→	Salida de piso para DATA.(Solo canalización)	2 días																																					
142	→	Salida eléctrica 220V para unidad de aire acondicionado de 1 Tonelada.	3 días																																					
143	→	Salida eléctrica 220V para unidad de aire acondicionado de 1.5 Tonelada.	1 día																																					
144	→	Salida eléctrica 220V para unidad de aire acondicionado de 2 Tonelada.	2 días																																					
145	→	Salida eléctrica 220V para unidad de aire acondicionado de 3 Tonelada.	1 día																																					
146	→	Salida eléctrica 220V para unidad de aire acondicionado de 4 Tonelada.	1 día																																					
147	→	Salida eléctrica 220V para unidad de aire acondicionado de 5 Tonelada.	1 día																																					
148	→	SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN (Suministro e Instalacion)	54.5 días																																					
149	→	Equipos de climatización	11 días																																					
150	→	Unidad de A/A Tipo Mini Split Inverter 12,000 btu/h, 1 PH, 208/230 V, 60hz, Mínimo Seer 18.	2 días																																					
151	→	Unidad de A/A Tipo Mini Split Inverter 24,000 btu/h, 1 PH, 208/230 V, 60hz, Mínimo Seer 18.	2 días																																					
152	→	Unidad de A/A Tipo Piso Techo Inverter 24,000 btu/h, 1 PH, 208/230 V, 60hz, Mínimo Seer 18. Unidad Condensadora de	2 días																																					
153	→	Unidad de A/A Tipo Piso Techo Inverter 36,000 btu/h, 1 PH, 208/230 V, 60hz, Mínimo Seer 18. Unidad Condensadora de	2 días																																					
154	→	Unidad de A/A Tipo Piso Techo Inverter 48,000 btu/h, 1 PH, 208/230 V, 60hz, Mínimo Seer 18. Unidad Condensadora de	2 días																																					
155	→	Unidad de A/A Tipo Piso Techo Inverter 60,000 btu/h, 1 PH, 208/230 V, 60hz, Mínimo Seer 18. Unidad Condensadora de Descarga Vertical.	2 días																																					
156	→	Suministro e Instalacion mecánicas de equipos, Elementos de sujeción y los componentes necesario para la instalación y el correcto funcionamiento de los equipos mencionados en esta partida.	8 días																																					
157	→	Base en Perfil Metalico Para Unidad Condensadora y elementos de fijación.	3 días																																					
158	→	Materiales para Conexión Evaporadora - Condensadora	1 día																																					
159	→	Gas Refrigerante R410a	1 día																																					
160	→	Bomba de Drenaje para Aire Acondicionado, 208/230V, 60H 1 dla	1 día																																					
161	→	Palometa para Inst. Sistema de A/A Split de 12K a 24K BTU	1 día																																					
162	→	Tuberia de Cobre Flexible 1/4". (Incluye: vascocel, tuerca campana, coupling, codo, etc.)	1 día																																					



Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	abril 2026							mayo 2026							junio 2026							julio 2026							agosto 2026							
				16	21	26	31	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	4	9	14	19	24	29	4	9	14	19	24	29	3							
163		Tubería de Cobre Flexible 1/2". (Incluye: vascocel, tuerca campana, coupling, codo, etc.)	1 día																																				
164		Tubería de Cobre Flexible 3/8". (Incluye: vascocel, tuerca campana, coupling, codo, etc.)	1 día																																				
165		Tubería de Cobre Flexible 5/8". (Incluye: vascocel, tuerca campana, coupling, codo, etc.)	1 día																																				
166		Tubería de Cobre Flexible 3/4". (Incluye: vascocel, tuerca campana, coupling, codo, etc.)	1 día																																				
167		Conductor de Goma 14/4 AWG	1 día																																				
168		Conductor de Goma 12/4 AWG	1 día																																				
169		Tubería PVC de drenaje 3/4"	1 día																																				
170		Tubería PVC de drenaje 1"	1 día																																				
171		Codo PVC de drenaje 3/4" x 90°	1 día																																				
172		Codo PVC de drenaje 1" x 90°	1 día																																				
173		Tee PVC de drenaje 3/4"	1 día																																				
174		Union Coupling PVC de drenaje 3/4"	1 día																																				
175		Cemento PVC 8 OZ.	1 día																																				
176		Manguera transparen de 3/8"	1 día																																				
177		Remoción e Instalación de Unidades Existentes	3 días																																				
178		Bomba de Drenaje para Aire Acondicionado, 208/230V, 60H	1 día																																				
179		Tubería de Cobre Flexible 1/4". (Incluye: vascocel, tuerca campana, coupling, codo, etc.)	1 día																																				
180		Tubería de Cobre Flexible 1/2". (Incluye: vascocel, tuerca campana, coupling, codo, etc.)	1 día																																				
181		Conductor de Goma 14/4 AWG	1 día																																				
182		Tubería PVC de Presión 1/2"	1 día																																				
183		Codo PVC de Presión 1/2" x 90°	1 día																																				
184		Union Coupling PVC de Presión 1/2"	1 día																																				
185		Manguera transparente de 3/8"	1 día																																				
186		Mano de obra Remoción A/A Mini Split de 18,000 BTU exis	1 día																																				
187		Mano de obra Instalacion Sistema A/A Mini Split de 18,000 BTU existente y Elementos de sujeción y, lo necesario para la instalación y el correcto funcionamiento de los equipos mencionados en esta partida.	1 día																																				
188		Soporte para tubería de refrigeración	3 días																																				
189		Suministro e Instalación de sistema de suspensión para soporte de tubería de cobre en el techo. Compuesto por: - Barra Unistrut - Elementos de anclaje	3 días																																				
190		Equipos de Ventilación Mecánica	3 días																																				
191		Abanico de techo, color blanco. Marca: KDK o similar. Incluye elemento de sujeción y suspensión.	1 día																																				
192		Mano de obra Instalación de abanicos de techo, elementos de extensión y Elementos de sujeción y, lo necesario para la instalación y el correcto funcionamiento de los equipos mencionados en esta partida.	2 días																																				
193		CANALIZACION DE DATA Y COMUNICACIÓN	16 días																																				
194		Exterior	8 días																																				
195		Suministro e instalación de acometida de comunicación desde punto de interconexión hasta Gabinete de DATA Principal en archivo del primer nivel. Compuesto por: - Tubería EMT de 1 1/2"Ø - Tubería PVC de 1 1/2"Ø - Abrazaderas, conectores, couplings, curva	2 días																																				

Página 8



