

ID	Nombre de tarea	Duration	Start	Finish	Resource Names	M- M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7
1	ADECUACIÓN EDIFICIO INSTITUTO ESPECIALIZADO SUPERIOR EN FORMACIÓN POLITICO ELECTORAL Y DEL ESTADO CIVIL (IESPEC)	3.96 mons	30/3/2026	26/7/2026	DIRECTOR DE PROYECTO,ING RESIDENTE	
2	INICIO DE OBRA	0 days	30/3/2026	30/3/2026		30/3
3	PRELIMINARES	0.33 mons	30/3/2026	8/4/2026		
4	Desmante de puerta de baños varones del primer nivel de (0.80 x 2.10 m). (Ver plano de demolición).	10 days	30/3/2026	8/4/2026	OBRERO[2]	
5	MUROS LIGEROS	0.96 mons	30/3/2026	27/4/2026	TOPOGRAFO;EQ. DE TOPOGRAFIA	
6	Muro en denglass a dos cara: En 1er nivel nivel (33.03 x 2.60 Mts),en el 2do nivel (6.20 x 2.60 Mts), en el 3er nivel (6.20 x 2.60 Mts), en el 4to nivel (6.20 x 2.60 Mts), y en el 5to nivel (17.21 x 2.60 Mts). Ver planta dimensionada propuesta).	21 days	30/3/2026	19/4/2026	TRABAJADOR CALIFICADO;AYUDANTE CALIFICADO;OBRERO[2]	
7	Muro en denglass de 1 cara: en el 2do nivel (13.27 x 2.60 Mts), en el 3er nivel (13.27 x 2.60 Mts), en el 4to nivel (1.80 x 2.60 Mts). Ver planta dimensionada propuesta).	10 days	17/4/2026	27/4/2026	TRABAJADOR CALIFICADO;AYUDANTE CALIFICADO;OBRERO[2]	
8	TERMINACION EN TECHOS	1.07 mons	10/6/2026	12/7/2026		
9	Plafones USG Mars Clima Pluss 2"x2"x 3/4" SQ: En 1er nivel (102.70 Mts), en el 2do nivel (145.09 Mts), en el 3er nivel (145.09 Mts), en el 4to nivel (81.16 Mts).	27.89 days	10/6/2026	8/7/2026	TRABAJADOR CALIFICADO[2];AYUDANTE CALIFICADO[2]	
10	Facias de (26.12 m de longitud, 0.40 Mts de ancho), en área de Estantería Biblioteca, (17.10 m de longitud, 0.40 m de ancho) en área de Salón de Reuniones, 4to nivel.	4.32 days	8/7/2026	12/7/2026	TRABAJADOR CALIFICADO;AYUDANTE CALIFICADO;OBRERO[2]	
11	PISOS Y ZÓCALOS (Suministro e Instalacion)	0.65 mons	9/5/2026	28/5/2026		
12	Colocación de Piso Porcelanato tipo madera en comedor (0.15Mts. x 0.80 Mts)= (71.72 M²). En área de comedor y cocina.	7.17 days	9/5/2026	16/5/2026	PISERO;OBRERO	
13	Revestimiento en Ceramica en pared Baños, color banco de dimensión (0.20 m x 0.60 m), en área de 1er nivel y 5to nivel. De (4.50 m x 2.50 m), (5.20 m x 2.40 m).	2.37 days	16/5/2026	18/5/2026	PISERO;OBRERO	
14	Revestimiento de Cerámica en pared de Cocina del Comedor de dimensión (0.20 m x 0.20 m). Con área de (3.65 m x 0.60 m), en Cocina de Rector 5to nivel de (2.99 m x 0.60 m), en cocina 1er nivel de (3.04 m x 0.60 m) Color blanco.	0.58 days	18/5/2026	19/5/2026	PISERO;OBRERO	
15	Colocación de Zócalos de porcelanato tipo madera de (0.15 x 0.80 Mt) color marron. En el 1er nivel (L=58.26 Mts), en el 2do y 3er nivel (L=51.34 Mts), en el 4to nivel (L=17.25 Mts), en el 5to nivel (L=68.84 Mts).	19.57 days	9/5/2026	28/5/2026	PISERO;OBRERO	
16	PINTURA	3.38 mons	6/4/2026	16/7/2026		
17	Aplicacion estuco Veneciano en área Estantería Biblioteca en el 4to nivel. (A= 49.62 M2), Estuco Veneciano en área de Rectoría (A= 47.07 M2).	1.71 wks	6/4/2026	17/4/2026	TRABAJADOR CALIFICADO;AYUDANTE CALIFICADO	
18	Pintura Semigloss color arena del sur 71 Interior.	8 days	8/7/2026	16/7/2026	PINTOR;OBRERO	
19	Pintura Semigloss color arena del sur 71 Exterior.	0.22 days	8/7/2026	8/7/2026	PINTOR;OBRERO	
20	Pintura Acrilica Exterior. color Mostaza	3.38 days	8/7/2026	12/7/2026	PINTOR;OBRERO	
21	Pintura Acrilica Exterior. Color Marron	1.12 days	12/7/2026	13/7/2026	PINTOR;OBRERO	
22	PUERTAS COMERCIALES (Suministro e Instalacion)	0.7 mons	28/5/2026	18/6/2026		
23	Puerta comercial en estructura P-40, aluminio color negro, cristal claro de 1/4" de espesor con laminado frost, y cierre de botella, para huecos de (0.80 x 2.10 Mts). Ver planta dimensionada.	9 days	28/5/2026	6/6/2026	TRABAJADOR CALIFICADO;AYUDANTE CALIFICADO	
24	Puerta comercial en estructura P-40, aluminio color negro, cristal claro de 1/4" de espesor con laminado frost, y cierre de botella, para huecos de (0.90 x 2.10 Mts). Ver planta dimensionada.	2 days	6/6/2026	8/6/2026	TRABAJADOR CALIFICADO;AYUDANTE CALIFICADO	
25	Puerta comercial en estructura P-40, aluminio color negro, cristal claro de 1/4" de espesor con laminado frost, y cierre de botella, para huecos de (0.95 x 2.10 Mts). Ver planta dimensionada.	1 day	8/6/2026	9/6/2026	TRABAJADOR CALIFICADO;AYUDANTE CALIFICADO	
26	Puerta comercial en estructura P-40, aluminio color negro, cristal claro de 1/4" de espesor con laminado frost, y cierre de botella, para huecos de (1.00 x 2.10 Mts). (Ver detalles plano)	3 days	9/6/2026	12/6/2026	TRABAJADOR CALIFICADO;AYUDANTE CALIFICADO	

ID	Nombre de tarea	Duration	Start	Finish	Resource Names	M- M2 M3 M4 M5 M6 M7
27	Puerta Flotante con cristal templado de 1/2", con laminado frost, para huecos de 2 hojas de (1.80 x 2.10 Mts). Ver planos	1 day	12/6/2026	13/6/2026	TRABAJADOR CALIFICADO;AYUDANTE CALIFICADO	
28	Puerta polimetálica lisa color blanco con cerradura para hueco de (0.70 x 2.10 Mts) en área de baño 1er nivel, y baño en el 5to nivel. (Ver detalles en planos)	3 days	13/6/2026	16/6/2026	TRABAJADOR CALIFICADO;AYUDANTE CALIFICADO	
29	Suministro e Instalación de Puerta polimetálica lisa color blanco con cerradura para hueco de (0.80 x 2.05 Mts) en área de garita guardian. (Ver planos de detalles)	1 day	16/6/2026	17/6/2026	TRABAJADOR CALIFICADO;AYUDANTE CALIFICADO	
30	Puerta polimetálica lisa color blanco con cerradura para hueco de (0.90 x 2.10 Mts), en área de cocina 1er nivel comedor. (Ver plano de detalles)	1 day	17/6/2026	18/6/2026	TRABAJADOR CALIFICADO;AYUDANTE CALIFICADO	
31	PUERTAS EN CLOSET (MADERA MDF BRASILEÑO, COLOR BEIGE)	0.07 mons	18/6/2026	20/6/2026		
32	Suministro e Instalación de Puerta de closet de MDF brasileño color beige, con llavín para hueco de (2.52 x 2.40 Mts) en 1er nivel. Ver planta dimensiona propuesta.	1 day	18/6/2026	19/6/2026	TRABAJADOR CALIFICADO;AYUDANTE CALIFICADO	
33	Suministro e Instalación de Puerta de closet de MDF brasileño color beige, con llavín para hueco de (1.58 x 2.40 Mts) en 4to nivel. Ver planta dimensiona propuesta.	1 day	19/6/2026	20/6/2026	TRABAJADOR CALIFICADO;AYUDANTE CALIFICADO	
34	TECHO DE COMEDOR (ESTRUCTURA METALICA DIVERSAS, CON BARRA DE 1/2" COLOR GRIS PERLA)	1.4 mons	30/3/2026	10/5/2026		
35	Puerta abatible de hierro con tola con sus herrajes de (1.34 x 2.57 Mts) en área de ascenso	1 day	9/5/2026	9/5/2026	TRABAJADOR CALIFICADO;AYUDANTE C	
36	Puerta corrediza con sus herrajes para hueco de (1.45 x 2.57 Mts) en 1er nivel.	1 day	10/5/2026	10/5/2026	TRABAJADOR CALIFICADO;AYUDANTE C	
37	Techo Metalico del Comedor (5ta planta) con Columnas, Vigas Longitudinales y Vigas Transversales Metalicas con perfiles tipo H6"x4"x30" de 270.00 libras. Perfiles de hierro galvanizados (H.G.) 4"x4"x20" de 2.25 mms. de espesor; Techado con Planchas de Aluz	30 days	30/3/2026	28/4/2026	TRABAJADOR CALIFICADO[2];AYUDANTE CALIFICADO[2];GRUA TELESCOPICA;OPERADOR;OBRERO[2] ALBANIL;OBRERO	
38	Muro de bloques de 6" Terminado (pañete, cantos, moquetas, etc.) y Adhesivo expósito para anclaje de varillas (Sika Ancor 3001). (0.69 mts. X 8.60 mts.) = 5.93 m². (Cierre parte	10 days	29/4/2026	8/5/2026		
39	CRISTALES FLOTANTES (Suministro e Instalacion)	0.2 mons	28/5/2026	3/6/2026		
40	Cristal Flotante Templado de 1/2", laminado frost y bordes canteados, con moldura superior e inferior. de huecos de (22.65 Mts²), Ver planta dimensionada. En primer nivel.	2 days	28/5/2026	30/5/2026	TRABAJADOR CALIFICADO;AYUDANTE CALIFICADO	
41	Cristal Flotante Templado de 1/2", laminado frost y bordes canteados, con moldura superior e inferior. de huecos de (23.28 Mts²), Ver planta dimensionada. En cuarto nivel	2 days	30/5/2026	1/6/2026	TRABAJADOR CALIFICADO;AYUDANTE CALIFICADO	
42	Cristal Flotante Templado de 1/2", laminado frost y bordes canteados, con moldura superior e inferior. de huecos de (27.20 Mts²), Ver planta dimensionada. En quinto nivel	2 days	1/6/2026	3/6/2026	TRABAJADOR CALIFICADO;AYUDANTE CALIFICADO	
43	VENTANAS CORREDIZAS (Suministro e Instalacion)	0.07 mons	3/6/2026	5/6/2026		
44	Ventana Corrediza cristal claro de 3/16" de espesor, laminado en estructura P-40 con perfil de aluminio negro, en área de garita para huecos de 1 ud (0.93 x 1.00Mts²), 1 ud de	2 days	3/6/2026	5/6/2026	TRABAJADOR CALIFICADO;AYUDANTE CALIFICADO	
45	INSTALACIONES SANITARIAS (Suministro e Instalacion)	1.76 mons	30/3/2026	21/5/2026		
46	Inodoros Opcion Elongados tipo Helvex.	0.67 days	18/5/2026	19/5/2026	PLOMERO;OBRERO	
47	Lavamanos de Pedestal, color blanco.	0.67 days	19/5/2026	19/5/2026	PLOMERO;OBRERO	
48	Fregadero sencillo de una boca	1 day	19/5/2026	20/5/2026	PLOMERO;OBRERO	
49	Espejos rectangulares Sidney Canteados (1.20 mts. X 0.70 mts.)	1 day	20/5/2026	21/5/2026	PLOMERO;OBRERO	
50	Tubería de arrastre Salida Sanitaria A.N.	2 days	30/3/2026	31/3/2026	PLOMERO;OBRERO	
51	Salida Agua Potable en 1/2" con Tubería PVC	2 days	1/4/2026	2/4/2026	PLOMERO;OBRERO	
52	MISCELANEOS	3.96 mons	30/3/2026	26/7/2026		
53	Suministro e Instalación Tope de granito color negro en área de caja, registro, admisión y cocina con estructura de hierro negro, tubo de 1 3/4" y angulares de hierro negro (1.58 m x 0.60 m), (0.80 m x 0.30 m) área de registro 1er nivel. (2.11 m x 0.60 m)	1 day	28/5/2026	29/5/2026	TRABAJADOR CALIFICADO;AYUDANTE CALIFICADO	
54	Suministro e Instalación de Shutters enrollable con motor eléctrico, extruido 60 punzonado, color blanco con cierre de llave para hueco de 1 ud de (2.45 m x 2.45 m), 1 ud de (2.03 m x 2.45 m), 1 ud de (5.32 m x 2.32 m), 1 ud de (4.52 m x 2.32 m), 1 ud de	2 days	16/7/2026	18/7/2026	TRABAJADOR CALIFICADO;AYUDANTE CALIFICADO	

ID	Nombre de tarea	Duration	Start	Finish	Resource Names	*M-1	*M-2	*M-3	*M-4	*M-5	*M-6	*M-7
55	Suministro e Instalación Gabinete aéreo de cocina en andiroba, pintado de color barniz natural (1.84 m de longitud) 1er nivel, (1.21 m de longitud) en área de comedor 5to nivel y (1.42 m de longitud) en área de rectoria en 5to nivel con (0.60 m de altura),	1 day	29/5/2026	30/5/2026	TRABAJADOR CALIFICADO;AYUDANTE CALIFICADO							
56	Suministro e Instalación Gabinete de piso en cocina piso en andiroba, pintado de color barniz natural de (1.84 m de longitud) el 1er nivel, (1.44 m de longitud) (1.38 m de longitud) en área de comedor en 5to nivel, (1.42 m de longitud) en rectoria en 5to n	1 day	30/5/2026	31/5/2026	TRABAJADOR CALIFICADO;AYUDANTE CALIFICADO							
57	Suministro e Instalación revestimiento con planchas de PVC (en el 1er nivel salon de profesores y en el 4to. Nivel salon de reuniones y en el 5to. Nivel oficina del rector	3 days	28/5/2026	31/5/2026	TRABAJADOR CALIFICADO;AYUDANTE CALIFICADO							
58	Suministro e Instalación de planchas de PVC ((Miga Louver L015-304 308 x 6MM x 2.40 Mt., con adhesivo (Nuribond HB050 300ML)).	10 days	31/5/2026	10/6/2026	TRABAJADOR CALIFICADO;AYUDANTE CALIFICADO							
59	Suministro e Instalación de cortinas enrollables tipo zebra color ivory (neolux Cas Soft) 3 ud para hueco de ((1.55 m + 4.52 m + 5.32 m) x 2.32 m)), 1 ud de ((2.03 m + 2.45 m) x 2.45 m)), en el 1er nivel.	2.49 days	8/7/2026	11/7/2026	SERV. SUBCONTRATADO							
60	Suministro e Instalación de cortinas enrollables tipo zebra color ivory (neolux Cas Soft) 4 ud para hueco de ((7.95 m + 1.50 m + 1.60 m + 1.93) x 2.10 m)), 2 ud de ((1.80 m + 1.80 m) x 1.20 m)), (1.51 m x 1.40 m), 2 ud de (2.70 m + 2.70 m) x 1.49 m)), 2 u	5.24 days	11/7/2026	16/7/2026	SERV. SUBCONTRATADO							
61	Suministro e Instalación de cortinas de exterior tipo permas color white linen (VX screen 4105 al 5%) 2 ud para hueco de ((5.76 m + 8.70 m) x 3.22 m)), 5 ud de ((4.64 m + 4.53 m	2 days	13/7/2026	15/7/2026	TRABAJADOR CALIFICADO;AYUDANTE CALIFICADO							
62	Suministro e Instalación de cortinas de exterior tipo permas color white linen (VX screen 4105 al 5%) 2 ud para hueco de ((5.76 m + 8.70 m) x 3.22 m)), 5 ud de ((4.64 m + 4.53 m	2 days	15/7/2026	17/7/2026	TRABAJADOR CALIFICADO;AYUDANTE CALIFICADO							
63	Suministro e Instalación de alfombra comercial modular (shaw contract 5T210 situation tile color nocturne de alto tránsito 1 ud para hueco de (165.82 M2).	3 days	16/7/2026	19/7/2026	TRABAJADOR CALIFICADO;AYUDANTE CALIFICADO							
64	uministro e Instalación de laminado oscuro en cristales 3 ud para hueco de ((1.55 m + 4.52 1.5 days m + 5.32 m) x 2.32 m)), 1 ud de ((2.03 m + 2.45 m) x 2.45 m)), en el 1er nivel. 2 ud de	1.5 days	16/7/2026	17/7/2026	TRABAJADOR CALIFICADO;AYUDANTE CALIFICADO							
65	Suministro e Instalación de laminado oscuro 4 ud para hueco de ((7.95 m + 1.50 m + 1.60 m + 1.93) x 2.10 m)), 2 ud de ((1.80 m + 1.80 m) x 1.20 m)), (1.51 m x 1.40 m), 2 ud de (2.70 m + 2.70 m) x 1.49 m)), 2 ud de (1.96 m 5.56 m) x 4.87 m)). En el 4to nivel	2.5 days	17/7/2026	20/7/2026	TRABAJADOR CALIFICADO;AYUDANTE CALIFICADO							
66	Suministro e Instalación de laminado oscuro 2 ud para hueco de ((5.76 m + 8.70 m) x 3.22 m)), 5 ud de ((4.64 m + 4.53 m + 1.62 m + 1.60 m + 1.52) x 2.38 m)), 1 ud de (2.36 m x	3 days	20/7/2026	23/7/2026	TRABAJADOR CALIFICADO;AYUDANTE CALIFICADO							
67	Suministro e Instalación de laminado oscuro 2 ud para hueco de ((5.76 m + 8.70 m) x 3.22 m)), 5 ud de ((4.64 m + 4.53 m + 1.62 m + 1.60 m + 1.52) x 2.38 m)), 1 ud de (2.36 m x	3 days	23/7/2026	26/7/2026	TRABAJADOR CALIFICADO;AYUDANTE CALIFICADO							
68	Suministro e Instalación de laminado oscuro 4 ud para hueco de ((1.11 m + 1.13 m + 0.12m + 0.12 m) x 0.70 m)). En el 5to nivel.	0.25 days	26/7/2026	26/7/2026	TRABAJADOR CALIFICADO;AYUDANTE CALIFICADO							
69	Suministro e Instalación de fibra acústica - 11KA 24'' x 96'' - 3.5'' DE 23.74 M2 (16- Pc-) 450125. En el 2do, 3er y 4to nivel, en aulas y salón reuniones. de (35.58 m x 2.60 m)	5 days	22/4/2026	27/4/2026	TRABAJADOR CALIFICADO;AYUDANTE CALIFICADO							
70	Suministro e Instalación Toldo de Nylon color marron en área de comedor (5to. Nivel) de (3.91 m x 1.88 m) (Suministro e Instalación) (completo con estructura metalica).	1 day	13/7/2026	14/7/2026	TRABAJADOR CALIFICADO;AYUDANTE CALIFICADO							
71	Bote y Limpieza	118 days	30/3/2026	25/7/2026	CAMIONCITO P/BOTE ;CONDUCTOR;OBR							
72	ISTALACIONES ELECTROMECANICAS Edificio IESPEC en el Sector Los Rios.	3.95 mons	30/3/2026	26/7/2026								
73	LUMINARIAS (Suministro e Instalacion)	1.12 mons	7/4/2026	11/5/2026								
74	Panel LED 2x2, 40 Watts, Luz Blanca, 5000K, Certificacion UL, 100/277V, 4000 lumens, IP20. 1 año de garantia. Color blanco, Empotrable en plafón.	19.8 days	9/4/2026	29/4/2026	ELECTRICISTA;AYUDANTE DE ELECTRICISTA							
75	Panel LED Circular de 11.5", 24 Watts, Luz Blanca, 5000K, Certificacion UL, 100/277V, 4000 lumens, IP20. 1 año de garantia. Color blanco, Empotrable.	0.4 days	29/4/2026	29/4/2026	ELECTRICISTA;AYUDANTE DE ELECTRICISTA							
76	Panel LED Circular de 8.5", 18 Watts, Luz Blanca, 5000K, Certificacion UL, 100/277V, 4000 lumens, IP20. 1 año de garantia. Color blanco, Empotrable.	1.2 days	29/4/2026	30/4/2026	ELECTRICISTA;AYUDANTE DE ELECTRICISTA							
77	Panel LED Circular de 11.5", 24 Watts, Luz Blanca, 5000K, Certificacion UL, 100/277V, 4000 lumens, IP20. 1 año de garantia. Color blanco, Superficie.	0.2 days	30/4/2026	1/5/2026	ELECTRICISTA;AYUDANTE DE ELECTRICISTA							
78	Luminaria LED Basculante (Ojo de Buey), 5 Watts, Luz Blanca, 65000K, Certificacion UL, 100/277V, IP20. 1 año de garantia. Color blanco, Empotrable. Incluye Bombillo.	2.8 days	1/5/2026	3/5/2026	ELECTRICISTA;AYUDANTE DE ELECTRICISTA							

ID	Nombre de tarea	Duration	Start	Finish	Resource Names	* M- M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7
79	Luminaria LED Lineal de 1.20 mts., 37 Watts, Luz Blanca, 5000K, Certificación UL, 100/277V, IP20. 1 año de garantía. Colgante. Incluye elementos de suspensión y Lámpara LED de Emergencia de 6 Watts, Certificación UL, 100/277V, IP20. Con autonomía de 90 minutos. 1 año de garantía. Superficie.	5.2 days	3/5/2026	9/5/2026	ELECTRICISTA;AYUDANTE DE ELECTRICISTA	
80	Base de Superficie para Panel LED 2x4,Color blanco.	2.4 days	9/5/2026	11/5/2026	ELECTRICISTA;AYUDANTE DE ELECTRICISTA	
81	EQUIPOS ELECTRICOS (Suministro e Instalacion)	1.6 days	7/4/2026	9/4/2026	ELECTRICISTA;AYUDANTE DE ELECTRIC	
82		1.63 mons	30/3/2026	17/5/2026		
83	Transformador Principal (TR1) tipo Pad-Mounted de 167 kVA, Monofásico, sumergido en aceite, 1Ø, 7,200V/240-120V, Taps +/- 2.5%, Loop Feed, frente muerto, protección	3 days	6/5/2026	9/5/2026	ELECTRICISTA;AYUDANTE DE ELECTRICISTA	
84	Generador Eléctrico de Emergencia (G1) Encapsulado Nuevo de 200 kW, 1Ø, 240/120V, 60Hz. Motor: CUMMINS Diesel. Incluye breaker.	3 days	9/5/2026	12/5/2026	ELECTRICISTA;AYUDANTE DE ELECTRICISTA	
85	Modulo de Medición de 16 Zocalos Portaccontadores, en barras 600 Amps, 240/120V, 1Ø, 3H, 60 Hz, con mirillas y troquelados de protección antivandalicos, puerta abisagradas, gabinete Nema 3R, norma EDESUR. Con los siguientes accesorios: 1 -	1 day	23/4/2026	24/4/2026	ELECTRICISTA;AYUDANTE DE ELECTRICISTA	
86	Cubiculo de Transferencias Automatica, barras de 700 Amps, 240/120V, 1Ø, 3H, 60 Hz, gabinete Nema 3R, con transfers switch esclavos. Con los siguientes accesorios: 1 - MCB 700A, 2 Polos 11 - ITA 70A, Monofásicos 2 - ITA 80A, Monofásicos 1 - ITA	1 day	24/4/2026	25/4/2026	ELECTRICISTA;AYUDANTE DE ELECTRICISTA	
87	Cubiculo de Transferencias Manual, barras de 700 Amps, 240/120V, 1Ø, 3H, 60 Hz, gabinete Nema 3R. Con los siguientes accesorios: 2 - MCB 630A, 2 Polos Con luz indicadora de entrada de Generador 1 y Generador Movil. 1 - Bloque neutro 1 - Bloque	1 day	25/4/2026	26/4/2026	ELECTRICISTA;AYUDANTE DE ELECTRICISTA	
88	Caja de Conexión de Genrador Movil "CCGM", barras de 700 Amps, 240/120V, 1Ø, 3H, 60 Hz, gabinete Nema 3R. Con los siguientes accesorios: Embarrado de Cobre.. 1 -	1 day	26/4/2026	27/4/2026	ELECTRICISTA;AYUDANTE DE ELECTRICISTA	
89	Panel de Distribución (P4B/A-A), disponibilidad para 12/24 espacios con barras de 200A, Al, 1Ø, 240/120V, 60HZ, 3C y Tierra. Nema 3R. Dispositivos G.E. o Similar. Con los siguientes Accesorios: 2 - Breaker's de 20/2 THQP 5 - Breaker's de 30/2 THQP 1 -	1 day	27/4/2026	28/4/2026	ELECTRICISTA;AYUDANTE DE ELECTRICISTA	
90	Panel de Distribución (PCC), disponibilidad para 12/24 espacios con barras de 200A, Al, 1Ø, 240/120V, 60HZ, 3C y Tierra. Nema 1. Dispositivos G.E. o Similar. Con los	1 day	28/4/2026	29/4/2026	ELECTRICISTA;AYUDANTE DE ELECTRICISTA	
91	Breaker's para instalación en los diferentes paneles de distribución. Según detalles de paneles. Incluye lo siguiente: 10 - Breaker's de 15/1 THQP 51 - Breaker's de 20/1 THQP 10 - Breaker's de 20/2 THQP 19 - Breaker's de 30/2 THQP 2 - Breaker's de 40/2	1 day	29/4/2026	30/4/2026	ELECTRICISTA;AYUDANTE DE ELECTRICISTA	
92	Desconectivo de mantenimiento. Compuesto por: 1 - Caja Breaker PVC, 3 Circuitos. Con Protección para exterior. 1 - Breaker DIN Europeo doble 20 Amp.	8 days	30/4/2026	8/5/2026	ELECTRICISTA;AYUDANTE DE ELECTRICISTA	
93	Desconectivo de mantenimiento. Compuesto por: 1 - Caja Breaker PVC, 3 Circuitos. Con Protección para exterior. 1 - Breaker DIN Europeo doble 32 Amp.	6 days	8/5/2026	14/5/2026	ELECTRICISTA;AYUDANTE DE ELECTRICISTA	
94	Desconectivo de mantenimiento. Compuesto por: 1 - Caja Breaker PVC, 3 Circuitos. Con Protección para exterior. 1 - Breaker DIN Europeo doble 40 Amp.	1 day	14/5/2026	15/5/2026	ELECTRICISTA;AYUDANTE DE ELECTRICISTA	
95	Desconectivo de mantenimiento. Compuesto por: 1 - Caja Breaker PVC, 3 Circuitos. Con Protección para exterior.. 1 - Breaker DIN Europeo doble 50 Amp.	2 days	15/5/2026	17/5/2026	ELECTRICISTA;AYUDANTE DE ELECTRICISTA	
96	Suministro y colocación de registro Eléctricos. (Ver plano electricos)	1 day	30/3/2026	30/3/2026	ELECTRICISTA;AYUDANTE DE ELECTRIC	
97	INSTALACION DE SISTEMA DE GENERACION DE EMERGENCIA	0.73 mons	3/5/2026	25/5/2026		
98	Instalación mecánica	0.1 mons	3/5/2026	6/5/2026		
99	Instalación de generador eléctrico de emergencia de 200kW, 240/120V, 1Ø, 60 Hz. Incluye uso de grúa.	3 days	3/5/2026	6/5/2026	SERV. SUBCONTRATADO;GRUA TELESCOPICA;OPERADOR;ELECTRICIST	
100	Sistema de combustible	0.63 mons	6/5/2026	25/5/2026		
101	Tanque de Diario 300 galones. (Ver dimensiones en obra.)	1 day	6/5/2026	7/5/2026	SERV. SUBCONTRATADO;GRUA TELESC.	
102	Tubería de drenaje del Tanque de Diario del Generador en tubería H.N. 1".	1 day	7/5/2026	8/5/2026	TRABAJADOR CALIFICADO;AYUDANTE C	
103	Tubería de llenado del Tanque de Diario del Generador en tubería H.N. 1 1/2".	6 days	8/5/2026	14/5/2026	TRABAJADOR CALIFICADO;AYUDANTE C	
104	Tubería de llenado y retorno de los Generadores en tubería H.N. 1".	7 days	14/5/2026	21/5/2026	TRABAJADOR CALIFICADO;AYUDANTE C	
105	Válvulas de bola de 1" para bypass filtro separador de agua	1 day	20/5/2026	21/5/2026	TRABAJADOR CALIFICADO;AYUDANTE C	


ID	Nombre de tarea	Duration	Start	Finish	Resource Names	M2	M3	M4	M5	M6	M7
106	Filtro trampa de agua NS10. (incluye elementos).	1 day	21/5/2026	22/5/2026	TRABAJADOR CALIFICADO;AYUDANTE C						
107	Codo 90 grado H.N. 1 1/2"	1 day	22/5/2026	23/5/2026	TRABAJADOR CALIFICADO;AYUDANTE C						
108	Codo 90 grado H.N. 1"	1 day	23/5/2026	24/5/2026	TRABAJADOR CALIFICADO;AYUDANTE C						
109	Conector tipo Tee H.N. 1"	1 day	24/5/2026	25/5/2026	TRABAJADOR CALIFICADO;AYUDANTE C						
110	Mano de obra instalación Tanque Diario de Combustible	1 day	24/5/2026	25/5/2026	TRABAJADOR CALIFICADO;AYUDANTE C						
111	ALIMENTADORES (Suministro e Instalación)	1.39 mons	7/4/2026	19/5/2026							
112	Alimentador monofásico (A1) desde Transformador Principal (TR1) hasta Módulo Contadores (MC1). Formado por: 1 x 3"Ø IMC 6 x #3/0 THHN - Fases 3 x #3/0 THHN -	1.17 days	7/4/2026	9/4/2026	ELECTRICISTA;AYUDANTE DE ELECTRICISTA						
113	Alimentador monofásico (A2) desde Módulo Contadores (MC1) hasta Panel "P1B". Formado por: 1 x 1 1/2"Ø EMT-PVC 2 x #4 THHN - Fases 1 x #6 THHN - Neutro 1 x #8	3 days	9/4/2026	12/4/2026	ELECTRICISTA;AYUDANTE DE ELECTRICISTA						
114	Alimentador monofásico (A3) desde Módulo Contadores (MC1) hasta Panel "P1C". Formado por: 1 x 1 1/2"Ø EMT-PVC 2 x #4 THHN - Fases 1 x #6 THHN - Neutro 1 x #8	2.17 days	12/4/2026	14/4/2026	ELECTRICISTA;AYUDANTE DE ELECTRICISTA						
115	Alimentador monofásico (A7) desde Módulo Contadores (MC1) hasta Panel "P2D". Formado por: 1 x 1 1/2"Ø EMT-PVC 2 x #4 THHN - Fases 1 x #6 THHN - Neutro 1 x #8	2.67 days	14/4/2026	16/4/2026	ELECTRICISTA;AYUDANTE DE ELECTRICISTA						
116	Alimentador monofásico (A8) desde Módulo Contadores (MC1) hasta Panel "P3A". Formado por: 1 x 1 1/2"Ø EMT-PVC 2 x #4 THHN - Fases 1 x #6 THHN - Neutro 1 x #8	4.5 days	16/4/2026	21/4/2026	ELECTRICISTA;AYUDANTE DE ELECTRICISTA						
117	Alimentador monofásico (A9) desde Módulo Contadores (MC1) hasta Panel "P3B". Formado por: 1 x 1 1/2"Ø EMT-PVC 2 x #4 THHN - Fases 1 x #6 THHN - Neutro 1 x #8	3.83 days	21/4/2026	25/4/2026	ELECTRICISTA;AYUDANTE DE ELECTRICISTA						
118	Alimentador monofásico (A10) desde Módulo Contadores (MC1) hasta Panel "P3C". Formado por: 1 x 1 1/2"Ø EMT-PVC 2 x #4 THHN - Fases 1 x #6 THHN - Neutro 1 x #8	3.17 days	25/4/2026	28/4/2026	ELECTRICISTA;AYUDANTE DE ELECTRICISTA						
119	Alimentador monofásico (A11) desde Módulo Contadores (MC1) hasta Panel "P3D". Formado por: 1 x 1 1/2"Ø EMT-PVC 2 x #4 THHN - Fases 1 x #6 THHN - Neutro 1 x #8	2.83 days	28/4/2026	1/5/2026	ELECTRICISTA;AYUDANTE DE ELECTRICISTA						
120	Alimentador monofásico (A12) desde Módulo Contadores (MC1) hasta Panel "P4A". Formado por: 1 x 1 1/2"Ø EMT-PVC 2 x #4 THHN - Fases 1 x #6 THHN - Neutro 1 x #8	5.17 days	1/5/2026	6/5/2026	ELECTRICISTA;AYUDANTE DE ELECTRICISTA						
121	Alimentador monofásico (A12A) desde Panel "P4A" hasta Panel "PCC". Formado por: 1 x 1"Ø EMT 2 x #8 THHN - Fases 1 x #8 THHN - Neutro 1 x #8 THHN - Tierra	12.83 days	6/5/2026	9/5/2026	ELECTRICISTA;AYUDANTE DE ELECTRICISTA						
122	Alimentador monofásico (A13) desde Módulo Contadores (MC1) hasta Panel "P4B". Formado por: 1 x 1 1/2"Ø EMT-PVC 2 x #4 THHN - Fases 1 x #6 THHN - Neutro 1 x #8	3.5 days	9/5/2026	12/5/2026	ELECTRICISTA;AYUDANTE DE ELECTRICISTA						
123	Alimentador monofásico (A14) desde Módulo Contadores (MC1) hasta Panel "P4B/A-A". Formado por: 1 x 1 1/2"Ø EMT-PVC 2 x #2 THHN - Fases 1 x #4 THHN -	3.5 days	12/5/2026	16/5/2026	ELECTRICISTA;AYUDANTE DE ELECTRICISTA						
124	Alimentador monofásico (A16) desde Generador de Emergencia (G1) hasta Interruptor de transferencia Manual (ITM). Formado por: 2 x 3"Ø IMC-LT 6 x #4/0 THHN - Fases 3 x #4/0 THHN - Neutro 1 x #2 THHN - Tierra	1.33 days	16/5/2026	17/5/2026	ELECTRICISTA;AYUDANTE DE ELECTRICISTA						
125	Alimentador monofásico (A17) desde Caja de Conexión de Generador Móvil (CCGM) hasta Interruptor de transferencia Manual (ITM). Formado por: 2 x 3"Ø IMC-LT 6 x #4/0 THHN - Fases 3 x #4/0 THHN - Neutro 1 x #2 THHN - Tierra	1.33 days	17/5/2026	18/5/2026	ELECTRICISTA;AYUDANTE DE ELECTRICISTA						
126	Alimentador monofásico (A18) desde Interruptor de transferencia Manual (ITM) hasta Interruptor de transferencia Automática (ITA). Formado por: 2 x 3"Ø IMC 6 x #4/0 THHN - Fases 3 x #4/0 THHN - Neutro 1 x #2 THHN - Tierra	0.83 days	18/5/2026	19/5/2026	ELECTRICISTA;AYUDANTE DE ELECTRICISTA						
127	SALIDAS ELECTRICAS (Suministro e Instalación)	0.96 mons	30/3/2026	27/4/2026							
128	Salida eléctrica de techo para panel LED 2x2. No incluye luminaria.	8.83 days	30/3/2026	7/4/2026	ELECTRICISTA[2];AYUDANTE DE ELECTRICISTA						
129	Salida eléctrica de techo para panel LED circular. No incluye luminaria.	2.33 days	7/4/2026	10/4/2026	ELECTRICISTA;AYUDANTE DE ELECTRICISTA						
130	Salida eléctrica de techo para luminaria LED basculante. No incluye luminaria.	2.33 days	10/4/2026	12/4/2026	ELECTRICISTA;AYUDANTE DE ELECTRICISTA						
131	Salida eléctrica de techo para lámpara LED de emergencia. No incluye luminaria.	2.5 days	12/4/2026	14/4/2026	ELECTRICISTA[2];AYUDANTE DE ELECTRICISTA						
132	Salida eléctrica de techo para luminaria LED colgante. No incluye luminaria.	4.5 days	14/4/2026	19/4/2026	ELECTRICISTA[2];AYUDANTE DE ELECTRICISTA						
133	Salida eléctrica en pared para interruptor sencillo. Color blanco. Marca: Leviton cien o si	4 days	19/4/2026	23/4/2026	ELECTRICISTA;AYUDANTE DE ELECTRICISTA						
134	Salida eléctrica en pared para interruptor doble. Color blanco. Marca: Leviton cien o simi	1.33 days	23/4/2026	24/4/2026	ELECTRICISTA;AYUDANTE DE ELECTRICISTA						
135	Salida eléctrica en pared para interruptor triple. Color blanco. Marca: Leviton cien o simil	0.33 days	24/4/2026	25/4/2026	ELECTRICISTA;AYUDANTE DE ELECTRICISTA						

ID	Nombre de tarea	Duration	Start	Finish	Resource Names	M	M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7
136	Salida eléctrica en pared para interruptor tres vías. Color blanco. Marca: Leviton cien o s	2.67 days	25/4/2026	27/4/2026	ELECTRICISTA;AYUDANTE DE ELECTRIC								
137	Salida eléctrica de pared para tomacorriente doble, 120V. Color blanco. Marca: Leviton c	23.84 days	30/3/2026	22/4/2026	ELECTRICISTA[2];AYUDANTE DE ELECTR								
138	Salida eléctrica de piso para tomacorriente doble, 120V. Color blanco. Marca: Leviton c	1.33 days	30/3/2026	31/3/2026	ELECTRICISTA;AYUDANTE DE ELECTRIC								
139	Salida eléctrica de techo para abanico de techo.	2 days	31/3/2026	2/4/2026	ELECTRICISTA;AYUDANTE DE ELECTRIC								
140	Salida eléctrica en pared para control de abanico.	2 days	2/4/2026	4/4/2026	ELECTRICISTA;AYUDANTE DE ELECTRIC								
141	Salida de pared para DATA.(Solo canalización)	11.67 days	4/4/2026	15/4/2026	ELECTRICISTA[2];AYUDANTE DE ELECTR								
142	Salida de piso para DATA.(Solo canalización)	2.33 days	15/4/2026	18/4/2026	ELECTRICISTA;AYUDANTE DE ELECTRIC								
143	Salida eléctrica 220V para unidad de aire acondicionado de 1 Tonelada.	2.33 days	18/4/2026	20/4/2026	ELECTRICISTA;AYUDANTE DE ELECTRIC								
144	Salida eléctrica 220V para unidad de aire acondicionado de 1.5 Tonelada.	0.33 days	20/4/2026	20/4/2026	ELECTRICISTA;AYUDANTE DE ELECTRIC								
145	Salida eléctrica 220V para unidad de aire acondicionado de 2 Tonelada.	1.67 days	20/4/2026	22/4/2026	ELECTRICISTA;AYUDANTE DE ELECTRIC								
146	Salida eléctrica 220V para unidad de aire acondicionado de 3 Tonelada.	0.33 days	22/4/2026	22/4/2026	ELECTRICISTA;AYUDANTE DE ELECTRIC								
147	Salida eléctrica 220V para unidad de aire acondicionado de 4 Tonelada.	0.33 days	22/4/2026	23/4/2026	ELECTRICISTA;AYUDANTE DE ELECTRIC								
148	Salida eléctrica 220V para unidad de aire acondicionado de 5 Tonelada.	0.67 days	23/4/2026	23/4/2026	ELECTRICISTA;AYUDANTE DE ELECTRIC								
149	SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN (Suministro e Instalacion)	3.95 mons	30/3/2026	26/7/2026									
150	Equipos de climatización	3.81 mons	3/4/2026	26/7/2026									
151	Unidad de A/A Tipo Mini Split Inverter 12,000 btu/h, 1 PH, 208/230 V, 60hz, Mínimo Si	8 days	16/7/2026	24/7/2026	SERV. SUBCONTRATADO								
152	Unidad de A/A Tipo Mini Split Inverter 24,000 btu/h, 1 PH, 208/230 V, 60hz, Mínimo Si	2 days	24/7/2026	26/7/2026	SERV. SUBCONTRATADO								
153	Unidad de A/A Tipo Piso Techo Inverter 24,000 btu/h, 1 PH, 208/230 V, 60hz, Mínimo	2 days	13/4/2026	15/4/2026	SERV. SUBCONTRATADO								
154	Seer 18. Unidad Condensadora de Descarga Vertical.												
155	Unidad de A/A Tipo Piso Techo Inverter 36,000 btu/h, 1 PH, 208/230 V, 60hz, Mínimo	1 day	15/4/2026	16/4/2026	SERV. SUBCONTRATADO								
156	Seer 18. Unidad Condensadora de Descarga Vertical.												
157	Unidad de A/A Tipo Piso Techo Inverter 48,000 btu/h, 1 PH, 208/230 V, 60hz, Mínimo	1 day	16/4/2026	17/4/2026	SERV. SUBCONTRATADO								
158	Seer 18. Unidad Condensadora de Descarga Vertical.												
159	Unidad de A/A Tipo Piso Techo Inverter 60,000 btu/h, 1 PH, 208/230 V, 60hz, Mínimo	2 days	17/4/2026	19/4/2026	SERV. SUBCONTRATADO								
160	Seer 18. Unidad Condensadora de Descarga Vertical.												
161	Suministro e Instalacion mecánicas de equipos, Elementos de sujeción y los componentes necesario para la instalación y el correcto funcionamiento de los	10 days	3/4/2026	13/4/2026	SERV. SUBCONTRATADO								
162	Base en Perfil Metalico Para Unidad Condensadora y elementos de fijación.	10 days	3/4/2026	13/4/2026	SERV. SUBCONTRATADO								
163	Materiales para Conexión Evaporadora - Condensadora	0.47 mons	30/3/2026	13/4/2026									
164	Gas Refrigerante R410a	10 days	30/3/2026	8/4/2026	SERV. SUBCONTRATADO								
165	Bomba de Drenaje para Aire Acondicionado, 208/230V, 60Hz.	10 days	3/4/2026	13/4/2026	SERV. SUBCONTRATADO								
166	Palometa para Inst. Sistema de A/A Split de 12K a 24K BTU	10 days	3/4/2026	13/4/2026	SERV. SUBCONTRATADO								
167	Tuberia de Cobre Flexible 1/4". (Incluye: vascocel, tuerca campana, coupling, codo, e	10 days	3/4/2026	13/4/2026	SERV. SUBCONTRATADO								
168	Tuberia de Cobre Flexible 1/2". (Incluye: vascocel, tuerca campana, coupling, codo, e	10 days	3/4/2026	13/4/2026	SERV. SUBCONTRATADO								
169	Tuberia de Cobre Flexible 3/8". (Incluye: vascocel, tuerca campana, coupling, codo, e	10 days	3/4/2026	13/4/2026	SERV. SUBCONTRATADO								
170	Tuberia de Cobre Flexible 5/8". (Incluye: vascocel, tuerca campana, coupling, codo, e	10 days	3/4/2026	13/4/2026	SERV. SUBCONTRATADO								
171	Tuberia de Cobre Flexible 3/4". (Incluye: vascocel, tuerca campana, coupling, codo, e	10 days	3/4/2026	13/4/2026	SERV. SUBCONTRATADO								
172	Conductor de Goma 14/4 AWG	10 days	3/4/2026	13/4/2026	SERV. SUBCONTRATADO								
173	Conductor de Goma 12/4 AWG	10 days	3/4/2026	13/4/2026	SERV. SUBCONTRATADO								
174	Tuberia PVC de drenaje 3/4"	10 days	3/4/2026	13/4/2026	SERV. SUBCONTRATADO								
175	Tuberia PVC de drenaje 1"	10 days	3/4/2026	13/4/2026	SERV. SUBCONTRATADO								
176	Codo PVC de drenaje 3/4" x 90°	10 days	3/4/2026	13/4/2026	SERV. SUBCONTRATADO								
177	Codo PVC de drenaje 1" x 90°	10 days	3/4/2026	13/4/2026	SERV. SUBCONTRATADO								
178	Tee PVC de drenaje 3/4"	10 days	3/4/2026	13/4/2026	SERV. SUBCONTRATADO								

ID	Nombre de tarea	Duration	Start	Finish	Resource Names	
175	Union Coupling PVC de drenaje 3/4"	10 days	3/4/2026	13/4/2026	SERV. SUBCONTRATADO	
176	Cemento PVC 8 OZ.	10 days	3/4/2026	13/4/2026	SERV. SUBCONTRATADO	
177	Manguera transparen de 3/8"	10 days	3/4/2026	13/4/2026	SERV. SUBCONTRATADO	
178	Remoción e Instalación de Unidades Existentes	0.17 mons	19/4/2026	24/4/2026		
179	Bomba de Drenaje para Aire Acondicionado, 208/230V, 60Hz.	5 days	19/4/2026	24/4/2026	SERV. SUBCONTRATADO	
180	Tubería de Cobre Flexible 1/4". (Incluye: vascocel, tuerca campana, coupling, codo, el	5 days	19/4/2026	24/4/2026	SERV. SUBCONTRATADO	
181	Tubería de Cobre Flexible 1/2". (Incluye: vascocel, tuerca campana, coupling, codo, el	5 days	19/4/2026	24/4/2026	SERV. SUBCONTRATADO	
182	Conductor de Goma 14/4 AWG	5 days	19/4/2026	24/4/2026	SERV. SUBCONTRATADO	
183	Tubería PVC de Presión 1/2"	5 days	19/4/2026	24/4/2026	SERV. SUBCONTRATADO	
184	Codo PVC de Presión 1/2" x 90°	5 days	19/4/2026	24/4/2026	SERV. SUBCONTRATADO	
185	Union Coupling PVC de Presión 1/2"	5 days	19/4/2026	24/4/2026	SERV. SUBCONTRATADO	
186	Manguera transparente de 3/8"	5 days	19/4/2026	24/4/2026	SERV. SUBCONTRATADO	
187	Mano de obra Remoción A/A Mini Split de 18,000 BTU existente.	5 days	19/4/2026	24/4/2026	SERV. SUBCONTRATADO	
188	Mano de obra Instalacion Sistema A/A Mini Split de 18,000 BTU existente y Elementos de sujeción y, lo necesario para la instalación y el correcto funcionamiento de los equipos mencionados en esta partida.	5 days	19/4/2026	24/4/2026	SERV. SUBCONTRATADO	
189	Soporte para tubería de refrigeración	1.17 mons	30/3/2026	3/5/2026		
190	Suministro e Instalación de sistema de suspensión para soporte de tubería de cobre en el techo. Compuesto por: - Barra Unistrut - Elementos de anclaje	35 days	30/3/2026	3/5/2026	TRABAJADOR CALIFICADO;AYUDANTE CALIFICADO	
191	Equipos de Ventilación Mecánica	0.2 mons	16/7/2026	22/7/2026		
192	Abanico de techo, color blanco. Marca: KDK o similar. Incluye elemento de sujeción y	6 days	16/7/2026	22/7/2026	TRABAJADOR CALIFICADO;AYUDANTE C	
193	Mano de obra Instalación de abanicos de techo, elementos de extensión y Elementos de sujeción y, lo necesario para la instalación y el correcto funcionamiento de los equipos mencionados en esta partida.	6 days	16/7/2026	22/7/2026	ELECTRICISTA	
194	CANALIZACION DE DATA Y COMUNICACIÓN	1.45 mons	30/3/2026	12/5/2026		
195	Exterior	0.23 mons	5/5/2026	12/5/2026		
196	Suministro e instalación de acometida de comunicación desde punto de interconexión hasta Gabinete de DATA Principal en archivo del primer nivel. Compuesto por: - Tubería EMT de 1 1/2"Ø - Tubería PVC de 1 1/2"Ø - Abrazaderas, conectores,	2 days	5/5/2026	7/5/2026	TRABAJADOR CALIFICADO;AYUDANTE CALIFICADO	
197	Suministro e instalación de canalización de comunicación desde Gabinete de DATA Principal "GDP" hasta Gabinetes de DATA (GD2N, GD3N, GD4N) en niveles superiores. Compuesto por: - Tubería EMT de 2"Ø - Abrazaderas, conectores,	2 days	7/5/2026	9/5/2026	TRABAJADOR CALIFICADO;AYUDANTE CALIFICADO	
198	Suministro y colocación de registro Pintado 12" x 12" x 6", NEMA 3R.	1 day	9/5/2026	10/5/2026	TRABAJADOR CALIFICADO;AYUDANTE C	
199	Suministro y colocación de registro Pintado 15" x 15" x 6", NEMA 3R.	1 day	10/5/2026	11/5/2026	TRABAJADOR CALIFICADO;AYUDANTE C	
200	Suministro y colocación de registro Pintado 15" x 15" x 6", NEMA 1.	1 day	11/5/2026	12/5/2026	TRABAJADOR CALIFICADO;AYUDANTE C	
201	Interior	1.22 mons	30/3/2026	5/5/2026		
202	Suministro e instalación de canalización principal de DATA desde Gabinete de DATA en niveleros (1, 2, 3, 4). Compuesto por: - Bandeja metálica portacables (Tipo rejilla) de 54mm x 150mm x 300mm - Tornillo de empalme para bandeja portacables tipo	35 days	30/3/2026	3/5/2026	SERV. SUBCONTRATADO	
203	Suministro e instalación de perfil rectangular de aluminio 1 3/4" x 4" x 21". Incluye troquelado para instalación de accesorios.	35 days	30/3/2026	3/5/2026	SERV. SUBCONTRATADO	
204	Suministro e instalación de sistema de suspensión para soporte de bandeja metálica portacables. Compuesto por: - Barra Unistrut - Barra roscada de 3/8" - Expansión	35 days	30/3/2026	3/5/2026	SERV. SUBCONTRATADO	
205	Suministro y colocación de registro Pintado 10" x 10" x 4", NEMA 1.	0.5 days	4/5/2026	4/5/2026	TRABAJADOR CALIFICADO;AYUDANTE C	
206	Suministro y colocación de registro Pintado 12" x 12" x 4", NEMA 1.	0.5 days	4/5/2026	4/5/2026	TRABAJADOR CALIFICADO;AYUDANTE C	
207	Suministro y colocación de registro Pintado 15" x 15" x 4", NEMA 1.	0.5 days	5/5/2026	5/5/2026	TRABAJADOR CALIFICADO;AYUDANTE C	



ID	Nombre de tarea	Duration	Start	Finish	Resource Names	M- M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7
208	SISTEMA DE PUESTA A TIERRA (Suministro e Instalacion)	0.15 mons	29/4/2026	3/5/2026		
209	Varilla de puesta a tierra de Cobre de 5/8" x 8'	0.5 days	29/4/2026	29/4/2026	ELECTRICISTA;AYUDANTE DE ELECTRIC	
210	Conductor desnudo trenzado de cobre, calibre #2 AWG, 7 hilos. Certificado UL.	0.5 days	29/4/2026	29/4/2026	ELECTRICISTA;AYUDANTE DE ELECTRIC	
211	Terminal doble ojo a compresión para cable #2	0.5 days	30/4/2026	30/4/2026	ELECTRICISTA;AYUDANTE DE ELECTRIC	
212	Molde para soldadura exotérmica (Empalme cable #2 a varilla)	0.5 days	30/4/2026	30/4/2026	ELECTRICISTA;AYUDANTE DE ELECTRIC	
213	Molde para soldadura exotérmica (Empalme cable #2 a #2 en T)	0.5 days	1/5/2026	1/5/2026	ELECTRICISTA;AYUDANTE DE ELECTRIC	
214	Fundente (90gr - material para soldadura exotérmica)	0.5 days	1/5/2026	1/5/2026	ELECTRICISTA;AYUDANTE DE ELECTRIC	
215	Registro de inspección para puesta a tierra de 10"	0.5 days	2/5/2026	2/5/2026	ELECTRICISTA;AYUDANTE DE ELECTRIC	
216	Master Ground de 8" x 2 1/2" x 1/4" con aislante y base.	0.5 days	2/5/2026	2/5/2026	ELECTRICISTA;AYUDANTE DE ELECTRIC	
217	Mano de obra instalación de sistema de puesta a tierra	0.5 days	3/5/2026	3/5/2026	ELECTRICISTA;AYUDANTE DE ELECTRIC	
218	FIN DE OBRA	0 days	26/7/2026	26/7/2026		





CALENDARIO

ADECUACIÓN EDIFICIO INSTITUTO ESPECIALIZADO SUPERIOR EN FORMACIÓN POLITICO ELECTORAL Y DEL ESTADO CIVIL (IESPEC)

March 2026

Monday	Tuesday	Wednesday	Thursday	Friday	Saturday	Sunday
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31					
Bote y Limpieza; 118 days						
Suministro y colocar						



CALENDARIO

ADecuación Edificio Instituto Especializado Superior en Formación Político Electoral y del Estado Civil (IESPEC)

Overflow Tasks

ID	Name	Start	Finish
190	Suministro e Instalación de sistema de suspensión para soporte de tubería de cobre en el techo. Compuesto por: - Bari	30/3/2026	3/5/2026
160	Gas Refrigerante R410a	30/3/2026	8/4/2026
128	Salida eléctrica de techo para panel LED 2x2. No incluye luminaria.	30/3/2026	7/4/2026
138	Salida eléctrica de piso para tomacorriente doble, 120V. Color blanco. Marca: Leviton cien o similar.	30/3/2026	31/3/2026
139	Salida eléctrica de techo para abanico de techo.	31/3/2026	2/4/2026
137	Salida eléctrica de pared para tomacorriente doble, 120V. Color blanco. Marca: Leviton cien o similar.	30/3/2026	22/4/2026
202	Suministro e instalación de canalización principal de DATA desde Gabinete de DATA en niveleros (1, 2, 3, 4). Compuest	30/3/2026	3/5/2026
203	Suministro e instalación de perfil rectangular de aluminio 1 3/4" x 4" x 21". Incluye troquelado para instalación de acce	30/3/2026	3/5/2026
204	Suministro e instalación de sistema de suspensión para soporte de bandeja metálica portacables. Compuesto por: - Ba	30/3/2026	3/5/2026
50	Tuberia de arrastre Salida Sanitaria A.N.	30/3/2026	31/3/2026
37	Techo Metalico del Comedor (5ta planta) con Columnas, Vigas Longitudinales y Vigas Transversales Metalicas con perf	30/3/2026	28/4/2026
2	INICIO DE OBRA	30/3/2026	30/3/2026
6	Muro en denglass a dos cara: En 1er nivel nivel (33.03 x 2.60 Mts),en el 2do nivel (6.20 x 2.60 Mts), en el 3er nivel (6.20	30/3/2026	19/4/2026
4	Desmante de puerta de baños varones del primer nivel de (0.80 x 2.10 m). (Ver plano de demolición).	30/3/2026	8/4/2026



[Handwritten signature]

CALENDARIO

ADecuación Edificio Instituto Especializado Superior en Formación Político Electoral y del Estado Civil (IESPEC)

April 2026						
Monday	Tuesday	Wednesday	Thursday	Friday	Saturday	Sunday
		1	2	3	4	5
Bote y Limpieza; 118 days						
				Suministro e Instalacion mecánicas de equipos, Elemento: Base en Perfil Metalico Para Unidad Condensadora y elern		
6	7	8	9	10	11	12
Bote y Limpieza; 118 days						
Suministro e Instalacion mecánicas de equipos, Elementos de sujeción y los componentes necesario para la instalación y el correcto funcionamiento de los equi						
Base en Perfil Metalico Para Unidad Condensadora y elementos de fijación.; 10 days						
13	14	15	16	17	18	19
Bote y Limpieza; 118 days						
Sumin	Unidad de A/A Tipo Piso Techo Inverter 24,	Unidad de A/A Tipo	Unidad de A/A Tipo	Unidad de A/A Tipo Piso Techo Inverter 60,		
Base e						
20	21	22	23	24	25	26
Bote y Limpieza; 118 days						
Suministro e Instalaciónde fibra acústica - 11KA 24'' x 96'' - 3.5'' DE 23.74 M2 (16- Pc-) 450125 E						
			Modulo de Medición	Cubiculo de Transfer	Cubiculo de Transfer	Caja
27	28	29	30			
Bote y Limpieza; 118 days						
Suministro e	Panel de Distribución	Panel de Distribución	Breaker's para instal	Desconectivo de mantenimiento. Compuesto por: 1 - Caja Breaker PVC, 3		
Caja de Cone:		Varilla de	Conduc	Terminal	Molde ;	





CALENDARIO

ADECUACIÓN EDIFICIO INSTITUTO ESPECIALIZADO SUPERIOR EN FORMACIÓN POLITICO ELECTORAL Y DEL ESTADO CIVIL (IESPEC)

Overflow Tasks

ID	Name	Start	Finish
190	Suministro e Instalación de sistema de suspensión para soporte de tubería de cobre en el techo. Compuesto por: - Bari	30/3/2026	3/5/2026
163	Tubería de Cobre Flexible 1/4". (Incluye: vascocel, tuerca campana, coupling, codo, etc.)	3/4/2026	13/4/2026
177	Manguera transparen de 3/8"	3/4/2026	13/4/2026
161	Bomba de Drenaje para Aire Acondicionado, 208/230V, 60Hz.	3/4/2026	13/4/2026
162	Palometa para Inst. Sistema de A/A Split de 12K a 24K BTU	3/4/2026	13/4/2026
164	Tubería de Cobre Flexible 1/2". (Incluye: vascocel, tuerca campana, coupling, codo, etc.)	3/4/2026	13/4/2026
165	Tubería de Cobre Flexible 3/8". (Incluye: vascocel, tuerca campana, coupling, codo, etc.)	3/4/2026	13/4/2026
166	Tubería de Cobre Flexible 5/8". (Incluye: vascocel, tuerca campana, coupling, codo, etc.)	3/4/2026	13/4/2026
167	Tubería de Cobre Flexible 3/4". (Incluye: vascocel, tuerca campana, coupling, codo, etc.)	3/4/2026	13/4/2026
168	Conductor de Goma 14/4 AWG	3/4/2026	13/4/2026
169	Conductor de Goma 12/4 AWG	3/4/2026	13/4/2026
170	Tubería PVC de drenaje 3/4"	3/4/2026	13/4/2026
171	Tubería PVC de drenaje 1"	3/4/2026	13/4/2026
172	Codo PVC de drenaje 3/4" x 90°	3/4/2026	13/4/2026
173	Codo PVC de drenaje 1" x 90°	3/4/2026	13/4/2026
174	Tee PVC de drenaje 3/4"	3/4/2026	13/4/2026
175	Union Coupling PVC de drenaje 3/4"	3/4/2026	13/4/2026
176	Cemento PVC 8 OZ.	3/4/2026	13/4/2026
160	Gas Refrigerante R410a	30/3/2026	8/4/2026
128	Salida eléctrica de techo para panel LED 2x2. No incluye luminaria.	30/3/2026	7/4/2026
139	Salida eléctrica de techo para abanico de techo.	31/3/2026	2/4/2026
140	Salida eléctrica en pared para control de abanico.	2/4/2026	4/4/2026
141	Salida de pared para DATA.(Solo canalización)	4/4/2026	15/4/2026
137	Salida eléctrica de pared para tomacorriente doble, 120V. Color blanco. Marca: Leviton cien o similar.	30/3/2026	22/4/2026
202	Suministro e instalación de canalización principal de DATA desde Gabinete de DATA en niveleros (1, 2, 3, 4). Compuest	30/3/2026	3/5/2026
203	Suministro e instalación de perfil rectangular de aluminio 1 3/4" x 4" x 21". Incluye troquelado para instalación de acce	30/3/2026	3/5/2026
204	Suministro e instalación de sistema de suspensión para soporte de bandeja metálica portacables. Compuesto por: - Ba	30/3/2026	3/5/2026
51	Salida Agua Potable en 1/2" con Tubería PVC	1/4/2026	2/4/2026
37	Techo Metalico del Comedor (5ta planta) con Columnas, Vigas Longitudinales y Vigas Transversales Metalicas con perf	30/3/2026	28/4/2026



CALENDARIO

ADecuación Edificio Instituto Especializado Superior en Formación Político Electoral y del Estado Civil (IESPEC)

Overflow Tasks

ID	Name	Start	Finish
6	Muro en denglass a dos cara: En 1er nivel nivel (33.03 x 2.60 Mts), en el 2do nivel (6.20 x 2.60 Mts), en el 3er nivel (6.20	30/3/2026	19/4/2026
4	Desmonte de puerta de baños varones del primer nivel de (0.80 x 2.10 m). (Ver plano de demolición).	30/3/2026	8/4/2026
130	Salida eléctrica de techo para luminaria LED basculante. No incluye luminaria.	10/4/2026	12/4/2026
131	Salida eléctrica de techo para lámpara LED de emergencia. No incluye luminaria.	12/4/2026	14/4/2026
129	Salida eléctrica de techo para panel LED circular. No incluye luminaria.	7/4/2026	10/4/2026
112	Alimentador monofásico (A1) desde Transformador Principal (TR1) hasta Módulo Contadores (MC1). Formado por: 1 x	7/4/2026	9/4/2026
113	Alimentador monofásico (A2) desde Módulo Contadores (MC1) hasta Panel "P1B". Formado por: 1 x 1 1/2"Ø EMT-PVC	9/4/2026	12/4/2026
114	Alimentador monofásico (A3) desde Módulo Contadores (MC1) hasta Panel "P1C". Formado por: 1 x 1 1/2"Ø EMT-PVC	12/4/2026	14/4/2026
74	Panel LED 2x2, 40 Watts, Luz Blanca, 5000K, Certificación UL, 100/277V, 4000 lumens, IP20. 1 año de garantía. Color bla	9/4/2026	29/4/2026
81	Base de Superficie para Panel LED 2x4, Color blanco.	7/4/2026	9/4/2026
17	Aplicación estuco Veneciano en área Estantería Biblioteca en el 4to nivel. (A= 49.62 M2), Estuco Veneciano en área de l	6/4/2026	17/4/2026
179	Bomba de Drenaje para Aire Acondicionado, 208/230V, 60Hz.	19/4/2026	24/4/2026
180	Tubería de Cobre Flexible 1/4". (Incluye: vascocel, tuerca campana, coupling, codo, etc.)	19/4/2026	24/4/2026
181	Tubería de Cobre Flexible 1/2". (Incluye: vascocel, tuerca campana, coupling, codo, etc.)	19/4/2026	24/4/2026
182	Conductor de Goma 14/4 AWG	19/4/2026	24/4/2026
183	Tubería PVC de Presión 1/2"	19/4/2026	24/4/2026
184	Codo PVC de Presión 1/2" x 90°	19/4/2026	24/4/2026
185	Union Coupling PVC de Presión 1/2"	19/4/2026	24/4/2026
186	Manguera transparente de 3/8"	19/4/2026	24/4/2026
187	Mano de obra Remoción A/A Mini Split de 18,000 BTU existente.	19/4/2026	24/4/2026
188	Mano de obra Instalación Sistema A/A Mini Split de 18,000 BTU existente y Elementos de sujeción y, lo necesario para	19/4/2026	24/4/2026
132	Salida eléctrica de techo para luminaria LED colgante. No incluye luminaria.	14/4/2026	19/4/2026
133	Salida eléctrica en pared para interruptor sencillo. Color blanco. Marca: Leviton cien o similar.	19/4/2026	23/4/2026
142	Salida de piso para DATA. (Solo canalización)	15/4/2026	18/4/2026
143	Salida eléctrica 220V para unidad de aire acondicionado de 1 Tonelada.	18/4/2026	20/4/2026
115	Alimentador monofásico (A7) desde Módulo Contadores (MC1) hasta Panel "P2D". Formado por: 1 x 1 1/2"Ø EMT-PVC	14/4/2026	16/4/2026
116	Alimentador monofásico (A8) desde Módulo Contadores (MC1) hasta Panel "P3A". Formado por: 1 x 1 1/2"Ø EMT-PVC	16/4/2026	21/4/2026
7	Muro en denglass de 1 cara: en el 2do nivel (13.27 x 2.60 Mts), en el 3er nivel (13.27 x 2.60 Mts), en el 4to nivel (1.80 x	17/4/2026	27/4/2026
135	Salida eléctrica en pared para interruptor triple. Color blanco. Marca: Leviton cien o similar.	24/4/2026	25/4/2026



CALENDARIO

ADecuación Edificio Instituto Especializado Superior en Formación Político Electoral y del Estado Civil (IESPEC)

Overflow Tasks

ID	Name	Start	Finish
136	Salida eléctrica en pared para interruptor tres vías. Color blanco. Marca: Leviton cien o similar.	25/4/2026	27/4/2026
118	Alimentador monofásico (A10) desde Módulo Contadores (MC1) hasta Panel "P3C". Formado por: 1 x 1 1/2"Ø EMT-PV	25/4/2026	28/4/2026
134	Salida eléctrica en pared para interruptor doble. Color blanco. Marca: Leviton cien o similar.	23/4/2026	24/4/2026
144	Salida eléctrica 220V para unidad de aire acondicionado de 1.5 Tonelada.	20/4/2026	20/4/2026
145	Salida eléctrica 220V para unidad de aire acondicionado de 2 Tonelada.	20/4/2026	22/4/2026
146	Salida eléctrica 220V para unidad de aire acondicionado de 3 Tonelada.	22/4/2026	22/4/2026
147	Salida eléctrica 220V para unidad de aire acondicionado de 4 Tonelada.	22/4/2026	23/4/2026
148	Salida eléctrica 220V para unidad de aire acondicionado de 5 Tonelada.	23/4/2026	23/4/2026
117	Alimentador monofásico (A9) desde Módulo Contadores (MC1) hasta Panel "P3B". Formado por: 1 x 1 1/2"Ø EMT-PVC	21/4/2026	25/4/2026
119	Alimentador monofásico (A11) desde Módulo Contadores (MC1) hasta Panel "P3D". Formado por: 1 x 1 1/2"Ø EMT-PV	28/4/2026	1/5/2026
75	Panel LED Circular de 11.5", 24 Watts, Luz Blanca, 5000K, Certificación UL, 100/277V, 4000 lumens, IP20. 1 año de garan	29/4/2026	29/4/2026
76	Panel LED Circular de 8.5", 18 Watts, Luz Blanca, 5000K, Certificación UL, 100/277V, 4000 lumens, IP20. 1 año de garan	29/4/2026	30/4/2026
77	Panel LED Circular de 11.5", 24 Watts, Luz Blanca, 5000K, Certificación UL, 100/277V, 4000 lumens, IP20. 1 año de garan	30/4/2026	1/5/2026
38	Muro de bloques de 6" Terminado (pañete, cantos, mochetas, etc.) y Adhesivo exposico para anclaje de varillas (Sika Ai	29/4/2026	8/5/2026



CALENDARIO

ADecuación Edificio Instituto Especializado Superior en Formación Político Electoral y del Estado Civil (IESPEC)

May 2026						
Monday	Tuesday	Wednesday	Thursday	Friday	Saturday	Sunday
				1	2	3
Bote y Limpieza; 118 days						
Desconectivo de mantenimiento. Compuesto por: 1 - Caja Breaker PVC, 3						
Molde p: Funden Registro Master Mano de Instalaci						
4	5	6	7	8	9	10
Bote y Limpieza; 118 days						
Desconectivo de mantenimiento. Compuesto por: 1 - Caja Breaker PVC, 3 Circuitos. Con Protección para i						
Desconectivo de mantenimiento. Compuesto por:						
Instalación de generador eléctrico de emergencia de 2 Transformador Principal (TR1) tipo Pad-Mounted de 167 kVA, Mc Generador Eléctrico de Emerge						
11	12	13	14	15	16	17
Bote y Limpieza; 118 days						
Desconectivo de mantenimiento. Compuesto por: 1 - Caja Breaker PVC, 3 Circuitos						
Desconectivo de ma						
Desconectivo de mantenimiento. Compues						
Generador Eléctrico de Emerger						
Tuberia de llenado y retorno de los Generadores en tubería H.N. 1"; 7 days						
18	19	20	21	22	23	24
Bote y Limpieza; 118 days						
Filtro trampa de ag						
Codo 90 grado H.N						
Codo 90 grado H.N						
Conecto						
Mano de						
Tuberia de llenado y retorno de los Generadores en tubería H.N. 1"; 7 days						
25	26	27	28	29	30	
Suministro e Instalación revestimiento con planchas de PVC (en el						
Suminis						
Bote y Limpieza; 118 days						
Suministro e Instalac						
Suministro e Instalac						
Suministro e Instalac						
Puerta comercial en estructura P-40, aluminio color negro, cristal claro de 1/						

CALENDARIO

ADECUACIÓN EDIFICIO INSTITUTO ESPECIALIZADO SUPERIOR EN FORMACIÓN POLITICO ELECTORAL Y DEL ESTADO CIVIL (IESPEC)

Overflow Tasks

ID	Name	Start	Finish
190	Suministro e Instalación de sistema de suspensión para soporte de tubería de cobre en el techo. Compuesto por: - Bari	30/3/2026	3/5/2026
119	Alimentador monofásico (A11) desde Módulo Contadores (MC1) hasta Panel "P3D". Formado por: 1 x 1 1/2"Ø EMT-PV	28/4/2026	1/5/2026
120	Alimentador monofásico (A12) desde Módulo Contadores (MC1) hasta Panel "P4A". Formado por: 1 x 1 1/2"Ø EMT-PV	1/5/2026	6/5/2026
202	Suministro e instalación de canalización principal de DATA desde Gabinete de DATA en niveleros (1, 2, 3, 4). Compuest	30/3/2026	3/5/2026
203	Suministro e instalación de perfil rectangular de aluminio 1 3/4" x 4" x 21". Incluye troquelado para instalación de acce	30/3/2026	3/5/2026
204	Suministro e instalación de sistema de suspensión para soporte de bandeja metálica portacables. Compuesto por: - Ba	30/3/2026	3/5/2026
77	Panel LED Circular de 11.5", 24 Watts, Luz Blanca, 5000K, Certificación UL, 100/277V, 4000 lumens, IP20. 1 año de garar	30/4/2026	1/5/2026
78	Luminaria LED Basculante (Ojo de Buey), 5 Watts, Luz Blanca, 65000K, Certificación UL, 100/277V, IP20. 1 año de garan	1/5/2026	3/5/2026
79	Luminaria LED Lineal de 1.20 mts., 37 Watts, Luz Blanca, 5000K, Certificación UL, 100/277V, IP20. 1 año de garantía. Col	3/5/2026	9/5/2026
38	Muro de bloques de 6" Terminado (pañete, cantos, mochetas, etc.) y Adhesivo exposico para anclaje de varillas (Sika A	29/4/2026	8/5/2026
101	Tanque de Diario 300 galones. (Ver dimensiones en obra.)	6/5/2026	7/5/2026
102	Tubería de drenaje del Tanque de Diario del Generador en tubería H.N. 1".	7/5/2026	8/5/2026
103	Tubería de llenado del Tanque de Diario del Generador en tubería H.N. 1 1/2".	8/5/2026	14/5/2026
121	Alimentador monofásico (A12A) desde Panel "P4A" hasta Panel "PCC". Formado por: 1 x 1"Ø EMT 2 x #8 THHN - Fase:	6/5/2026	9/5/2026
122	Alimentador monofásico (A13) desde Módulo Contadores (MC1) hasta Panel "P4B". Formado por: 1 x 1 1/2"Ø EMT-PV	9/5/2026	12/5/2026
196	Suministro e instalación de acometida de comunicación desde punto de interconexión hasta Gabinete de DATA Princip	5/5/2026	7/5/2026
197	Suministro e instalación de canalización de comunicación desde Gabinete de DATA Principal "GDP" hasta Gabinetes de	7/5/2026	9/5/2026
198	Suministro y colocación de registro Pintado 12" x 12" x 6", NEMA 3R.	9/5/2026	10/5/2026
199	Suministro y colocación de registro Pintado 15" x 15" x 6", NEMA 3R.	10/5/2026	11/5/2026
205	Suministro y colocación de registro Pintado 10" x 10" x 4", NEMA 1.	4/5/2026	4/5/2026
206	Suministro y colocación de registro Pintado 12" x 12" x 4", NEMA 1.	4/5/2026	4/5/2026
207	Suministro y colocación de registro Pintado 15" x 15" x 4", NEMA 1.	5/5/2026	5/5/2026
80	Lámpara LED de Emergencia de 6 Watts, Certificación UL, 100/277V, IP20. Con autonomía de 90 minutos. 1 año de gar.	9/5/2026	11/5/2026
36	Puerta corrediza con sus herrajes para hueco de (1.45 x 2.57 Mts) en 1er nivel.	10/5/2026	10/5/2026
35	Puerta abatible de hierro con tola con sus herrajes de (1.34 x 2.57 Mts) en área de ascensor 1er nivel.	9/5/2026	9/5/2026
15	Colocación de Zócalos de porcelanato tipo madera de (0.15 x 0.80 Mt) color marron. En el 1er nivel (L=58.26 Mts), en e	9/5/2026	28/5/2026
12	Colocación de Piso Porcelanato tipo madera en comedor (0.15Mts. x 0.80 Mts)= (71.72 M²). En área de comedor y coci	9/5/2026	16/5/2026
124	Alimentador monofásico (A16) desde Generador de Emergencia (G1) hasta Interruptor de transferencia Manual (ITM). f	16/5/2026	17/5/2026
125	Alimentador monofásico (A17) desde Caja de Conexión de Generador Movil (CCGM) hasta Interruptor de transferencia	17/5/2026	18/5/2026





CALENDARIO

ADECUACIÓN EDIFICIO INSTITUTO ESPECIALIZADO SUPERIOR EN FORMACIÓN POLITICO ELECTORAL Y DEL ESTADO CIVIL (IESPEC)

Overflow Tasks

ID	Name	Start	Finish
123	Alimentador monofásico (A14) desde Módulo Contadores (MC1) hasta Panel "P4B/A-A". Formado por: 1 x 1 1/2"Ø EM	12/5/2026	16/5/2026
200	Suministro y colocación de registro Pintado 15" x 15" x 6", NEMA 1.	11/5/2026	12/5/2026
13	Revestimiento en Ceramica en pared Baños, color banco de dimensión (0.20 m x 0.60 m), en área de 1er nivel y 5to niv	16/5/2026	18/5/2026
105	Válvulas de bola de 1" para bypass filtro separador de agua	20/5/2026	21/5/2026
126	Alimentador monofásico (A18) desde Interruptor de transferencia Manual (ITM) hasta Interruptor de transferencia Autc	18/5/2026	19/5/2026
46	Inodoros Opcion Elongados tipo Helvex.	18/5/2026	19/5/2026
47	Lavamanos de Pedestal, color blanco.	19/5/2026	19/5/2026
48	Fregadero sencillo de una boca	19/5/2026	20/5/2026
49	Espejos rectangulares Sidney Canteados (1.20 mts. X 0.70 mts.)	20/5/2026	21/5/2026
14	Revestimiento de Cerámica en pared de Cocina del Comedor de dimensión (0.20 m x 0.20 m). Con área de (3.65 m x 0.1	18/5/2026	19/5/2026
40	Cristal Flotante Templado de 1/2", laminado frost y bordes canteados, con moldura superior e inferior. de huecos de (2	28/5/2026	30/5/2026
41	Cristal Flotante Templado de 1/2", laminado frost y bordes canteados, con moldura superior e inferior. de huecos de (2	30/5/2026	1/6/2026



CALENDARIO

ADecuación Edificio Instituto Especializado Superior en Formación Político Electoral y del Estado Civil (IESPEC)

June 2026						
Monday	Tuesday	Wednesday	Thursday	Friday	Saturday	Sunday
1	2	3	4	5	6	7
Suministro e Instalación de planchas de PVC ((Miga Louver L015-304 308 x 6MM x 2.40 Mt., con adhesivo (Nuribond HB050 300ML)); 10 days						
Bote y Limpieza; 118 days						
Puerta comercial en estructura						
Puerta comercial en estructura P-40, aluminio color negro, cristal claro de 1/4" de espesor con laminado frost, y cierre de bol						
8	9	10	11	12	13	14
Suministro e Instalación de planchas de PVC ((Miga Lou						
Bote y Limpieza; 118 days						
Puerta cor	Puerta comercial en	Plafones USG Mars Clima Pluss 2"x2"x 3/4" SQ: En 1er nivel (102.70 Mts), en el 2do nivel (145.09 Mt				
Puerta comercial en estructura P-40, aluminio color negro, cristal c		Puerta Flotante con		Puerta polimetallisa color blar		
15	16	17	18	19	20	21
Bote y Limpieza; 118 days						
Plafones USG Mars Clima Pluss 2"x2"x 3/4" SQ: En 1er nivel (102.70 Mts), en el 2do nivel (145.09 Mts), en el 3er nivel (145.09 Mts), en el 4to nivel (81.16 Mts);						
Puerta polimetallisa color blanco	Suministro e Instalac	Puerta polimetallisa	Suministro e Instalac	Suministro e Instalac		
22	23	24	25	26	27	28
Bote y Limpieza; 118 days						
Plafones USG Mars Clima Pluss 2"x2"x 3/4" SQ: En 1er nivel (102.70 Mts), en el 2do nivel (145.09 Mts), en el 3er nivel (145.09 Mts), en el 4to nivel (81.16 Mts);						
29	30					
Bote y Limpieza; 118 days						
Plafones USG Mars Clima Pluss 2"x2"x 3/4" SQ: En 1er nivel (102.70 Mts), en el 2do nivel (145.09 Mts), en el 3er nivel (145.09 Mts), en el 4to nivel (81.16 Mts);						







CALENDARIO

ADECUACIÓN EDIFICIO INSTITUTO ESPECIALIZADO SUPERIOR EN FORMACIÓN POLITICO ELECTORAL Y DEL ESTADO CIVIL (IESPEC)

Overflow Tasks

ID	Name	Start	Finish
41	Cristal Flotante Templado de 1/2", laminado frost y bordes canteados, con moldura superior e inferior. de huecos de (23	30/5/2026	1/6/2026
42	Cristal Flotante Templado de 1/2", laminado frost y bordes canteados, con moldura superior e inferior. de huecos de (27	1/6/2026	3/6/2026
44	Ventana Corrediza cristal claro de 3/16" de espesor, laminado en estructura P-40 con perfil de aluminio negro, en área c	3/6/2026	5/6/2026



CALENDARIO

ADecuación Edificio Instituto Especializado Superior en Formación Político Electoral y del Estado Civil (IESPEC)

July 2026						
Monday	Tuesday	Wednesday	Thursday	Friday	Saturday	Sunday
		1	2	3	4	5
Bote y Limpieza; 118 days						
Plafones USG Mars Clima Pluss 2"x2"x 3/4" SQ: En 1er nivel (102.70 Mts), en el 2do nivel (145.09 Mts), en el 3er nivel (145.09 Mts), en el 4to nivel (81.16 Mts);						
6	7	8	9	10	11	12
Bote y Limpieza; 118 days						
Plafones USG Mars Clima Pluss 2"x2"x 3/4" SQ: En 1er		Suministro e Instalaciónde cortinas enrollables tipo zebra co				
13	14	15	16	17	18	19
			uministro e Instalaciónde	Suministro e Instalaciónde láminado oscuro 4 ud p		
Bote y Limpieza; 118 days						
Suministro e Instalaciónde cortinas de extei			Suministro e Instalaciónde alfombra comercial modular (shaw con			
			Suministro e Instalación de Shutters enroll.			
20	21	22	23	24	25	26
Suminist	Suministro e Instalaciónde láminado oscuro 2 ud para hueco de ((		Suministro e Instalaciónde láminado oscuro 2 ud para hueco de ((			
Bote y Limpieza; 118 days						
					Unidad de A/A Tipo Mini Split Inverter 24,0	
					FIN DE OBRA	
27	28	29	30	31		






CALENDARIO

ADECUACIÓN EDIFICIO INSTITUTO ESPECIALIZADO SUPERIOR EN FORMACIÓN POLITICO ELECTORAL Y DEL ESTADO CIVIL (IESPEC)

Overflow Tasks

ID	Name	Start	Finish
60	Suministro e Instalación de cortinas enrollables tipo zebra color ivory (neolux Cas Soft) 4 ud para hueco de ((7.95 m +	11/7/2026	16/7/2026
10	Facias de (26.12 m de longitud, 0.40 Mts de ancho), en área de Estantería Biblioteca, (17.10 m de longitud, 0.40 m de a	8/7/2026	12/7/2026
18	Pintura Semigloss color arena del sur 71 Interior.	8/7/2026	16/7/2026
19	Pintura Semigloss color arena del sur 71 Exterior.	8/7/2026	8/7/2026
20	Pintura Acrilica Exterior. color Mostaza	8/7/2026	12/7/2026
21	Pintura Acrilica Exterior. Color Marron	12/7/2026	13/7/2026
62	Suministro e Instalación de cortinas de exterior tipo permas color white linen (VX screen 4105 al 5%) 2 ud para hueco c	15/7/2026	17/7/2026
151	Unidad de A/A Tipo Mini Split Inverter 12,000 btu/h, 1 PH, 208/230 V, 60hz, Mínimo Seer 18.	16/7/2026	24/7/2026
70	Suministro e Instalación Toldo de Nylon color marron en área de comedor (5to. Nivel) de (3.91 m x 1.88 m) (Suministr	13/7/2026	14/7/2026
192	Abanico de techo, color blanco. Marca: KDK o similar. Incluye elemento de sujeción y suspensión.	16/7/2026	22/7/2026
193	Mano de obra Instalación de abanicos de techo, elementos de extensión y Elementos de sujeción y, lo necesario para l	16/7/2026	22/7/2026




NIVELACIÓN DE LOS RECURSOS
ADECUACIÓN EDIFICIO INSTITUTO ESPECIALIZADO SUPERIOR EN FORMACIÓN POLITICO ELECTORAL Y DEL ESTADO CIVIL (IESPEC)

ID	Resource Name	Start	Finish	Work	Details	M1	M2	M3	M4	M5	M6
	Group: No Value	30/3/2026	26/7/2026	0 hours	Work						
	Unassigned	30/3/2026	26/7/2026	0 hours	Work						
12	SERV. SUBCONTRATADO	30/3/2026	26/7/2026		Work						
	Group: EQUIPO	30/3/2026	25/7/2026	1,216 hours	Work						
10	GRUA TELESCOPICA	30/3/2026	7/5/2026	272 hours	Work		32h	464h	280h	240h	200h
13	CAMIONCITO P/BOTE	30/3/2026	25/7/2026	944 hours	Work		16h	224h	32h		
	Group: PERSONAL	30/3/2026	26/7/2026	11,261.12 hours	Work						
1	OBRERO	30/3/2026	16/7/2026	1,691.12 hours	Work	424h	5,573.2h	2,582.48h	1,433.12h	1,248.32h	
2	TRABAJADOR CALIFICADO	30/3/2026	26/7/2026	1,982.72 hours	Work	120h	1,072h	328.24h			170.88h
3	AYUDANTE CALIFICADO	30/3/2026	26/7/2026	1,982.72 hours	Work	40h	608h	374.32h	596.56h	363.84h	
4	PISERO	9/5/2026	28/5/2026	237.52 hours	Work			237.52h			
5	PINTOR	8/7/2026	16/7/2026	101.76 hours	Work						101.76h
6	ALBAÑIL	29/4/2026	8/5/2026	80 hours	Work		16h	64h			
7	PLOMERO	30/3/2026	21/5/2026	58.72 hours	Work	16h	16h	26.72h			
8	ELECTRICISTA	30/3/2026	22/7/2026	1,991.28 hours	Work	88h	1,394.6h	460.68h			48h
9	AYUDANTE DE ELECTRICISTA	30/3/2026	19/5/2026	1,919.28 hours	Work	88h	1,394.6h	436.68h			
11	OPERADOR	30/3/2026	7/5/2026	272 hours	Work	16h	224h	32h			
14	CONDUCTOR	30/3/2026	25/7/2026	944 hours	Work	16h	240h	248h	240h	200h	