



Junta Central Electoral
Garantía de Identidad y Democracia

División de Servicios Eléctricos

SENo.0271-2018

26 de febrero de 2018

Dr. Pablo Garrido Medina
Director General Administrativo de la
Junta Central Electoral
Su Despacho

	SERVICIOS GENERALES
RECIBIDO:	<i>[Handwritten Signature]</i>
FECHA:	<i>26/02/18</i>
HORA:	<i>12:50 pm</i>

Vía : **Ing. Manuel Reyes Reyes**
Enc. Depto. Servicios Generales

Distinguido Director:

En atención a los trabajos de adecuación para la puesta en marcha de la réplica del Data Center en la junta electoral de La Romana, siguiendo sus instrucciones, esta división ha estado laborando en lo concerniente al área eléctrica, para lo cual hemos realizado un levantamiento físico del sistema eléctrico, arrojando fallas en las instalaciones eléctricas y físicas del área, de las cuales hemos tomado las siguientes medidas.

- 1.- Contactar la empresa "Power Place", quienes vendieron e instalaron los dos UPS APC de 40 KVA, localizados en la réplica del Data Center.
- 2.- Solicitar la compra de un generador de 300 KVA, para dejar uno de los existentes como redundante o emergencia y evitar que funcionen los dos existentes al mismo tiempo.
- 3.- Se realizó un diagrama unifilar del sistema eléctrico actual.
- 4.- Se solicitó la reparación del piso, ya que el mismo tenía varias losas levantadas.

De estas acciones se obtuvieron los siguientes resultados:

- 1.- Después de realizar una visita a La Romana, junto a personal de la empresa "Power Place" fuimos informado por el señor Rafael D'Oleo, Presidente de la empresa, que los problemas presentando problemas con "Impuestos Internos", razón por la que no pueden facturar a nombre de ellos.





Junta Central Electoral

Garantía de Identidad y Democracia

División de Servicios Eléctricos

Dada esta situación y después de comunicarlo verbalmente a usted y al Director de Informática, procedimos a realizar la búsqueda de quienes pudieran darnos los servicios del referido equipo. Durante esta búsqueda pudimos contactar las empresas "Critical Power" y "Trace International", quienes nos informaron que estos son representantes de estos equipos, para lo cual solicitamos las documentaciones necesarias que avalen lo informado.

Mientras esperábamos respuesta de "Critical Power", la empresa "Trace International", nos presentó propuesta de los costos por el servicio de evaluación de los dos equipos ubicados en La Romana y el del Data Center principal, para lo cual solicitamos un efectivo desembolsado por caja chica y fue ejecutada la evaluación.

Los días 24 y 25 de enero del 2018, se realizaron las evaluaciones de los UPS, lo que arrojó el informe y el presupuesto, que nos fueron enviados la semana pasada, por correo electrónico, el cual someteremos para sus consideraciones.


2.- En cuanto a la solicitud de compra del generador de 300 KVA, la información que tenemos hasta la fecha, es que fue adjudicado a la empresa "Electrón", lo cual está pendiente del pago.

3.- El diagrama unifilar fue realizado y actualizado, del cual se derivaron algunas sugerencias presentadas en el informe de "Trace International", como la instalación de un sistema de Bay-Pass y cambio de paneles.

4.- Respecto al área de Servicios Generales, se realizó el cambio del piso y la aplicación de pintura exposita del mismo.

La presente información, con el objetivo de dar seguimiento a los trabajos realizados y los pendientes. Sin otro particular al respecto, queda de usted.

Atentamente,


Ing. Angel Dario Sánchez
Encargado Interino de Servicios Eléctricos
ADS/mg
A-0271-18

