



Fecha: 10 de Junio del 2026

Referencia: JCE-CCC-LPN-2026-0005

Readecuación y estandarización del Data Center de La Romana



Señores:

COMITÉ DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Junta Central Electoral

Santo Domingo, Distrito Nacional, Rep. Dom.

A continuación, les presentamos, a la Junta Central Electoral, nuestra mejor oferta con relación a lo consignado a continuación:

Descripción
Readecuacion y Estandarizacion del Data Center de la Romana, entre los principales componentes ofertados se incluyen:
PARTIDA 1 (6) PDU CONMUTADAS, Servicios Profesionales para instalación de PDUs PARTIDA 2 (2) UPS APC -10KW, 3ph, 208VAC -Diseno: modulo de potencia, baterias y bypass intercambiables en caliente -Distribucion: panel interno de 39 breaker y bypass de mantenimiento integrado. -Instalacion electrica desde entrada hasta cada gabinete PARTIDA 3 (3) Gabinete para Servidores marca APC -Modelo Ref. AR3100 -de 42U -600 mm ancho x 1070 mm Profundidad -Carga estatica minima: 3,750 libras -Puertas Perforadas >70% PARTIDA 4 (2) Gabinetes de Comunicaciones marca APC - Modelo Referencia: AR3150 - De 42U - 750mm ancho x 1070 mm profundidad (ancho extendido por cableado) - Organizadores Verticales y Paneles Ciegos. PARTIDA 5 Gestion de Datos : -Cableado Espejo (24 puertos cobre/fibra)entre gabinetes -Rieles y Bandejas superiores para fuerzas y datos PARTIDA 6 (2) Aires de Presicion -Scheider Electric

Katharine Quiroz



- Modelo de Referencia: ACRD100
- InRow expansion directa 30KW
- Compresor modulable (30-100%)
- Ventilador Hot-Swap, doble Fuente de poder y detection de Fugas

- **PARTIDA 7 (2) Aires de acondicionados**

- Manejadora tipo Fan Col de 10 toneladas

- **PARTIDA 8 Sistema de Contecion de pasillos Calientes y Pasillos Fríos**

- **PARTIDA 9 Suministro y Comunicacion**

- **PARTIDA 10 Adecuacion Fisica y Proteccion del area**

- Pintura

- Piso Tecnico

- **PARTIDA 11 Desmonte y Traslado aire de precision**

Capacitacion al personal designado en la operacion y administracion en los nuevos componentes



Subtotal	RD\$20,298,288.00
ITBIS	RD\$3,653,691.84
Total General	RD\$23,951,979.84

Condiciones de pago: Anticipo equivalente al veinte por ciento (20%) del monto total adjudicado, a ser desembolsado contra la emisión de la orden de compras o contrato correspondiente, con el fin de iniciar los trabajos objeto de la presente contratación.

El ochenta por ciento (80%) restante será facturado y pagado contra entrega, instalación y aceptación final conforme de los bienes y servicios, de acuerdo con los procedimientos establecidos por la entidad contratante.

Tiempo de entrega: 60 días

Tiempo y condiciones de garantía:

Observaciones:

La Garantía esta incluida y detallada en la Propuesta desde la Pag. 225 hasta la Pag. 229

La Propuesta Incluye:

- La instalación de todos los equipos y los materiales requeridos (abarcando la adecuación física).
- capacitación al personal designado en la operación y administración de los componentes nuevos.

Katherine Del Carmen Luciano Fernández en calidad de Presidente debidamente autorizado para actuar en nombre y representación de NETSOL SOLUCIONES DE REDES, SRL

Katherine Luciano

Netsol
Soluciones de Redes S.R.L.