



12 de Octubre de 2022

Página 1 de 1

## Junta Central Electoral (JCE)

## Adquisición de la solución de sensores NetBotz de APC

Nombre del oferente: IQtek Solutions, S.R.L.

RNC: 130-87696-7

RPE: 19423

Item	Descripción del Equipo	Referencia	Cant	Precio Unitario	ITBIS Unitario	Precio Unitario Final	Precio Total
1	APC-NetBotz Rack Monitor 750	NBRK0750	3	173,573.01	31,243.14	204,816.15	614,448.46
2	APC-NetBotz Camera Pod 165	NBPD0165	6	33,599.05	6,047.83	39,646.88	237,881.31
3	APC-NetBotz Rack Sensor Pod 150	NBPD0150	4	28,441.31	5,119.43	33,560.74	134,242.96
4	APC-Sensor de vibración NetBotz - 12 pies.	NBES0306	2	10,315.50	1,856.79	12,172.29	24,344.58
5	APC-NetBotz Dry Contact Cable - 15 ft.	NBES0304	4	3,610.42	649.88	4,260.30	17,041.20
6	NetBotz Door Switch Sensor for Rooms or 3rd Party 50 pies (15 m) <b>Reemplazo del NBES0313</b>	NBES0302	10	5,157.75	928.39	6,086.14	60,861.45
7	APC-Cable NetBotz 0-5 V - 15 ft	NBES0305	2	6,189.30	1,114.07	7,303.37	14,606.75
8	APC-NetBotz Smoke Sensor - 10 ft.	NBES0307	4	19,304.72	3,474.85	22,779.57	91,118.28
9	APC-NetBotz Leak Rope Sensor - 20 ft.	NBES0308	2	29,841.27	5,371.43	35,212.69	70,425.39
10	APC Alarm Beacon	AP9324	2	16,210.07	2,917.81	19,127.88	38,255.77
11	APC-Data Center Expert Support Enterprise 1 Year Contrato de soporte técnico del software StruxureWare Data Center Expert Enterprise por 1 año, 25 Node License.	WMS1YRENT	1	947,036.51	170,466.57	1,117,503.08	1,117,503.08
12	APC-InfraStruXure Central Enterprise StruxureWare Data Center Expert Enterprise Appliance <b>Reemplazo del AP9484</b>	AP9475	1	170,132.06	30,623.77	200,755.83	200,755.83
13	Instalacion en el data center de la Sede Central	SER15	1	132,627.85	23,873.01	156,500.86	156,500.86
14	Instalacion en el centro alterno de La Romana	SER15	1	154,732.49	27,851.85	182,584.34	182,584.34

Valor Total de la Oferta RD \$2,960,570.24

Valor total de la oferta en letras:

DOS MILLONES NOVECIENTOS SESENTA MIL QUINIENTOS SETENTA PESOS DOMINICANOS CON 24/100.

Todos los impuestos incluidos

Franklyn Geovanny Ciprian Goodin, en calidad de Representante Legal, debidamente autorizado para actuar en nombre y representación de IQTEK SOLUTIONS, S.R.L.



Notas:

1. **Condición de Pago:** 20% de anticipo del monto presupuestado adjudicado y el resto 45 días posterior a la entrega de los equipos y servicios.

2. **Tiempo de Entrega:** De 12 a 16 semanas

3. **Garantía:** Dos (2) años