



CONSTRUCTORA E INGENIERIA ANTIGUA CACERES

PLAN DE TRABAJO

Para una mejor ejecución de los trabajos a realizar, lo primero que realizaremos es una evaluación técnica profunda, para ver detalles y realizar ajuste a nuestra programación.

La formación de 3 equipos o frente de trabajo, bajo nuestra coordinación y completamente capacitado para las labores asignadas.

Un primer Equipo De Impermeabilización: formado por un técnico en impermeabilización y ayudantes, con la responsabilidad de impermeabilizar las áreas, se formarán la cantidad de equipo necesario para realizar esta tarea en el tiempo estimado.

Un personal capacitado en el área de instalación de cristales para realizar los trabajos de remoción, limpieza y aplicación de silicona uretano en áreas de cristales laterales.

Un segundo Equipo De herrería: formado por personal herrero de alta capacidad, ayudantes y jornaleros con la responsabilidad de reparar y adecuar techo de aluzinc, instalación de canaletas y drenajes de tuberías en PVC, instalación de cubra faltas laterales en placa de aluzinc galvanizado entre otros ... etc

Un tercer Equipo Utilitis: formado por técnicos con sus ayudantes y personal jornaleros de refuerzo, este equipo tiene la responsabilidad del retiro de lonas, demolición de fino, bote de lonas, subida y bajada de material, hacer zabaletas ...etc





CONSTRUCTORA E INGENIERIA ANTIGUA CACERES

PLAN DE TRABAJO

Nuestro objetivo con este plan de trabajo es la correcta ejecución del Proyecto de reparación e impermeabilización de techo del área de logística electoral en la nave de la Isabela Aguiar proceso ref. JCE-CCC-CP-2024-0013, el manejo eficiente de los recursos: manos de obra, equipos y materiales para obtener el resultado esperado con la calidad y en el tiempo planificado.

Para una mejor ejecución de los trabajos a realizar, lo primero que realizaremos es una evaluación técnica profunda, para ver detalles y realizar ajuste a nuestra programación.

La formación de 4 equipos o frente de trabajo, bajo nuestra coordinación y completamente capacitado para las labores asignadas.

Un primer Equipo Utilitis: formado por técnicos calificados en sus labores, con sus ayudantes y personal jornaleros de refuerzo, este equipo tiene la responsabilidad del bote de lonas, subida y bajada de material, movilización de andamios y apoyo en general...etc

Un segundo Equipo De herrería: formado por herrero, ayudantes y jornaleros con la responsabilidad de hacer desmontar e instalar las planchas de translucido, restauración de áreas de techo, instalar cañería, cubre falta, boquilla y caballete... etc

Un Tercer Equipo De Impermeabilización: formado por un técnico en impermeabilización y ayudantes, con la responsabilidad de impermeabilizar





CONSTRUCTORA E INGENIERIA ANTIGUA CACERES

las areas, se formaran las cantidad de equipo necesario para realizar esta tarea en el tiempo estimado.

Un cuarto equipo de plomero: este tendra la unica responsabilidad de instalar los bajantes de desague

Nota: los dias de trabajos seran horario extendido

METODOLOGIA

Las areas del techo de aluzinc seran intervenidad de manera simultaneas , el **Equipo De herreria procede** con la reparacion y adecuacion techo de aluzinc,remplaso de plancha de translucido, instalacion de canaletas y drenajes de tuberias en pvc, instalacion de cubra faltas latereles en placha de aluzinc galvanizado entre otros ... etc

Luego nuestros equipos de impermeabilizacion, realizaran la intalacion en todas las areas del techo en aluzinc con lona Asfaltica , de manera simultaneas para cumplir con los tiempo y dejando el area completamente lista





CONSTRUCTORA E INGENIERIA ANTIGUA CACERES

TIEMPO DE ENTREGA y FORMA DE PAGO

El tiempo de entrega sera de 42 dias despues de recibir la orden de compra, tomando en cuanta la complejidad del trabajo de altura,

La forma de pago será la solicitud del 20% por cubicación de trabajo realizado, una segunda cubicación de un 40 % de trabajo realizado y el 40 restante a 30 a 60 dias después de recibir conforme el trabajo

Siempre a la orden



Att

Amauris Antigua Cáceres

Presidente

